

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbonnummer: WB

Eigenaar/Gebruiker:	
Naam:	sporthal t'grootveld
Adres:	dalerveensestraat 30b
PC + Plaats:	7751 ZT Dalen
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Opdrachtgever:	
Naam:	gem. Coevorden
Adres:	
PC + Plaats:	
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend B.V.
Adres:	Grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD Coevorden
Telefoon:	0524-593593
Contactpersoon:	
Monteur:	J.Dorman
Datum:	10-7-2025

Algemeen deel			Ja	Nee
1	is het een eerste onderhoud?		☒	☐
2	Reden van onderhoud?	Periodiek ☒ Uitbreiding/Wijziging ☐ Quicksan ☐		
3	Aanwezige documenten:		Ja	Nee
	Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).		☐	☒
	Logboek		☐	☒
	Laatste inspectie en rapportage		☐	☒
	Is er door de brandweer een goedgekeurd (vlucht)plan?		☐	☒
	Referentie nr. document:			
4	Voeding?	Centraal ☐ Decentraal ☒ Combinatie centraal/decentraal ☐		
5	Testsysteem	Handmatig ☒ Automatisch ☒ Centraal testsysteem ☐		
6	Fabricaat armaturen: 		Installatie datum: 	

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk gemonteerd?		✓	
Zijn de vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		✓	
Controle op goede werking			✓
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)			✓
Pictogrammen conform NEN 6088			✓
	Aantal:	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd	0		
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm	0		
Accu's vernieuwd	0		
Oude accu's afgevoerd conform norm	0		

Controle/onderhoud noodverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk plaatsen gemonteerd?		✓	
Zijn de noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		✓	
Controle op goede werking			✓
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)			✓
	Aantal:	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd	0		
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm	0		
Accu's vernieuwd	0		
Oude accu's afgevoerd conform norm	0		

Conclusie:	Ja	Nee
De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten		✓
De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen		✓

Toelichting en opmerkingen
Armatuur nr;7,8,9,10,16,22 bij test doet nix en accu van 2009 en nog tl ,deze vervangen voor led Armatuur mr ; 12 en 21 zijn de accu`s oud deze moeten vervangen worden van No: 25,26,27 dienen alleen de accu's vervangen te worden STIJGER voor 25,26,27 nodig , of proberen op te zoeken op verdieping tussen plafond en dak maar dan met 2 man, kon ook niet vinden welke het waren

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

J.Dorman

Handtekening klant +(leesbare naam)

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

Arm. nr.	Armatuur				Accu						Test resultaat	locatie	Defecten	lichtbron
	Merk	Type	Picto type	Bouw jaar	Aantal cellen	Stic k	Sbs	Ah	Volt	Bouw jaar				
1	Eaton	Nexi 150 AT		2024	3 AA	√		0,8	3,6	2024	√	voordeur		LED
2	Eaton	Nexi 150 AT		2024	3 AA	√		0,8	3,6	2024	√	tussendeur		LED
3	Norma Grup	EHL3-100M		2025	4 cellenNiCd	√		0,75	4,8	2025	√	gang		tl 8w
4	Norma Grup	EHL3-100M		2025	4 cellenNiCd	√		0,75	4,8	2025	√	gang		tl 8w
5	Eaton	Nexi 150 AT		2024	3 AA	√		0,8	3,6	2024	√	gang		LED
6	Eaton	Nexi 150 AT		2024	3 AA	√		0,8	3,6	2024	√	gang NU		LED
7	Van Lien	NB-1/R		2009	4		√	1,5	4,8	2009	X	kleedkamer	bij test doet nix,en accu uit 2009,armatuur vervangen	tl 8w
8	Van Lien	NB-1/R		2009	4		√	1,5	4,8	2009	X	kleedkamer	bij test doet nix,en accu uit 2009,armatuur vervangen	tl 8w
9	Van Lien	NB-1/R		2009	4		√	1,5	4,8	2009	X	kleedkamer	bij test doet nix,en accu uit 2009,armatuur vervangen	tl 8w
10	Van Lien	NB-1/R		2009	4		√	1,5	4,8	2009	X	kleedkamer	bij test doet nix,en accu uit 2009,armatuur vervangen	tl 8w
11	Weg gehaald													
12	Eaton	Nexitech 150		2019	3	√		0,8	3,6	2019	X	gang	Accu oud	LED
13														
14	Eaton	Nexi 150 AT		2024	3 AA	√		0,8	3,6	2024	√	sporthal		LED
15	Eaton	Nexi 150 AT		2024	3 AA	√		0,8	3,6	2024	√	sporthal		LED
16	Van Lien	NB-1/R		2009	4		√	1,5	4,8	2009	X	berging sport	bij test doet nix,en accu uit 2009,armatuur vervangen	tl 8w
17	Eaton	Nexi 150 AT		2024	3 AA	√		0,8	3,6	2024	√	sporthal		LED
18	Eaton	Nexi 150 AT		2024	3 AA	√		0,8	3,6	2024	√	sporthal		LED
19	Eaton	Nexi 150 AT		2024	3 AA	√		0,8	3,6	2024	√	sporthal		LED
20	?	Geintregeerd in lichtlijn		2024		√	√	4	6	2025	√	hal boven		LED

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.