

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbonnummer: WB

Werkadres:	
Naam:	werkplaats gem coevorden
Adres:	morseweg 2
PC + Plaats:	7741 KZ
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Opdrachtgever:	
Naam:	gem coevorden
Adres:	
PC + Plaats:	7740 AA Coevorden
Telefoon:	06-12131010
Contactpersoon:	j wesseling

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend B.V.
Adres:	Grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD Coevorden
Telefoon:	0524-593593
Monteur:	B Poeste
Datum:	5-6-2025

Algemeen deel:

1	Onderhoud :	Periodiek	☒										
		Uitbreiding/Wijziging	☐										
		Quickscan	☐										
2	Aanwezige documenten :		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ja</th> <th>Nee</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☒</td> </tr> </tbody> </table>	Ja	Nee	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒
Ja	Nee												
☐	☒												
☐	☒												
☐	☒												
☐	☒												
	Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen).												
	Logboek :												
	Laatste inspectie en rapportage :												
	Ontruimingsplan aanwezig :												
3	Voeding :	Centraal	☐										
		Decentraal	☒										
		Combinatie centraal/decentraal	☐										
4	Teststelsysteem :	Handmatig	☐										
		Automatisch	☒										
		Centraal teststelsysteem	☐										
5	Fabricaat armaturen:	Installatie datum:											
	eaton nexitech	2018											
	blessing	2018											

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting:		Aantal :	Ja	Nee
Armaturen goed bevestigd :		19	✓	
Vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar :			✓	
Controle op goede werking :			✓	
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos) :			✓	
Pictogrammen conform NEN 6088 :			✓	
		Aantal :	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd :			✓	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm :			✓	
Accu's vernieuwd :			✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm :			✓	

Controle/onderhoud noodverlichting:		Aantal :	Ja	Nee
Armaturen goed bevestigd :		6	✓	
Noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar :			✓	
Controle op goede werking :			✓	
Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos) :			✓	
		Aantal :	n.v.t.	
Lichtbronnen Vernieuwd :			✓	
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm :			✓	
Accu's vernieuwd :			✓	
Oude accu's afgevoerd conform norm :			✓	

Conclusie:		Ja	Nee
De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten		✓	
De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen		✓	

Toelichting en opmerkingen:	
Nv: 9,15,22 t/m 25 oude accu	
Nv: 22 dient vervangen te worden voor een led armatuur(foto WB)	
Nv 23 t/m 25 hoogwerker nodig, gemeente heeft een hoogwerker ! Wel afspraak maken	

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

B Poeste

Handtekening klant +(leesbare naam)

--

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

Arm. nr.	Armatuur				Accu						Algemeen			
	Merk	Type	Picto type	Bouw jaar	Type	Stick	Sbs	Ah	Volt	Bouw jaar	Test resultaat	Locatie	Defecten	lichtbron
1	eaton	nexi 150 at	↑ ↑	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	timmerwerkplaats		led
2	eaton	nexi 150 at	↑ ↑	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	timmerwerkplaats		led
3	eaton	nexi 150 at	↑ ↑	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	schilderwerkplaats		led
4	eaton	nexi 150 at	↑ ↑	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	kleedruimte		led
5	eaton	nexi 150 at	↑ ↑	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	gang kantoren		led
6	eaton	nexi 150 at	↑ ↑	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	kleedruimte trap		led
7	eaton	nexi 150 at	↑ ↑	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	stallingsruimte		led
8	eaton	nexi 150 at	↑ ↑	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	stallingsruimte		led
9	eaton	nexi 150 at	↑ ↑	2018		✓		0,8	3,6	2018	X	kantoor geert	accu	led
10	eaton	nexi 150 at	↑ ↑	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	stallingsruimte		led
11	eaton	nexi 150 at	↑ ↑	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	stallingsruimte		led
12	eaton	nexi 150 at	↑ ↑	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	werkplaats		led
13	eaton	nexi 150 at	↑ →	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	magazijn		led
14	eaton	nexi 150 at	← ↑	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	opslag		led
15	eaton	nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2018	X	opslag	accu	led
16	eaton	nexi 150 at		2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	berging kantine		led
17	eaton	nexi 150 at	↑ ↑	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	kantine		led
18	eaton	nexi 150 at	↑ ↑	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	kantine		led
19	eaton	nexi 150 at	← ↑	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	gang kantine		led
20	eaton	nexi 150 at	↑ ↑	2018		✓		0,8	3,6	2025	✓	loods		led

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

[illegible]