

NOODVERLICHTINGSINSTALLATIE

Project- werkbnummer: WB

Eigenaar/Gebruiker:	
Naam:	Willem -alexanderschool en MFC
Adres:	Oranjestraat 2
PC + Plaats:	7753 TK Dalerpeel
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Opdrachtgever:	
Naam:	gem Coevorden
Adres:	
PC + Plaats:	
Telefoon:	
Contactpersoon:	

Onderhoud uitgevoerd door:	
Naam bedrijf:	Vriend bv
Adres:	Grutto 20
PC + Plaats:	7741 LD
Telefoon:	5240593593
Contactpersoon:	
Monteur:	J.Dorman
Datum:	20-6-2025

Algemeen deel			Ja	Nee
1	is het een eerste onderhoud?		☒	
2	Reden van onderhoud?	Periodiek ☒ Uitbreiding/Wijziging ☐ Quickscan ☐		
3	Aanwezige documenten: Up-to-date gebouwtekeningen met de noodverlichtings installatie (op schaal, met codering van armaturen). Logboek Laatste inspectie en rapportage Is er door de brandweer een goedgekeurd (vlucht)plan? Referentie nr. document:		Ja ☒ ☐ ☐ ☐	Nee ☐ ☒ ☒ ☒
4	Voeding?	Centraal ☐ Decentraal ☒ Combinatie centraal/decentraal ☐		
5	Teststelsysteem	Handmatig ☐ Automatisch ☒ Centraal teststelsysteem ☐		
6	Fabricaat armaturen: 	Installatie datum: 		

Controle/onderhoud vluchtrouteverlichting		Goed	Fout
Zijn de armaturen deugdelijk gemonteerd?		☒	
Zijn de vluchtroute armaturen goed en duidelijk zichtbaar?		☒	

Controle op goede werking
 Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)
 Pictogrammen conform NEN 6088

✓	
✓	
✓	

	Aantal:	n.v.t.
Lichtbronnen Vernieuwd		✓
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm		✓
Accu's vernieuwd	0	
Oude accu's afgevoerd conform norm	0	

Controle/onderhoud noodverlichting

Goed Fout

Zijn de armaturen deugdelijk plaatsen gemonteerd?
 Zijn de noodverlichting armaturen goed en duidelijk zichtbaar?

✓	
✓	

Controle op goede werking
 Controle 1 uur brandtijd (spanningsloos)

✓	
✓	

	Aantal:	n.v.t.
Lichtbronnen Vernieuwd		✓
Oude lichtbronnen afgevoerd conform norm		✓
Accu's vernieuwd	0	
Oude accu's afgevoerd conform norm	0	

Conclusie:

Ja Nee

De noodverlichtingsinstallatie vervult de functie zoals men dat mag verwachten
 De noodverlichtingsinstallatie voldoet aan de van toepassing zijnde normen

✓	
✓	

Toelichting en opmerkingen

Alle accu's moeten vervangen worden

Voor in de sporthal en centrale hal rolsteiger nodig
 NV Armaturen nr 12 en BU-07 zijn defect deze moeten vervangen worden en 1.07 knipperd rood

Met zijn handtekening verklaart de controleur, dat het onderhoud uitgevoerd is volgens het onderhoudscontract en de aanbevelingen en/of eventueel herstel is vastgelegd in het logboek.

Handtekening inspecteur +(leesbare naam)

J.Dorman

Handtekening klant +(leesbare naam)

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

Arm. nr.	Armatuur				Accu						Test resultaat	Bestellen	positie	lichtbron
	Merk	Type	Picto type	Bouw jaar	Aantal cellen	Stick	Sbs	Ah	Volt	Bouw jaar				
0.01	TRQ	Mizar sp led at		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	voordeur	led
0.02	TRQ	Lyra L150 led AT		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	naar binnenplaats	led
0.03	TRQ	Lyra L150 led AT		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	dorpshuis	led
0.04	TRQ	Lyra L150 led AT		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	dorpshuis	led
0.05	TRQ	Lyra L150 led AT		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	dorpshuis	led
0.06	TRQ	Lyra L150 led AT		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	berging dorpshuis	led
0.07	TRQ	Lyra L150 led AT		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	keuken	led
0.08	TRQ	Lyra L150 led AT		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	sporthal,bij vervanging accu rolsteiger nodig	led
0.09	TRQ	Lyra L150 led AT		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	sporthal,bij vervanging accu rolsteiger nodig	led
0.10	TRQ	Mizar sp led at		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	hal sporthal	led
0.11	TRQ	Lyra L150 led AT		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	miva toilet	led
0.12	TRQ	Lyra L150 led AT		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Armatuur defect	school	led
0.13	TRQ	Lyra L150 led AT		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	school	led
0.14	TRQ	Mizar sp led at		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	school	led
0.15	TRQ	Lyra L150 led AT		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	school	led
0.16	TRQ	Lyra L150 led AT		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	school	led
0.17	TRQ	Lyra L150 led AT		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	school	led
0.18	TRQ	Mizar sp led at		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	school	led
0.19	TRQ	Lyra L150 led AT		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	berging naast miva	led
0.20	TRQ	Lyra L150 led AT		2020	5KRMT thump	✓	✓	0,8	6	2020	X	Accu oud	berging school	led

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

[illegible]

Armaturenlijst

Controle punten: Projectering, Beschadiging, Montage, Functionaliteit en Afwijkingen.

[illegible]