

Inventarisatie geleiderail Provincie Utrecht 2026

HRR: hoofdrijbaan rechts
HRL: hoofdrijbaan links

AB: aardebaan
KW: kunstwerk

Plaatsbepaling						Bevindingen									
Rayon	Wegnr.:	Rijbaan	Berm	hectometrerijng van	tot	lengte	Beginpunten	Eindpunten	Ondergrond	Constructietype	Materiaalsoort	Toevoegingen 1	Toevoegingen 2	Opmerkingen	Afwijkingen
1	N204	HRR	Buitenberm	16.633	16.741	108	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 267-80	Staal				
1	N204	HRR	Buitenberm	18.395	18.431	36	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	rechthoekig	Hout				
1	N204	HRR	Buitenberm	18.451	18.517	66	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	rechthoekig	Hout				
1	N204	HRL	Buitenberm	20.761	20.500	261	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	T-18 enkel rond	Hout/staal				
1	N204	HRL	Buitenberm	21.000	20.782	218	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	T-18 enkel rond	Hout/staal				
1	N204	HRL	Buitenberm	21.057	21.035	22	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	T-18 enkel rond	Hout/staal				
1	N204	HRL	Buitenberm	21.096	21.070	26	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	T-18 enkel rond	Hout/staal				
1	N210	HRR	Buitenberm	30.980	32.329	1.349	Terminal Ermes	Beëindiging kopstuk	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietstersbescherming			
1	N210	HRR	Buitenberm	32.337	32.612	275	Terminal Ermes	Beëindiging kopstuk	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietstersbescherming			
1	N210	HRR	Buitenberm	32.620	32.684	64	Terminal Ermes	Beëindiging kopstuk	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietstersbescherming			
1	N210	HRR	Buitenberm	32.692	32.856	164	Terminal Ermes	Beëindiging kopstuk	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietstersbescherming			
1	N210	HRR	Buitenberm	32.863	32.922	59	Terminal Ermes	Beëindiging maaiveld	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietstersbescherming			
1	N210	HRR	Buitenberm	33.233	33.273	40	Terminal Ermes	Beëindiging kopstuk	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietstersbescherming			
1	N210	HRR	Buitenberm	33.280	34.019	739	Terminal Ermes	Beëindiging kopstuk	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietstersbescherming	Motorplank	motorplank vanaf hm 33,494	
1	N210	HRR	Buitenberm	34.025	34.261	236	Terminal Ermes	Beëindiging kopstuk	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietstersbescherming	Motorplank	motorplank tot hm 34,098	
1	N210	HRR	Buitenberm	34.269	34.345	76	Terminal Ermes	Beëindiging kopstuk	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietstersbescherming			
1	N210	HRR	Buitenberm	34.352	34.918	566	Terminal Ermes	Beëindiging kopstuk	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietstersbescherming	Motorplank	motorplank vanaf hm 34,6	
1	N210	HRR	Buitenberm	34.926	35.297	371	Terminal Ermes	Beëindiging maaiveld	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietstersbescherming	Motorplank	motorplank tot hm 34,992	
1	N210	HRL	Buitenberm	37.375	37.035	340	Terminal Primus	Terminal Primus	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	Geluidvangrail			
1	N210	HRR	Buitenberm	37.302	37.427	125	Terminal SafeEnd	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 133-60	Staal				
1	N210	HRR	Tussenberm	39.154	39.183	29	Beëindiging kopstuk	Beëindiging kopstuk	AB	dubbele plank + INP 1,33	Staal				
1	N210	HRR	Buitenberm	41.156	42.256	1.100	Terminal Ermes	Terminal Ermes	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietstersbescherming			
1	N210	HRR	Buitenberm	42.439	42.955	516	Terminal Ermes	Terminal Ermes	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietstersbescherming			
1	N210	HRR	Buitenberm	42.975	42.997	22	Terminal Ermes	Terminal Ermes	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietstersbescherming			
1	N210	HRR	Buitenberm	43.023	43.079	56	Terminal Ermes	Terminal Ermes	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietstersbescherming			
1	N210	HRR	Buitenberm	43.094	43.218	124	Terminal Ermes	Terminal Ermes	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietstersbescherming			
1	N210	HRR	Buitenberm	46.786	46.858	72	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal				
1	N210	HRR	Buitenberm	46.858	46.895	37			KW	VLP 1DL 133-60	Staal				
1	N210	HRR	Buitenberm	46.895	46.927	32		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal				
1	N210	HRL	Buitenberm	46.972	46.900	72	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal				
1	N210	HRL	Buitenberm	46.900	46.863	37			KW	VLP 1DL 133-60	Staal				
1	N210	HRL	Buitenberm	46.863	46.831	32		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal				
1	N210	HRL	Buitenberm	47.223	47.150	73	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal				
1	N210	HRL	Buitenberm	47.150	47.146	4			KW	VLP 1DL 133-60	Staal				
1	N210	HRL	Buitenberm	47.146	47.114	32		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal				
1	N210	HRR	Buitenberm	47.551	47.623	72	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal				
1	N210	HRR	Buitenberm	47.623	47.631	8			KW	VLP 1DL 133-60	Staal				
1	N210	HRR	Buitenberm	47.631	47.663	32		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal				
1	N210	HRL	Buitenberm	47.764	47.712	52	Beëindiging maaiveld		AB	FL 2z 400-80	Staal				
1	N210	HRL	Buitenberm	47.712	47.635	77			AB	VLP 1Z 133-60	Staal				
1	N210	HRL	Buitenberm	47.635	47.627	8			KW	VLP 1HEB 133-60	Staal				
1	N210	HRL	Buitenberm	47.627	47.540	87			AB	VLP 1Z 133-60	Staal				
1	N210	HRL	Buitenberm	47.540	47.516	24		Beëindiging maaiveld	AB	FL 2z 400-80	Staal				
1	N210	HRR	Buitenberm	48.846	48.907	61	Terminal SafeEnd		AB	VLP 2Z 133-80	Staal				

1	N210	HRR	Buitenberm	48.907	48.966	59		KW	VLP 2DL 133-80	Staal			
1	N210	HRR	Buitenberm	48.966	48.993	27		AB	VLP 2Z 133-80	Staal			
1	N210	HRR	Buitenberm	48.993	49.129	136		AB	VLP 2Z 267-80	Staal			
1	N210	HRR	Buitenberm	49.129	49.157	28	Loopt door in ander areaal	AB	VLP 2Z 267-80	Staal	Staat in bocht		
1	N210	HRR	Middenberm	48.845	48.908	63	Terminal SafeEnd	AB	VLP 2Z 133-80	Staal			
1	N210	HRR	Middenberm	48.908	48.963	55		KW	VLP 2DL 133-80	Staal			
1	N210	HRR	Middenberm	48.963	48.995	32	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 133-80	Staal			
1	N210	HRL	Buitenberm	49.078	48.949	129	Terminal SafeEnd	AB	VLP 2Z 267-80	Staal			
1	N210	HRL	Buitenberm	48.949	48.941	8		AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
1	N210	HRL	Buitenberm	48.941	48.883	58		KW	VLP 1LV 133-60	Staal			
1	N210	HRL	Buitenberm	48.883	48.851	32	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
1	N210	HRL	Middenberm	49.002	48.942	60	Terminal SafeEnd	AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
1	N210	HRL	Middenberm	48.942	48.883	59		KW	VLP 1LV 133-60	Staal			
1	N210	HRL	Middenberm	48.883	48.875	8		AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
1	N210	HRL	Middenberm	48.875	48.851	24	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal			
1	N210	HRR	Buitenberm	49.212	49.305	93	Terminal SafeEnd	AB	VLP 2Z 133-80	Staal			
1	N210	HRR	Buitenberm	49.305	49.377	72	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 267-80	Staal			
1	N210	HRR	Buitenberm	49.630	49.687	57	Terminal SafeEnd	AB	FL 2m 400-80	Staal			
1	N210	HRR	Buitenberm	49.687	49.699	12		AB	VLP 2Z 267-80	Staal			
1	N210	HRR	Buitenberm	49.699	49.711	12		AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
1	N210	HRR	Buitenberm	49.711	49.837	126		KW	Barrier New Jersey	Staal			
1	N210	HRR	Buitenberm	49.837	49.847	10		AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
1	N210	HRR	Buitenberm	49.847	49.899	52	Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal			
1	N210	HRR/HRL	Middenberm	49.633	49.662	29	Terminal SafeEnd	AB	FL 2m 400-80	Staal			
1	N210	HRR	Middenberm	49.662	49.698	36		AB	FL 2m 400-80	Staal			
1	N210	HRR	Middenberm	49.698	49.709	11		AB	VLP 2Z 267-80	Staal			
1	N210	HRR	Middenberm	49.709	49.724	15		AB	VLP 2Z 133-80	Staal			
1	N210	HRR	Middenberm	49.724	49.850	126		KW	Barrier New Jersey	Staal			
1	N210	HRR	Middenberm	49.850	49.862	12		AB	VLP 2Z 133-80	Staal	In straatwerk		
1	N210	HRR	Middenberm	49.862	49.878	16		AB	VLP 2Z 267-80	Staal	In straatwerk		
1	N210	HRR	Middenberm	49.878	49.902	24	Beëindiging maaiveld	AB	FL 2z 400-80	Staal	In straatwerk		
1	N210	HRL	Middenberm	49.902	49.869	33	Terminal SafeEnd	AB	VLP 2Z 267-80	Staal			
1	N210	HRL	Middenberm	49.869	49.857	12		AB	VLP 2Z 133-80	Staal			
1	N210	HRL	Middenberm	49.857	49.727	130		KW	Hele stepbarrier	Staal			
1	N210	HRL	Middenberm	49.727	49.714	13		AB	VLP 2Z 133-80	Staal			
1	N210	HRL	Middenberm	49.714	49.702	12		AB	VLP 2Z 267-80	Staal			
1	N210	HRL	Middenberm	49.702	49.662	40		AB	FL 2m 400-80	Staal	Sluit aan op enkele streng geleiderail		
1	N210	HRL	Buitenberm	49.915	49.891	24	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 2Z 267-80	Staal			
1	N210	HRL	Buitenberm	49.891	49.887	4		AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
1	N210	HRL	Buitenberm	49.887	49.737	150		KW	Hele stepbarrier	Staal			
1	N210	HRL	Buitenberm	49.737	49.701	36	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 267-80	Staal	Handleuning		
1	N210	HRL	Buitenberm	49.973	49.915	58		AB	Hele stepbarrier	Beton			
1	N228	HRL	Buitenberm	15.409	15.208	201	Obst.bev. Crashguard P	Obst.bev. Crashguard P	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	Handleuning ontbreekt. Valbeveiliging voor fietsers.
1	N228	HRL	Buitenberm	19.335	19.278	57	Terminal Obex	Terminal Obex	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	
1	N228	HRL	Buitenberm	19.840	19.793	47	Beëindiging kopstuk	Beëindiging kopstuk	AB	Enkele plank + INP 2,67	Staal		
1	N228	HRR	Buitenberm	21.856	21.899	43	Terminal Obex	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank		
1	N228	HRR	Buitenberm	21.899	21.946	47		KW	VLP 1R 133-60	Staal			
1	N228	HRR	Buitenberm	21.946	21.983	37	Terminal Obex	AB	VLP 1Z 267-60	Staal			
1	N228	HRL	Buitenberm	22.100	21.965	135	Terminal Obex	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank		
1	N228	HRL	Buitenberm	21.965	21.917	48		KW	VLP 1DL 133-60	Staal			
1	N228	HRL	Buitenberm	21.917	21.758	159	Terminal Obex	AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
1	N228	HRL	Buitenberm	23.235	23.163	72	Terminal Ermes	Terminal Ermes	AB	dubbel halfrond	Hout/staal		

1	N228	HRL	Buitenberm	23.374	23.245	129	Terminal Ermes	Beëindiging maaiveld	AB	dubbel halffrond	Hout/staal	
1	N228	HRL	Buitenberm	23.600	23.542	58	Terminal Ermes	Terminal Ermes	AB	dubbel halffrond	Hout/staal	
1	N484	HRL	Buitenberm	1.722	1.698	24	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	Plank + INP-paal 1,33m	Staal	
1	N484	HRR	Buitenberm	3.092	3.217	125	Beëindiging puntstuk		AB	Hele stepbarrier	Beton	
1	N484	HRR	Buitenberm	3.217	3.503	286	Terminal Primus		AB	dubbel halffrond	Hout/staal	Motorplank
1	N484	HRL	Buitenberm	3.198	3.090	108	Beëindiging puntstuk		AB	Hele stepbarrier	Beton	
1	N484	HRL	Buitenberm	3.090	3.024	66	Terminal Primus		AB	dubbel halffrond	Hout/staal	
1	N484	HRR	Buitenberm	4.453	4.626	173	Terminal Primus	Beëindiging maaiveld	AB	dubbel halffrond	Hout/staal	
1	N484	HRL	Buitenberm	5.571	4.709	862	Terminal Primus	Terminal Primus	AB	dubbel halffrond	Hout/staal	
1	N484	HRR	Buitenberm	5.437	5.465	28	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	dubbel halffrond	Hout/staal	
1	N484	HRR	Buitenberm	5.710	5.758	48	Terminal Primus	Terminal Primus	AB	dubbel halffrond	Hout/staal	
1	N484	HRR	Buitenberm	5.768	5.848	80	Terminal Primus	Terminal Primus	AB	dubbel halffrond	Hout/staal	
1	N484	HRR	Buitenberm	5.861	6.033	172	Terminal Primus	Terminal Primus	AB	dubbel halffrond	Hout/staal	
1	N484	HRR	Buitenberm	6.049	6.173	124	Terminal Primus	Terminal Primus	AB	dubbel halffrond	Hout/staal	
1	N484	HRL	Buitenberm	6.310	6.178	132	Terminal Primus	Terminal Primus	AB	dubbel halffrond	Hout/staal	
1	N484	HRR	Buitenberm	6.564	6.620	56	Beëindiging maaiveld		AB	FL 2m 400-80	Staal	
1	N484	HRR	Buitenberm	6.564	6.575	11			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
1	N484	HRR	Buitenberm	6.564	6.646	82			KW	VLP 1DL 133-60	Staal	
1	N484	HRR	Buitenberm	6.564	6.568	4		Beëindiging kopstuk	AB	FL 2m 400-80	Staal	
2	N420	HRR	Buitenberm	751	814	63	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N420	HRR	Buitenberm	814	920	106			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
2	N420	HRR	Buitenberm	920	955	35		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N420	HRL	Buitenberm	1.044	924	120			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Beginpunt vanaf splitsing geleiderail RWS
2	N420	HRL	Buitenberm	924	818	106			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
2	N420	HRL	Buitenberm	818	783	35		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N420	HRR	Buitenberm	2.033	2.094	61	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N420	HRR	Buitenberm	2.094	2.122	28			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
2	N420	HRR	Buitenberm	2.122	2.155	33		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N420	HRL	Buitenberm	2.187	2.125	62	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N420	HRL	Buitenberm	2.125	2.098	27			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
2	N420	HRL	Buitenberm	2.098	2.064	34		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N420	HRR	Buitenberm	2.808	2.869	61	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N420	HRR	Buitenberm	2.869	2.897	28			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
2	N420	HRR	Buitenberm	2.897	2.930	33		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N420	HRL	Buitenberm	2.959	2.897	62	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N420	HRL	Buitenberm	2.897	2.869	28			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
2	N420	HRL	Buitenberm	2.869	2.836	33		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N420	HRR	Buitenberm	4.646	4.689	43	Beëindiging puntstuk	Beëindiging puntstuk	AB	Hele stepbarrier	Beton	Handleuning
2	N420	HRL	Buitenberm	4.702	4.674	28	Beëindiging maaiveld		AB	plank met C125 paal	Staal	
2	N420	HRL	Buitenberm	4.674	4.646	28		Beëindiging kopstuk	KW	plank met plooibare afstandh.	Staal	
2	N198	HRL	Buitenberm	54.447	54.423	24	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 2Z 267-80	Staal	
2	N198	HRL	Buitenberm	54.423	54.363	60		Beëindiging kopstuk	AB	VLP 2Z 267-80	Staal	Motorplank staat geheel in bocht
2	N198	HRR	Buitenberm	54.950	54.964	14	Beëindiging maaiveld		AB	plank + IPE + beugel	Staal	
2	N198	HRR	Buitenberm	54.964	54.968	4			KW	plank + IPE	Staal	gemonteerd aan zijkant kunstwerk
2	N198	HRR	Buitenberm	54.968	54.980	12		Beëindiging kopstuk	AB	plank + IPE	Staal	
2	N198	HRL	Buitenberm	54.987	54.975	12	Beëindiging maaiveld		AB	plank + IPE + beugel	Staal	

2	N198	HRL	Buitenberm	54.975	54.968	7	Beëindiging kopstuk	KW	plank + IPE	Staal	Handleuning	gemonteerd aan zijkant kunstwerk
2	N198	HRR	Buitenberm	56.228	56.232	4	Beëindiging maaiveld	AB	plank	Staal	Handleuning	gemonteerd aan zijkant kunstwerk
2	N198	HRR	Buitenberm	56.232	56.236	4		KW	plank + IPE + beugel	Staal		
2	N198	HRR	Buitenberm	56.236	56.240	4	Beëindiging maaiveld	AB	plank met plooibare afstandh.	Staal		
2	N198	HRL	Buitenberm	56.240	56.236	4	Beëindiging maaiveld	AB	plank	Staal	Handleuning	gemonteerd aan zijkant kunstwerk
2	N198	HRL	Buitenberm	56.236	56.232	4	Beëindiging kopstuk	KW	plank + IPE + beugel	Staal		
2	N198	HRR	Buitenberm	56.934	57.154	220	Beëindiging puntstuk	KW	Barrier New Jersey	Beton		halve betonbarrier tegen tunnelwand
2	N198	HRL	Buitenberm	57.139	56.934	205	Beëindiging puntstuk	KW	Barrier New Jersey	Beton		halve betonbarrier tegen tunnelwand
2	N419	HRR	Buitenberm	11.785	11.833	48	Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal		Begin- en eindpunt vanaf splitsing geleiderail RWS
2	N419	HRR	Buitenberm	11.833	11.845	12		AB	VLP 2Z 133-80	Staal		
2	N419	HRR	Buitenberm	11.845	11.857	12	Beëindiging puntstuk	AB	Hele stepbarrier	Beton		
2	N419	HRR	Buitenberm	13.349	13.399	50	Loopt door in ander areaal	AB	VLP 2Z 133-80	Staal		
2	N419	HRL	Buitenberm	13.445	13.405	40	Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal		
2	N419	HRL	Buitenberm	13.405	13.397	8		AB	VLP 2Z 133-80	Staal		
2	N419	HRL	Buitenberm	13.397	13.354	43	Beëindiging puntstuk	AB	Hele stepbarrier	Beton		
2	N419	HRR	Buitenberm	14109 c	14133 c	24	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
2	N419	HRR	Buitenberm	14133 c	14175 c	42		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
2	N419	HRR	Buitenberm	14175 c	14209 c	34		KW	VLP 1DL 133-60	Staal		
2	N419	HRR	Buitenberm	14209 c	14223 c	14		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
2	N419	HRR	Buitenberm	14223 c	14247 c	24	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
2	N419	HRL	Buitenberm	14262 c	14238 c	24	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
2	N419	HRL	Buitenberm	14238 c	14196 c	42		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
2	N419	HRL	Buitenberm	14196 c	14163 c	33		KW	VLP 1DL 133-60	Staal		
2	N419	HRL	Buitenberm	14163 c	14149 c	14		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
2	N419	HRL	Buitenberm	14149 c	14133 c	16	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
2	N419	HRR	Buitenberm	13811 c	13835 c	24	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
2	N419	HRR	Buitenberm	13835 c	13875 c	40		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
2	N419	HRR	Buitenberm	13875 c	14007 c	132		KW	VLP 1DL 133-60	Staal		
2	N419	HRR	Buitenberm	14007 c	14019 c	12		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
2	N419	HRR	Buitenberm	14019 c	14043 c	24	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
2	N419	HRL	Buitenberm	14085 c	14061 c	24	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
2	N419	HRL	Buitenberm	14061 c	14018 c	43		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
2	N419	HRL	Buitenberm	14018 c	13886 c	132		KW	VLP 1DL 133-60	Staal		
2	N419	HRL	Buitenberm	13886 c	13874 c	12		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
2	N419	HRL	Buitenberm	13874 c	13850 c	24	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
2	N201	HRR	Buitenberm	50.386 b	50.389 b	3	Beëindiging maaiveld	AB		Staal		
2	N201	HRR	Buitenberm	50.389 b	50.431 b	42		AB	Barrier New Jersey	Staal		
2	N201	HRR	Buitenberm	50.431 b	50.463 b	32	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
2	N201	HRL	Buitenberm	50.490 b	50.426 b	64	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
2	N201	HRL	Buitenberm	50.426 b	50.384 b	42		AB	Barrier New Jersey	Staal		
2	N201	HRL	Buitenberm	50.384 b	50.381 b	3	Beëindiging maaiveld	AB		Staal		
2	N201	HRR	Buitenberm	49.732	49.784	52	Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal		
2	N201	HRR	Buitenberm	49.784	49.795	11		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
2	N201	HRR	Buitenberm	49.795	49.815	20		KW	VLP 1DL 133-60	Staal		
2	N201	HRR	Buitenberm	49.815	49.826	11		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
2	N201	HRR	Buitenberm	49.826	49.850	24	Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal		
2	N201	HRL	Buitenberm	49.873	49.833	40	Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal		
2	N201	HRL	Buitenberm	49.833	49.822	11		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
2	N201	HRL	Buitenberm	49.822	49.802	20		KW	VLP 1DL 133-60	Staal		
2	N201	HRL	Buitenberm	49.802	49.791	11		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
2	N201	HRL	Buitenberm	49.791	49.767	24	Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal		

2	N201	HRR	Buitenberm	50.148	50.200	52	Beëindiging maaiveld		AB	FL 2m 400-80	Staal	
2	N201	HRR	Buitenberm	50.200	50.208	8			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N201	HRR	Buitenberm	50.208	50.212	4			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
2	N201	HRR	Buitenberm	50.212	50.220	8			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N201	HRR	Buitenberm	50.220	50.244	24		Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal	
2	N201	HRL	Buitenberm	50.272	50.220	52	Beëindiging maaiveld		AB	FL 2m 400-80	Staal	
2	N201	HRL	Buitenberm	50.220	50.213	7			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N201	HRL	Buitenberm	50.213	50.209	4			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
2	N201	HRL	Buitenberm	50.209	50.201	8			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N201	HRL	Buitenberm	50.201	50.177	24		Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal	
2	N201	HRR	Buitenberm	50.675	50.727	52	Beëindiging maaiveld		AB	FL 2m 400-80	Staal	
2	N201	HRR	Buitenberm	50.727	50.735	8			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N201	HRR	Buitenberm	50.735	50.891	156		Beëindiging puntstuk	AB	Hele stepbarrier	Beton	Schermer
2	N201	HRR	Buitenberm	51.020	51.120	100	Beëindiging maaiveld	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	Motorplank
2	N201	HRL	Buitenberm	51.595	51.503	92	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
2	N201	HRL	Buitenberm	51.595 b	51.503 b	92	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	langs busbaan
2	N201	HRL	Buitenberm	53.130	53.096	34	Beëindiging kopstuk	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 2Z 133-80	Staal	Motorplank
2	N201	HRL	Buitenberm	53.185	53.149	36	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank
3	N201	HRR	Buitenberm	56.680	57.380	700	Terminal SafeEnd		AB	FL 2m 400-80	Staal	
3	N201	HRR	Buitenberm	57.380	57.390	10			AB	VLP 2Z 267-80	Staal	
3	N201	HRR	Buitenberm	57.390	57.397	7			KW	VLP 2DL 267-80	Staal	
3	N201	HRR	Buitenberm	57.397	57.507	110		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 267-80	Staal	
3	N201	HRR	Tussenberm	57.582	57.745	163	Terminal SafeEnd		AB	VLP 2Z 133-80	Staal	
3	N201	HRR	Buitenberm	57.745	57.782	37			KW	VLP 1R 267-60	Staal	
3	N201	HRR	Tussenberm	57.782	57.916	134		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 133-80	Staal	
3	N201	HRL	Tussenberm	57.941	57.798	143	Terminal SafeEnd		AB	VLP 2Z 133-80	Staal	
3	N201	HRL	Tussenberm	57.798	57.760	38			KW	VLP 1R 267-60	Staal	
3	N201	HRL	Tussenberm	57.760	57.601	159		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 133-80	Staal	
3	N201	HRR	Buitenberm	57.876	57.961	85	Terminal SafeEnd	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
3	N201	HRR	Buitenberm	60.452	60.989	537	Terminal SafeEnd	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
3	N201	HRL	Buitenberm	61.168	61.043	125	Terminal Primus	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
3	N201	HRR	Middenberm	61.258	61.450	192	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal	
3	N201	HRL	Middenberm	61.479	61.427	52	Beëindiging maaiveld		AB	FL 2m 400-80	Staal	
3	N201	HRL	Middenberm	61.427	61.283	144		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
3	N201	HRR	Buitenberm	62.280	62.300	20	Beëindiging maaiveld		AB	plank + IPE	Staal	
3	N201	HRR	Buitenberm	62.300	62.320	20			KW	Plank+afstandhouder+R-stijl	Staal	Handleuning
3	N201	HRR	Buitenberm	62.320	62.339	19			KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning
3	N201	HRR	Buitenberm	62.339	62.378	39		Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
3	N201	HRL	Buitenberm	62.346	62.338	8	Beëindiging kopstuk		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
3	N201	HRL	Buitenberm	62.338	62.328	10			KW	VLP 1DL 133-60	Staal	Handleuning
3	N201	HRL	Buitenberm	62.328	62.304	24			KW	VLP 1DL 133-60	Staal	
3	N201	HRL	Buitenberm	62.304	62.296	8		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
3	N201	HRR	Buitenberm	62.521	62.787	266	Beëindiging puntstuk		AB	Hele stepbarrier	Beton	Handleuning
3	N201	HRR	Buitenberm	62.787	62.794	7			KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning
3	N201	HRR	Buitenberm	62.794	62.854	60			KW	plank met beugel aan staalconstr.	Staal	
3	N201	HRR	Buitenberm	62.854	62.970	116			KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning
3	N201	HRR	Buitenberm	62.970	63.258	288		Beëindiging puntstuk	AB	Halve stepbarrier	Beton	Handleuning
3	N201	HRL	Buitenberm	63.001	62.939	62	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
3	N201	HRL	Buitenberm	62.939	62.820	119			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
3	N201	HRL	Buitenberm	62.820	62.759	61			KW	plank met beugel aan staalconstr.	Staal	

3	N201	HRL	Buitenberm	62.759	62.752	7			KW	VLP 1R 133-60	Staal			
3	N201	HRL	Buitenberm	62.752	62.698	54		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
3	N201	HRL	Buitenberm	64.688	64.406	282	Obst.bev. Crashguard P		AB	Hele stepbarrier	Beton	Whis wall		
3	N201	HRL	Buitenberm	64.406	64.355	51		Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	Getuidvangrail		
3	N201	HRR	Buitenberm	63.450	64.190	740	Obst.bev. Crashguard P	Beëindiging maaiveld	AB	dubbel halfgrond	Hout/staal			
3	N201	HRR	Buitenberm	65.145	65.300	155	Terminal SafeEnd		AB	Hele stepbarrier	Beton	Whis wall		Tot aan provinciegrens
2	N212	HRR	Buitenberm	2.041	2.229	188	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal			Handleuning ontbreekt. Valbeveiliging voor fietsers.
2	N212	HRL	Buitenberm	2.197	2.157	40	Beëindiging maaiveld	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 267-60	Staal			
2	N212	HRL	Buitenberm	2.138	2.090	48	Beëindiging kopstuk	Beëindiging maaiveld	AB	Eco-safe 1.33	Staal			
2	N212	HRR	Buitenberm	4.010	4.087	77	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
2	N212	HRR	Buitenberm	4.087	4.094	7			KW	VLP 1R 133-60	Staal			
2	N212	HRR	Buitenberm	4.094	4.173	79		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
2	N212	HRL	Buitenberm	4.186	4.122	64	Beëindiging maaiveld		AB	FL 2m 400-80	Staal			
2	N212	HRL	Buitenberm	4.122	4.110	12			AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
2	N212	HRL	Buitenberm	4.110	4.102	8			KW	VLP 1R 133-60	Staal			
2	N212	HRL	Buitenberm	4.102	4.091	11			AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
2	N212	HRL	Buitenberm	4.091	4.023	68		Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal			
2	N212	HRL	Buitenberm	5.061	5.024	37	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
2	N212	HRL	Buitenberm	5.024	5.016	8			KW	VLP 1R 133-60	Staal			
2	N212	HRL	Buitenberm	5.016	4.977	39		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
2	N212	HRR	Buitenberm	6.200	6.300	100	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	dubbel halfgrond	Hout/staal			
2	N212	HRL	Buitenberm	6.214	6.278	64	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	plank + INP-paal 2 m	Staal			
2	N463	HRR	Buitenberm	8.024	8.082	58	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	dubbel halfgrond	Hout/staal			
2	N401	HRR	Buitenberm	2.092	2.118	26	Terminal SafeEnd		AB	VLP 2Z 267-80	Staal			
2	N401	HRR	Buitenberm	2.118	2.124	6			KW	VLP 2R 133-80	Staal			
2	N401	HRR	Buitenberm	2.124	2.210	86			AB	VLP 2Z 267-80	Staal			
2	N401	HRR	Buitenberm	2.210	2.240	30			AB	Hele stepbarrier	Staal			
2	N401	HRR	Buitenberm	2.240	2.404	164			KW	Hele stepbarrier	Staal			
2	N401	HRR	Buitenberm	2.404	2.444	40		Beëindiging puntstuk	AB	Hele stepbarrier	Staal			
2	N401	HRL	Buitenberm	2.448	2.411	37	Terminal SafeEnd		AB	plank + INP-paal 2 m	Staal			
2	N401	HRL	Buitenberm	2.411	2.304	107			KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning		zonder achterplank
2	N401	HRL	Buitenberm	2.304	2.250	54			KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning		zonder achterplank
2	N401	HRL	Buitenberm	2.250	2.151	99			AB	VLP 2Z 267-80	Staal	Getuidvangrail		
2	N401	HRL	Buitenberm	2.151	2.095	56		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 267-80	Staal	Getuidvangrail		
2	N401	HRR	Buitenberm	5.810	5.846	36	Beëindiging maaiveld		AB	FL 2m 400-80	Staal			
2	N401	HRR	Buitenberm	5.846	5.858	12			AB	VLP 2Z 133-80	Staal	Motorplank		
2	N401	HRR	Buitenberm	5.858	5.884	26			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank		
2	N401	HRR	Buitenberm	5.884	5.897	13			KW	VLP 1DL 133-60	Staal	Motorplank		
2	N401	HRR	Buitenberm	5.897	5.911	14			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank		
2	N401	HRR	Buitenberm	5.911	5.935	24		Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal			
2	N401	HRL	Buitenberm	5.936	5.900	36	Beëindiging maaiveld		AB	FL 2m 400-80	Staal			
2	N401	HRL	Buitenberm	5.900	5.885	15			AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
2	N401	HRL	Buitenberm	5.885	5.872	13			KW	VLP 1DL 133-60	Staal	Handleuning		
2	N401	HRL	Buitenberm	5.872	5.865	7			AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
2	N401	HRL	Buitenberm	5.865	5.801	64		Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal			
2	N401	HRR	Buitenberm	6.016	6.116	100	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal			Geleiderail in maaiveld gezakt. Advies: opnieuw plaatsen
3	N408	HRR	Buitenberm	446	561	115	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal			
3	N408	HRR	Buitenberm	561	578	17		Beëindiging kopstuk	KW	VLP 1R 133-60	Staal			
3	N408	HRR	Tussenberm	540	576	36	Obst.bev. Crashguard P		AB	VLP 1Z 133-60	Staal			

3	N408	HRR	Buitenberm	576	593	17	Beëindiging kopstuk	KW	VLP 1R 133-60	Staal		
3	N408	HRL	Buitenberm	890	798	92	Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal		
3	N408	HRR	Buitenberm	1.026	1.042	16	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		Deze rail staat naast het fietspad
3	N408	HRR	Buitenberm	1.042	1.046	4		KW	VLP 1DL 133-60	Staal		Deze rail staat naast het fietspad
3	N408	HRR	Buitenberm	1.046	1.062	16	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 267-80	Staal		Deze rail staat naast het fietspad
3	N408	HRR	Tussenberm	1.026	1.142	116	Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal		
3	N408	HRL	Buitenberm	1.057	1.041	16	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
3	N408	HRL	Buitenberm	1.041	1.037	4		KW	VLP 1DL 133-60	Staal	Handleuning	
3	N408	HRL	Buitenberm	1.037	1.021	16	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
3	N408	HRL	Buitenberm	1.428	1.131	297	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	
3	N408	HRR	Tussenberm	1.594	1.682	88	Terminal SafeEnd	AB	Plank + INP-paal 4 m	Staal		
3	N408	HRR	Tussenberm	1.682	1.758	76		AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
3	N408	HRR	Tussenberm	1.758	1.770	12		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
3	N408	HRR	Tussenberm	1.770	2.063	293		KW	VLP 1DL 133-60	Staal	Handleuning	
3	N408	HRR	Tussenberm	2.063	2.314	251		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	
3	N408	HRR	Tussenberm	2.314	2.352	38		KW	VLP 1DL 133-60	Staal	Handleuning	Motorplank
3	N408	HRR	Tussenberm	2.352	2.384	32	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	
3	N408	HRR	Buitenberm	1.770	2.063	293	Beëindiging kopstuk	KW	VLP 1LV 133-60	Staal	Handleuning	
3	N408	HRR	Buitenberm	2.063	2.071	8	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
3	N408	HRL	Buitenberm	2.090	2.028	62	Terminal SafeEnd	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
3	N408	HRL	Buitenberm	2.028	1.735	293		KW	VLP 1R 133-60	Staal		
3	N408	HRL	Buitenberm	1.735	1.683	52	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
3	N408	HRL	Buitenberm	2.398	2.357	41	Terminal SafeEnd	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
3	N408	HRL	Buitenberm	2.357	2.316	41		KW	VLP 1DL 133-60	Staal	Handleuning	
3	N408	HRL	Buitenberm	2.316	2.272	44		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
3	N409	HRR	Buitenberm	10.102	10.220	118	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
3	N409	HRR	Buitenberm	11.358	11.622	264	Terminal SafeEnd	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
3	N409	HRR	Buitenberm	11.622	11.685	63		KW	Hele stepbarrier	Staal	Handleuning	
3	N409	HRR	Buitenberm	11.685	11.767	82	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
3	N409	HRL	Buitenberm	11.759	11.683	76	Terminal SafeEnd	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
3	N409	HRL	Buitenberm	11.683	11.622	61		KW	Hele stepbarrier	Staal	Handleuning	
3	N409	HRL	Buitenberm	11.622	11.537	85	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
5	N417	HRL	Buitenberm	4.378	4.084	294	Beëindiging maaiveld	AB	Plank + INP-paal 4 m	Staal		
5	N417	HRL	Buitenberm	4.084	4.008	76	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	Motorplank	
5	N417	HRL	Buitenberm	4.783	4.778	5	Beëindiging puntstuk	AB	Plank + INP-paal 1,33m	Staal		
5	N234	HRR	Buitenberm	58	89	31	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
5	N234	HRR	Buitenberm	89	128	39	Beëindiging kopstuk	KW	VLP 1R 133-60	Staal		
5	N234	HRR	Middenberm	57	112	55	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
5	N234	HRR	Middenberm	112	151	39		KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning	
5	N234	HRR	Middenberm	151	161	10	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
5	N234	HRR	Buitenberm	176	241	65	Beëindiging kopstuk	KW	VLP 1DL 133-60	Staal	Handleuning	
5	N234	HRL	Tussenberm	248	237	11	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
5	N234	HRL	Tussenberm	237	181	56	Beëindiging kopstuk	KW	VLP 1DL 133-60	Staal		
5	N234	HRL	Tussenberm	143	106	37	Beëindiging kopstuk	KW	VLP 1HEB 133-60	Staal	Handleuning	
5	N234	HRL	Tussenberm	106	55	51	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
5	N234	HRL	Middenberm	154	143	11	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
5	N234	HRL	Middenberm	143	104	39		KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning	

5	N234	HRL	Middenberm	104	74	30	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
5	N234	HRL	Buitenberm	628	592	36	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 133-80	Staal		
5	N234	HRL	Buitenberm	592	588	4		KW	VLP 1R 133-60	Staal		
5	N234	HRL	Buitenberm	588	580	8		AB	VLP 2Z 133-80	Staal		
5	N234	HRL	Buitenberm	580	568	12		AB	VLP 2Z 267-80	Staal		
5	N234	HRL	Buitenberm	568	540	28	Beëindiging maaiveld	AB	F 2m 400-80	Staal		
5	N234	HRL	Buitenberm	700	651	49	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	F 2m 400-80	Staal	
5	N234	HRL	Buitenberm	8.022	7.990	32	Beëindiging kopstuk	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank
5	N221	HRR	Buitenberm	32.578 d	32.726 d	148	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
5	N221	HRR	Middenberm	32.554 d	32.602 d	48	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
5	N221	HRR	Middenberm	32.602 d	32.611 d	9			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
5	N221	HRR	Middenberm	32.611 d	32.680 d	69			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
5	N221	HRR	Middenberm	32.680 d	32.729 d	49	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
5	N221	HRL	Middenberm	32.734 d	32.682 d	52	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
5	N221	HRL	Middenberm	32.734 d	32.666 d	68			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
5	N221	HRL	Middenberm	32.734 d	32.682 d	52	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
5	N221	HRR	Buitenberm	33.117	33.139	22	Beëindiging kopstuk	Beëindiging kopstuk	AB	Plank + INP-paal 1,33m	Staal	
5	N221	HRL	Buitenberm	33.117	33.065	52	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	plank + INP-paal 2 m	Staal	
5	N414	HRR	Tussenberm	601	713	112	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 2Z 133-80	Staal	
5	N414	HRR	Tussenberm	713	749	36	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
5	N414	parallelbaan	Buitenberm	713	745	32	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
5	N414	HRR	Middenberm	610	706	96	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	plank + INP-paal 2 m	Staal	
5	N414	HRL	Middenberm	710	614	96	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	plank + INP-paal 2 m	Staal	
5	N414	HRR	Buitenberm	1.439	1.471	32	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
5	N414	HRR	Buitenberm	1.471	1.495	24	Beëindiging kopstuk		AB	plank + INP-paal 2 m		
5	N414	HRL	Tussenberm	1.513	1.383	130	Beëindiging kopstuk	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
5	N806	HRR	Buitenberm	1.044	1.072	28	Beëindiging maaiveld		AB	EDSP 2,0	Staal	
5	N806	HRR	Buitenberm	1.072	1.088	16			KW	EDSP 1,33 BW	Staal	
5	N806	HRR	Buitenberm	1.088	1.116	28	Beëindiging maaiveld		AB	EDSP 2,0	Staal	
5	N806	HRL	Buitenberm	1.102	1.082	20	Beëindiging maaiveld		AB	EDSP 2,0	Staal	
5	N806	HRL	Buitenberm	1.082	1.066	16			KW	EDSP 1,33 BW	Staal	
5	N806	HRL	Buitenberm	1.066	1.038	28	Beëindiging maaiveld		AB	EDSP 2,0	Staal	Handleuning Fietstersbescherming
5	N806	HRR	Buitenberm	1.924	1.952	28	Beëindiging maaiveld	Beëindiging kopstuk	AB	Dubbele plank + INP-paal 2m	Staal	
5	N806	HRR	Buitenberm	1.956	1.974	18	Beëindiging kopstuk		AB	Dubbele plank + INP-paal 2m	Staal	
5	N806	HRR	Buitenberm	1.974	1.980	6			AB	Dubbele plank + INP-paal 2m	Staal	
5	N806	HRR	Buitenberm	1.980	2.012	32	Beëindiging maaiveld		AB	Dubbele plank + INP-paal 2m	Staal	
5	N806	HRL	Buitenberm	2.028	1.988	40	Beëindiging maaiveld		AB	Dubbele plank + INP-paal 2m	Staal	
5	N806	HRL	Buitenberm	1.988	1.980	8			KW	Dubbele plank + INP-paal 2m	Staal	
5	N806	HRL	Buitenberm	1.980	1.968	12	Beëindiging maaiveld		AB	Dubbele plank + INP-paal 2m	Staal	
5	N199	HRR	Buitenberm	2.806	2.890	84	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
5	N199	HRR	Middenberm	2.808	2.924	116	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 267-80	Staal	
5	N199	HRL	Buitenberm	2.914	2.806	108	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
5	N199	HRL	Middenberm	2.920	3.032	112	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 267-80	Staal	
5	N199	HRR	Buitenberm	3.351	3.377	26	Beëindiging kopstuk	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	

5	N199	HRR	Buitenberm	3.673	3.705	32	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	
5	N199	HRR	Buitenberm	3.705	3.713	8			KW	VLP 1DL 133-60	Staal	Motorplank	
5	N199	HRR	Buitenberm	3.713	3.733	20		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	
5	N199	HRL	Buitenberm	3.741	3.719	22	Beëindiging maaiveld		AB	VtP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	Afstandhouders zijn verkeerd gemonteerd.
5	N199	HRL	Buitenberm	3.719	3.709	10			KW	VtP 1R 133-60	Staal	Motorplank	
5	N199	HRL	Buitenberm	3.709	3.685	24		Beëindiging maaiveld	AB	VtP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	
5	N199	HRR	Buitenberm	4.459	4.479	20	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	
5	N199	HRR	Buitenberm	4.479	4.491	12			KW	VLP 1DL 133-60	Staal	Motorplank	
5	N199	HRR	Buitenberm	4.491	4.499	8		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	
5	N199	HRL	Buitenberm	4.517	4.497	20	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
5	N199	HRL	Buitenberm	4.497	4.489	8			KW	VLP 1DL 133-60	Staal		
5	N199	HRL	Buitenberm	4.489	4.468	21		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
5	N199	HRR	Buitenberm	6.980	7.020	40	Beëindiging maaiveld		AB	VP 2Z 267-80	Staal	Motorplank	
5	N199	HRR	Buitenberm	7.020	7.084	64			AB	VP 2Z 133-80	Staal	Motorplank	
5	N199	HRR	Buitenberm	7.084	7.100	16			AB	VLP 2Z 133-80	Staal	Motorplank	
5	N199	HRR	Buitenberm	7.100	7.139	39			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	
5	N199	HRR	Buitenberm	7.139	7.530	391		Beëindiging kopstuk	KW	VLP 1HEB 133-60	Staal	Handleuning	symmetrische afstandhouder
5	N199	HRL	Buitenberm	7.500	7.388	112	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Handleuning	
5	N199	HRL	Buitenberm	7.388	7.133	255			KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning	symmetrische afstandhouder
5	N199	HRL	Buitenberm	7.133	6.987	146		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
5	N199	HRR/HRL	Middenberm	6.938	7.038	100	Beëindiging maaiveld		AB	VP 2Z 133-80	Staal	Motorplank	motorplank langs HRL
5	N199	HRR/HRL	Middenberm	7.038	7.090	52			AB	VLP 2Z 133-80	Staal	Motorplank	motorplank langs HRL
5	N199	HRR/HRL	Middenberm	7.090	7.135	45			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	motorplank langs HRL; symmetrische afstandhouder
5	N199	HRR/HRL	Middenberm	7.135	7.165	30			KW	VLP 1R 133-60	Staal	Motorplank	motorplank langs HRL; symmetrische afstandhouder
5	N199	HRR/HRL	Middenberm	7.165	7.392	227			KW	VLP 1R 133-60	Staal		symmetrische afstandhouder
5	N199	HRR/HRL	Middenberm	7.392	7.412	20			AB	VLP 1Z 133-60	Staal		symmetrische afstandhouder
4	N237	HRR	Buitenberm	72.963	73.039	76	Beëindiging kopstuk	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
4	N237	HRL	Buitenberm	73.018	72.966	52	Beëindiging maaiveld	Beëindiging kopstuk	AB	plank + INP-paal 2 m	Staal		
4	N237	HRR	Buitenberm	73.749	73.833	84	Beëindiging puntstuk	Beëindiging puntstuk	AB	Hele stepbarrier	Beton		
4	N237	HRL	Buitenberm	73.835	73.755	80	Obst.bev. Crashguard V	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
4	N237	HRR	Buitenberm	74.296	74.310	14	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	MB2	Hout/staal		langs buitenberm fietspad
4	N237	HRL	Buitenberm	74.304	74.276	28	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	MB2	Hout/staal		
4	N237	HRL	Buitenberm	74.393	74.345	48	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	dubbel halfgrond	Hout/staal		
4	N237	HRR	Buitenberm	74.687	74.696	9	Obst.bev. Crashguard P		AB		Staal		
4	N237	HRL	Buitenberm	75.425	75.330	95	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	dubbel halfgrond	Hout/staal		
4	N237	HRR	Buitenberm	75.722	75.739	17	Beëindiging maaiveld		AB	enkel rond	Hout/staal		
4	N237	HRR	Buitenberm	75.739	75.745	6			AB	enkel rond	Hout/staal	Handleuning	
4	N237	HRR	Buitenberm	75.745	75.753	8			KW	enkel rond	Hout/staal	Handleuning	
4	N237	HRR	Buitenberm	75.753	75.760	7		Beëindiging maaiveld	AB	enkel rond	Hout/staal		
4	N237	HRL	Buitenberm	75.784	75.771	13	Beëindiging maaiveld		AB	enkel rond	Hout/staal		
4	N237	HRL	Buitenberm	75.771	75.759	12			AB	enkel rond	Hout/staal	Motorplank	Handleuning
4	N237	HRL	Buitenberm	75.759	75.750	9			KW	enkel rond	Hout/staal	Handleuning	
4	N237	HRL	Buitenberm	75.750	75.747	3		Beëindiging maaiveld	AB	enkel rond	Hout/staal		
4	N237	HRR	Buitenberm	75.792	75.934	142	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	T-18 enkel rond	Hout/staal		
4	N237	HRR	Buitenberm	75.933	76.081	148	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	T-18 enkel rond	Hout/staal		
4	N237	HRL	Buitenberm	76.033	75.977	56	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	T-18 enkel rond	Hout/staal		

4	N237	HRR/HRL	Middenberm	76.136	77.005	869	Beëindiging puntstuk	Beëindiging puntstuk	AB	Barrier	Beton		
4	N237	HRR	Buitenberm	77.171	77.222	51	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	enkel rond	Hout/staal		
4	N237	HRL	Buitenberm	77.249	77.203	46	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	MB2	Hout/staal		
4	N237	HRR	Middenberm	77.356	77.368	12	Beëindiging maaiveld		AB	enkel rond	Hout/staal		
4	N237	HRR	Middenberm	77.368	77.376	8			KW	enkel rond	Hout/staal	Motorplank	Handleuning
4	N237	HRR	Middenberm	77.376	77.392	16		Beëindiging maaiveld	AB	enkel rond	Hout/staal	Motorplank	
4	N237	HRL	Buitenberm	77.437	77.369	68	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	enkel rond	Hout/staal		
4	N237	HRL	Buitenberm	77.376	77.368	8	Beëindiging maaiveld		AB	enkel rond	Hout/staal		
4	N237	HRL	Buitenberm	77.368	77.360	8			KW	enkel rond	Hout/staal	Motorplank	Handleuning
4	N237	HRL	Buitenberm	77.360	77.344	16		Beëindiging maaiveld	AB	enkel rond	Hout/staal		
4	N237	HRL	Middenberm	77.483	77.391	92	Beëindiging maaiveld		AB	enkel rond	Hout/staal		
4	N237	HRL	Middenberm	77.391	77.387	4			AB	enkel rond	Hout/staal	Motorplank	
4	N237	HRL	Middenberm	77.387	77.379	8			KW	enkel rond	Hout/staal	Motorplank	Handleuning
4	N237	HRL	Middenberm	77.379	77.370	9		Beëindiging maaiveld	AB	enkel rond	Hout/staal	Motorplank	
4	N237	HRR	Middenberm	77.885	78.085	200	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	MB2	Hout/staal		
4	N237	HRL	Middenberm	78.066	78.042	24	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	MB2	Hout/staal		
4	N237	HRR	Middenberm	78.388	78.478	90	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	MB2	Hout/staal		
4	N237	HRR	Buitenberm	81.784	81.898	114	Beëindiging puntstuk	Beëindiging puntstuk	AB	Hele stepbarrier	Beton		Tevens grondkering
4	N237	HRL	Buitenberm	81.927	81.769	158	Beëindiging puntstuk	Beëindiging puntstuk	AB	Hele stepbarrier	Beton		Tevens grondkering
4	N237	HRR/HRL	Middenberm	81.830	81.881	51	Obst.bev. Crashguard P	Obst.bev. Crashguard P	AB	Hele stepbarrier	Beton		
4	N237	HRR	Buitenberm	83.015	83.198	183	Beëindiging puntstuk		AB	Hele stepbarrier	Beton		Tevens grondkering
4	N237	HRR	Buitenberm	83.198	83.405	207			KW	Halve stepbarrier	Beton		
4	N237	HRR	Buitenberm	83.405	83.556	151		Beëindiging puntstuk	AB	Hele stepbarrier	Beton		Tevens grondkering
4	N237	HRL	Buitenberm	83.576	83.434	142	Beëindiging puntstuk		AB	Hele stepbarrier	Beton		Tevens grondkering
4	N237	HRL	Buitenberm	83.434	83.418	16			AB	Halve stepbarrier	Staal		
4	N237	HRL	Buitenberm	83.418	83.204	214			KW	Halve stepbarrier	Beton		
4	N237	HRL	Buitenberm	83.204	83.025	179		Beëindiging puntstuk	AB	Halve stepbarrier	Beton		
4	N237	HRR/HRL	Middenberm	83.052	83.550	498	Beëindiging puntstuk	Beëindiging puntstuk	AB	Hele stepbarrier	Beton		
4	N237	HRL	Buitenberm	84.628	84.484	144	Beëindiging maaiveld	Beëindiging kopstuk	AB	dubbel halfgrond	Hout/staal		
4	N237	HRL	Buitenberm	84.440	84.287	153	Beëindiging op hoogte	Beëindiging puntstuk	AB	Hele stepbarrier	Beton	Whis wall	
4	N237	HRL	Buitenberm	85.235	85.183	52	Obst.bev. Crashguard P	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
4	N237	HRR	Buitenberm	87.471	87.476	5	Beëindiging kopstuk	Beëindiging maaiveld	AB	plank + INP-paal 2 m	Staal		
4	N413	HRR	Buitenberm	26	90	64	Beëindiging maaiveld		AB	MB2	Hout/staal		
4	N413	HRR	Buitenberm	90	164	74			KW	Mini stepbarrier	Staal		
4	N413	HRR	Buitenberm	164	206	42		Beëindiging maaiveld	AB	MB2	Hout/staal		
5	N413	HRL	Buitenberm	1.787	1.734	53	Obst.bev. Crashguard V	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
5	N413	HRR	Buitenberm	4.653	4.785	132	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	
4	N412	HRR	Buitenberm	70	143	73	Terminal SafeEnd		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
4	N412	HRR	Buitenberm	143	256	113			KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning	Doortopende stijl in leuninghouder
4	N412	HRR	Buitenberm	256	344	88			AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
4	N412	HRR	Buitenberm	344	396	52		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	
4	N412	HRR	Middenberm	82	143	61	Terminal SafeEnd		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
4	N412	HRR	Middenberm	143	256	113			KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning	Doortopende stijl in leuninghouder
4	N412	HRR	Middenberm	256	288	32		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Hout/staal		

4	N412	HRL	Buitenberm	500	391	109	Terminal SafeEnd		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	
4	N412	HRL	Buitenberm	391	236	155			AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
4	N412	HRL	Buitenberm	236	123	113			KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning	Doorlopende stijl in leuninghouder
4	N412	HRL	Buitenberm	123	23	100		Loopt door in ander areaal	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
4	N412	HRL	Middenberm	322	257	65	Terminal SafeEnd		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
4	N412	HRL	Middenberm	257	144	113			KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning	Doorlopende stijl in leuninghouder
4	N412	HRL	Middenberm	144	69	75		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
4	N412	HRR	Buitenberm	400	449	49	Terminal SafeEnd	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
4	N412	HRR	Buitenberm	1.117	1.173	56	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	enkel rond	Hout/staal		
4	N412	HRL	Buitenberm	1.169	1.113	56	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	enkel rond	Hout/staal		
4	N238	HRL	Buitenberm	1.347	1.708	361	Terminal SafeEnd	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
4	N238	HRL	Buitenberm	2.086	2.005	81	Beëindiging op hoogte	Beëindiging maaiveld	AB	plank + INP 2,67	Staal		
4	N238	HRR	Buitenberm	2.349	2.421	72	Beëindiging kopstuk		AB	F 2m 400-80	Staal		
4	N238	HRR	Buitenberm	2.421	2.441	20			AB	F 2m 400-80	Staal	Motorplank	
4	N238	HRR	Buitenberm	2.441	2.481	40		Beëindiging maaiveld	AB	F 2m 400-80	Staal		
4	N238	HRL	Buitenberm	2.484	2.444	40	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	Plank + INP-paal 4 m	Staal		
4	N238	HRR	Buitenberm	5.153	5.237	84	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Geluidvangrail	
4	N238	HRR	Buitenberm	6.167	6.231	64	Terminal SafeEnd		AB	VLP 2Z 267-80	Staal		
4	N238	HRR	Buitenberm	6.231	6.332	101			KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning	
4	N238	HRR	Buitenberm	6.332	6.378	46		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 267-80	Staal		
4	N238	HRR	Middenberm	6.168	6.226	58	Terminal SafeEnd		AB	VLP 2Z 267-80	Staal		
4	N238	HRR	Middenberm	6.226	6.328	102			KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning	
4	N238	HRR	Middenberm	6.328	6.374	46		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 267-80	Staal		
4	N238	HRL	Buitenberm	6.389	6.337	52	Terminal SafeEnd		AB	FL 2m 400-80	Staal		
4	N238	HRL	Buitenberm	6.337	6.326	11			AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
4	N238	HRL	Buitenberm	6.326	6.225	101			KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning	
4	N238	HRL	Buitenberm	6.225	6.190	35		Beëindiging maaiveld	AB	FL 2m 400-80	Staal		
4	N238	HRL	Middenberm	6.397	6.329	68	Terminal SafeEnd		AB	VLP 2Z 267-80	Staal		
4	N238	HRL	Middenberm	6.329	6.228	101			KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning	
4	N238	HRL	Middenberm	6.397	6.358	39		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 267-80	Staal		
4	N224	HRR	Buitenberm	8.284	8.568	284	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	Plank + INP-paal 1,33m	Staal	Motorplank	
7	N224	HRR	Buitenberm	22.182	22.202	20	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
7	N224	HRR	Buitenberm	22.202	22.206	4			KW	VLP 1R 133-60	Staal		
7	N224	HRR	Buitenberm	22.206	22.222	16		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
7	N224	HRL	Buitenberm	22.225	22.209	16	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
7	N224	HRL	Buitenberm	22.209	22.205	4			KW	VLP 1R 133-60	Staal		
7	N224	HRL	Buitenberm	22.205	22.185	20		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
6	N411	HRR	Tussenberm	889	921	32	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 2Z 133-80	Staal		
6	N411	HRR	Tussenberm	921	983	62			KW	VLP 2R 133-80	Staal	Handleuning	
6	N411	HRR	Tussenberm	983	1.015	32		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 133-80	Staal		
6	N411	HRL	Buitenberm	1.011	979	32	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
6	N411	HRL	Buitenberm	979	917	62			KW	VLP 1DL 133-60	Staal	Handleuning	
6	N411	HRL	Buitenberm	917	885	32		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
6	N411	HRR	Buitenberm	2.684	2.737	53	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	dubbel halffrond	Hout/staal	Motorplank	
6	N411	HRL	Buitenberm	2.746	2.697	49	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	dubbel halffrond	Hout/staal	Motorplank	

6	N411	HRR	Buitenberm	3.117	3.169	52	Beëindiging kopstuk	Beëindiging kopstuk	AB	Dubbele plank + INP-paal 4m	Staal	
6	N411	HRR	Buitenberm	3.172	3.192	20	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	Dubbele plank + INP-paal 2m	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	14	36	22	Beëindiging maaiveld		AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	36	48	12			KW	Megarail bs	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	48	68	20		Beëindiging maaiveld	AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRL	Buitenberm	94	46	48	Beëindiging maaiveld		AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRL	Buitenberm	46	33	13		Beëindiging kopstuk	KW	Megarail bs	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	267	319	52	Beëindiging maaiveld		AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	319	335	16			KW	Megarail bs	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	335	357	22		Beëindiging maaiveld	AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRL	Buitenberm	402	350	52	Beëindiging maaiveld		AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRL	Buitenberm	350	332	18			KW	Megarail bs	Staal	
6	N421	HRL	Buitenberm	332	312	20		Beëindiging maaiveld	AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	1.510	1.563	53	Beëindiging maaiveld		AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	1.563	1.587	24			KW	Megarail bs	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	1.587	1.610	23		Beëindiging maaiveld	AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRL	Buitenberm	1.654	1.599	55	Beëindiging maaiveld		AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRL	Buitenberm	1.599	1.576	23			KW	Megarail bs	Staal	
6	N421	HRL	Buitenberm	1.576	1.553	23		Beëindiging maaiveld	AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	1.968	2.022	54	Beëindiging maaiveld		AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	2.022	2.033	11			KW	Megarail bs	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	2.033	2.056	23		Beëindiging maaiveld	AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRL	Buitenberm	2.088	2.039	49	Beëindiging maaiveld		AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRL	Buitenberm	2.039	2.027	12			KW	Megarail bs	Staal	
6	N421	HRL	Buitenberm	2.027	2.004	23		Beëindiging maaiveld	AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	2.530	2.664	134	Beëindiging maaiveld		AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	2.664	2.736	72			AB	Megarail eb	Staal	Motorplank
6	N421	HRR	Buitenberm	2.736	2.764	28			KW	Megarail bs	Staal	Motorplank
6	N421	HRR	Buitenberm	2.764	2.801	37			AB	Megarail eb	Staal	Motorplank
6	N421	HRR	Buitenberm	2.801	2.817	16			AB	VLP 2Z 133-80	Staal	Motorplank
6	N421	HRR	Buitenberm	2.817	2.849	32			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank
6	N421	HRR	Buitenberm	2.849	2.970	121			KW	VLP 1R 133-60	Staal	Motorplank
6	N421	HRR	Buitenberm	2.970	2.994	24			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank
6	N421	HRR	Buitenberm	2.994	3.153	159			AB	FL 2m 400-80	Staal	Motorplank
6	N421	HRR	Buitenberm	3.153	3.196	43			AB	FL 2m 400-80	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	3.196	3.211	15			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	3.211	3.233	22			KW	VLP 1DL 133-60	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	3.233	3.261	28			KW	Halve stepbarrier	Staal	Handleuning
6	N421	HRR	Buitenberm	3.261	3.269	8			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
6	N421	HRR	Buitenberm	3.269	3.277	8		Loopt door in ander areaal	AB	FL 2m 400-80	Staal	
6	N421	HRR	Middenberm	2.678	2.732	54	Beëindiging maaiveld		AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRR	Middenberm	2.732	2.761	29			KW	Megarail bs	Staal	
6	N421	HRR	Middenberm	2.761	2.805	44			AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRR	Middenberm	2.805	2.829	24			AB	FL 2m 400-80	Staal	
6	N421	HRR	Middenberm	2.829	2.858	29			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
6	N421	HRR	Middenberm	2.858	2.970	112			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
6	N421	HRR	Middenberm	2.970	3.159	189			AB	VLP 2Z 133-80	Staal	
6	N421	HRR	Middenberm	3.159	3.194	35			KW	VLP 1HEB 133-60	Staal	Handleuning
6	N421	HRR	Middenberm	3.194	3.206	12			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
6	N421	HRR	Middenberm	3.206	3.234	28		Beëindiging kopstuk	AB	FL 2m 400-80	Staal	
6	N421	HRL	Buitenberm	2.866	2.812	54	Beëindiging maaiveld		AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRL	Buitenberm	2.812	2.783	29			KW	Megarail bs	Staal	
6	N421	HRL	Buitenberm	2.783	2.757	26		Beëindiging maaiveld	AB	Megarail eb	Staal	
6	N421	HRL	Middenberm	2.865	2.811	54	Beëindiging maaiveld		AB	Megarail eb	Staal	Motorplank
6	N421	HRL	Middenberm	2.811	2.782	29			KW	Megarail bs	Staal	Motorplank

6	N421	HRL	Middenberm	2.782	2.756	26	Beëindiging maaiveld	AB	Megarail eb	Staal	Motorplank
6	N229	HRR	Middenberm	6.106	6.207	101	Obst.bev. Crashguard V	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
6	N229	HRL	Middenberm	6.199	6.113	86	Obst.bev. Crashguard V	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
6	N229	HRL	Tussenberm	6.240	6.220	20	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
6	N229	HRL	Tussenberm	6.220	6.135	85		KW	Halve stepbarrier	Staal	
6	N229	HRL	Tussenberm	6.135	6.119	16	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
6	N229	HRR	Buitenberm	9.795	10.095	300	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 133-80	Staal	Motorplank
6	N229	HRL	Buitenberm	10.097	9.925	172	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 133-80	Staal	Motorplank
6	N229	HRL	Buitenberm	10.638	10.586	52	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
6	N229	HRL	Buitenberm	15.677	15.621	56	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
6	N229	HRR	Buitenberm	16.192	16.200	8	Beëindiging kopstuk	KW	VLP 1DL 133-60	Staal	
6	N229	HRR	Buitenberm	16.200	16.208	8	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
6	N229	HRL	Buitenberm	16.262	16.250	12	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
6	N229	HRL	Buitenberm	16.250	16.233	17	Beëindiging kopstuk	KW	VLP 1R 133-60	Staal	
6	N229	HRL	Buitenberm	17.651	17.567	84	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
7	N225	HRR	Buitenberm	34.100	34.208	108	Beëindiging puntstuk	KW	Hele stepbarrier	Beton	
7	N225	HRL	Buitenberm	34.208	34.100	108	Beëindiging puntstuk	KW	Hele stepbarrier	Beton	
4	N227	HRR	Tussenberm	20	29	9	Obst.bev. Crashguard P	AB		Staal	
4	N227	HRL	Buitenberm	58	49	9	Obst.bev. Crashguard P	AB		Staal	
4	N227	HRR	Middenberm	152	176	24	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 267-80	Staal	
4	N227	HRR	Middenberm	176	180	4		AB	Splitsing	Staal	
4	N227	HRR	Middenberm	180	215	35		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
4	N227	HRR	Middenberm	215	219	4		AB	Splitsing	Staal	
4	N227	HRR	Middenberm	219	245	26	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 267-80	Staal	
4	N227	HRL	Middenberm	215	205	10		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	vanaf splitsing HRR
4	N227	HRL	Middenberm	205	194	11		AB	Halve stepbarrier	Staal	
4	N227	HRL	Middenberm	194	180	14		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	tot splitsing HRR
4	N227	HRL	Buitenberm	222	181	41	Beëindiging maaiveld	AB	Plank + beugel + INP-paal 1,33m	Staal	
4	N227	HRR	Buitenberm	530	548	18	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
4	N227	HRR	Buitenberm	548	674	126		KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning
4	N227	HRR	Buitenberm	674	683	9		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
4	N227	HRR	Buitenberm	683	759	76	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
4	N227	HRL	Buitenberm	836	672	164	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
4	N227	HRL	Buitenberm	672	664	8		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
4	N227	HRL	Buitenberm	664	543	121		KW	VLP 1LV 133-60	Staal	Handleuning
4	N227	HRL	Buitenberm	543	535	8		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
4	N227	HRL	Buitenberm	535	391	144	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
4	N227	HRR	Buitenberm	3.160	3.301	141	Beëindiging op hoogte	AB	Halve stepbarrier	Beton	Tevens grondkering
4	N227	HRL	Buitenberm	3.307	3.156	151	Beëindiging op hoogte	AB	Halve stepbarrier	Beton	Tevens grondkering
6	N227	HRR	Buitenberm	7.454	7.522	68	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
6	N227	HRR	Tussenberm	7.713	7.730	17	Terminal SafeEnd	AB		Staal	
6	N227	HRR	Tussenberm	7.730	7.734	4		AB	Splitsing	Staal	
6	N227	HRR	Tussenberm	7.734	7.774	40	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
6	N227	parallelbaan	Middenberm	7.734	7.774	40	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	vanaf splitsing HRR
6	N227	parallelbaan	Buitenberm	7.732	7.764	32	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	

6	N227	parallelbaan	Buitenberm	7.764	7.764		Beëindiging kopstuk	AB	Dubbele plank + beugel + INP-paal 1,33r Staal			
6	N227	HRL	Tussenberm	7.920	7.875	45	Terminal SafeEnd	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Motorplank	
6	N227	HRL	Tussenberm	7.875	7.859	16		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
6	N227	HRL	Tussenberm	7.859	7.811	48		KW	VLP 1R 133-60	Staal		
6	N227	HRL	Tussenberm	7.811	7.759	52		AB	VLP 1Z 133-60	Staal		
6	N227	HRL	Tussenberm	7.759	7.683	76	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 267-60	Staal		
6	N227	HRR	Buitenberm	8.616	8.683	67	Beëindiging puntstuk	Beëindiging puntstuk	AB	Halve stepbarrier	Beton	
6	N227	HRL	Buitenberm	8.701	8.590	111	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	T-18 enkel rond	Hout/staal	Fietstersbescherming
6	N227	HRR	Buitenberm	14.831	14.868	37	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	Tweezijdig dubbel half rond	Hout/staal	
6	N227	HRL	Buitenberm	14.885	14.836	49	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	Treviade	Hout/staal	
6	N227	HRL	Buitenberm	15.833	15.717	116	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	Cidneo (rechthoekig)	Hout	
6	N227	HRR	Buitenberm	15.895	15.906	11	Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	Handleuning	
6	N227	HRR	Buitenberm	15.906	15.915	9	Beëindiging maaiveld	KW	VLP 1DL 133-60	Staal		
4	N226	HRR	Buitenberm	49.126	49.198	72	Beëindiging puntstuk	Beëindiging puntstuk	AB	Hele stepbarrier		Beton
4	N226	HRR	Buitenberm	49.218	49.237	19	Beëindiging maaiveld	AB	enkel rond	Hout/staal		Motorplank
4	N226	HRR	Buitenberm	49.237	49.247	10		AB	enkel rond	Hout/staal		Motorplank
4	N226	HRR	Buitenberm	49.247	49.259	12	Beëindiging maaiveld	AB	enkel rond	Hout/staal	Motorplank	
4	N226	HRL	Buitenberm	49.246	49.236	10	Beëindiging maaiveld	KW	enkel rond	Hout/staal	Motorplank	Handleuning
4	N226	HRL	Buitenberm	49.236	49.225	11	Beëindiging maaiveld	AB	enkel rond	Hout/staal	Motorplank	
4	N226	HRL	Buitenberm	49.592	49.411	181	Obst.bev. Crashguard P	Beëindiging puntstuk	AB	Hele stepbarrier	Beton	Whis wall
4	N226	HRR	Buitenberm	51.908	51.946	38	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	enkel rond	Hout/staal	
6	N226	HRR	Buitenberm	57.290	57.342	52	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	Eco-safe 1.33	Staal	
6	N226	HRL	Buitenberm	57.352	57.276	76	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	MB2	Hout/staal	
6	N226	parallelbaan	Buitenberm	57.338	57.330	8	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	MB2	Hout/staal	
6	N226	HRR	Buitenberm	59.986	60.106	120	Beëindiging puntstuk	Beëindiging puntstuk	KW	Hele stepbarrier	Beton	
6	N226	HRL	Buitenberm	60.106	59.986	120	Beëindiging puntstuk	Beëindiging puntstuk	KW	Hele stepbarrier	Beton	
6	N226	HRR	Buitenberm	60.303	60.616	313	Beëindiging maaiveld	Beëindiging op hoogte	AB	dubbel half rond	Hout/staal	Handleuning
6	N226	HRR	Buitenberm	60.625	60.801	176	Terminal Primus	Beëindiging op hoogte	AB	dubbel half rond	Hout/staal	
6	N226	HRR	Buitenberm	60.814	60.922	108	Terminal Primus	Beëindiging op hoogte	AB	dubbel half rond	Hout/staal	
6	N226	HRR	Buitenberm	60.928	61.192	264	Terminal Primus	Beëindiging op hoogte	AB	dubbel half rond	Hout/staal	
6	N226	HRR	Buitenberm	61.218	61.414	196	Terminal Primus	Beëindiging op hoogte	AB	dubbel half rond	Hout/staal	
6	N226	HRR	Buitenberm	61.420	61.635	215	Beëindiging maaiveld	AB	dubbel half rond	Hout/staal	Handleuning	
6	N226	HRR	Buitenberm	61.635	61.645	10	Beëindiging op hoogte	KW	VLP 1R 133-60	Staal		
6	N226	HRL	Buitenberm	61.645	61.635	10	Beëindiging op hoogte	Beëindiging op hoogte	KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning
6	N226	HRL	Buitenberm	61.608	61.416	192	Beëindiging maaiveld	Beëindiging op hoogte	AB	dubbel half rond	Hout/staal	overlap met vorige streng
6	N226	HRL	Buitenberm	61.420	61.206	214	Beëindiging op hoogte	Beëindiging maaiveld	AB	dubbel half rond	Hout/staal	
6	N226	HRL	Buitenberm	61.182	60.645	537	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	dubbel half rond	Hout/staal	
6	N226	HRL	Buitenberm	60.611	60.293	318	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	dubbel half rond	Hout/staal	
7	N233	HRR	Buitenberm	1.138	1.200	62	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 133-80	Staal	Handleuning	
7	N233	HRR	Buitenberm	1.200	1.252	52		KW	VLP 1DL 133-60	Staal		
7	N233	HRR	Buitenberm	1.252	1.299	47	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 133-80	Staal		
7	N233	HRL	Buitenberm	1.330	1.267	63	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	overlap met vorige streng	
7	N233	HRL	Buitenberm	1.267	1.188	79		KW	VLP 1DL 133-60	Staal		

7	N233	HRL	Buitenberm	1.188	1.155	33		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	1.469	1.532	63	Terminal SafeEnd		AB	VLP 1Z 133-60	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	1.532	1.552	20			KW	VLP 1R 133-60	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	1.552	1.571	19		Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 133-60	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	1.577	1.542	35	Terminal SafeEnd		AB	VLP 1Z 133-60	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	1.542	1.522	20			KW	VLP 1R 133-60	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	1.522	1.484	38		Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 133-60	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	1.782	1.805	23	Terminal SafeEnd		AB	VLP 1Z 133-60	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	1.805	1.817	12			KW	VLP 1R 133-60	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	1.817	1.834	17		Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 133-60	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	1.852	1.817	35	Terminal SafeEnd		AB	VLP 1Z 133-60	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	1.817	1.806	11			KW	VLP 1R 133-60	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	1.806	1.792	14		Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 133-60	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	2.272	2.348	76	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 2Z 267-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	2.348	2.360	12			KW	VLP 1DL 133-60	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	2.360	2.379	19		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 133-80	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	2.401	2.371	30	Beëindiging puntstuk		AB	Hele stepbarrier	Beton
7	N233	HRL	Buitenberm	2.371	2.360	11			AB	VLP 1Z 267-60	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	2.360	2.351	9			KW	VLP 1DL 133-60	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	2.351	2.332	19		Beëindiging kopstuk	AB	VLP 1Z 267-60	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	2.699	2.754	55	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 2Z 133-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	2.754	2.765	11			KW	VLP 1DL 133-60	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	2.765	2.804	39		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 133-80	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	2.828	2.761	67	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 2Z 133-80	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	2.761	2.750	11			KW	VLP 1DL 133-60	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	2.750	2.689	61		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 267-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	3.260	3.326	66	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 2Z 133-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	3.326	3.354	28			KW	VLP 1DL 133-60	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	3.354	3.388	34		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 133-80	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	3.421	3.355	66	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 2Z 133-80	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	3.355	3.328	27			KW	VLP 1DL 133-60	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	3.328	3.291	37		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 267-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	4.088	4.111	23	Beëindiging maaiveld		AB	F 2m 400-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	4.111	4.119	8			KW	VLP 2DL 133-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	4.119	4.139	20			AB	VP 2Z 133-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	4.139	4.151	12		Beëindiging maaiveld	AB	F 2m 400-80	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	4.186	4.174	12	Beëindiging maaiveld		AB	F 2m 400-80	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	4.174	4.142	32			AB	VP 2Z 133-80	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	4.142	4.133	9			KW	VLP 2DL 133-80	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	4.133	4.121	12		Beëindiging maaiveld	AB	VP 2Z 133-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	4.756	4.768	12	Terminal Primus		AB	F 2m 400-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	4.768	4.779	11			AB	VP 2Z 133-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	4.779	4.790	11			KW	VLP 2DL 133-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	4.790	4.801	11			AB	VP 2Z 133-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	4.801	4.817	16		Beëindiging maaiveld	AB	VP 2Z 267-80	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	4.817	4.789	28	Beëindiging maaiveld		AB	VP 2Z 133-80	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	4.789	4.781	8			KW	VLP 2DL 133-80	Staal
7	N233	HRL	Buitenberm	4.781	4.769	12		Beëindiging maaiveld	AB	VP 2Z 133-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	4.984	5.020	36	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 2Z 267-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	5.020	5.028	8			KW	VLP 2R 133-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	5.028	5.036	8			AB	VLP 2Z 133-80	Staal
7	N233	HRR	Buitenberm	5.036	5.068	32		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 267-80	Staal

Tijdelijke situatie?

Motorplank
Motorplank

Motorplank
Motorplank
Motorplank

Motorplank
Motorplank
Motorplank
Motorplank

Motorplank
Motorplank
Motorplank

7	N233	HRR	Buitenberm	5.134	5.161	27	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 2Z 267-80	Staal	
7	N233	HRR	Buitenberm	5.161	5.309	148		Beëindiging op hoogte	KW	Barrier New Jersey	Beton	halve barriër tegen tunnelwand
7	N233	HRL	Buitenberm	5.402	5.374	28	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 2Z 267-80	Staal	
7	N233	HRL	Buitenberm	5.374	5.020	354			KW	Barrier New Jersey	Beton	halve barriër tegen tunnelwand
7	N233	HRR	Buitenberm	6.156	6.177	21	Beëindiging puntstuk	Beëindiging op hoogte	AB	Hele stepbarriër	Beton	
7	N233	HRR/HRL	Middenberm	6.175	6.200	81			KW	Barrier New Jersey	Beton	In rotonde middenberm, loopt rond
7	N233	HRL	Buitenberm	6.217	6.197	20	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
7	N233	HRL	Buitenberm	6.197	6.185	12		Beëindiging puntstuk	KW	Barrier New Jersey	Beton	
7	N233	HRR	Buitenberm	8.351	8.414	63	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 2Z 133-80	Staal	
7	N233	HRR	Buitenberm	8.414	8.429	15			KW	VLP 2HEB 133-80	Staal	
7	N233	HRR	Buitenberm	8.429	8.482	53		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 133-80	Staal	
7	N233	HRL	Buitenberm	8.486	8.423	63	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 2Z 133-80	Staal	
7	N233	HRL	Buitenberm	8.423	8.408	15			KW	VLP 2HEB 133-80	Staal	
7	N233	HRL	Buitenberm	8.408	8.373	35		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 2Z 133-80	Staal	
7	N233	HRR	Buitenberm	8.590	8.817	227	Beëindiging maaiveld	Beëindiging maaiveld	AB	enkel rond	Hout/staal	
7	N233	HRL	Buitenberm	8.817	8.683	134	Terminal Primus	Terminal Primus	AB	Megarail ep	Staal	Motorplank
7	N233	HRR	Buitenberm	10.577	11.345	768	Terminal Primus	Terminal Primus	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietsersbescherming
7	N233	HRL	Buitenberm	11.462	11.338	124	Terminal Ermes		AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietsersbescherming
7	N233	HRL	Buitenberm	11.338	11.281	57			AB	Hele stepbarriër	Beton	
7	N233	HRL	Buitenberm	11.281	10.573	708		Terminal Primus	AB	Treviade (dubbel halfrond)	Hout/staal	Fietsersbescherming
7	N233	HRR	Buitenberm	11.597	11.653	56	Beëindiging maaiveld		AB	VLP 1Z 267-60	Staal	
7	N233	HRR	Buitenberm	11.653	11.673	20			AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
7	N233	HRR	Buitenberm	11.673	11.792	119		Loopt door in ander areaal	KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning
7	N233	HRL	Buitenberm	11.792	11.673	119	Loopt door in ander areaal		KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning
7	N233	HRL	Buitenberm	11.673	11.629	44		Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
3	N230	HRR	Buitenberm	0.400	0.468	68	Terminal Ermes		AB	Wirenc N2W2	Hout/staal	
3	N230	HRR	Buitenberm	0.468	0.532	64			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
3	N230	HRR	Buitenberm	0.532	0.552	20		Beëindiging maaiveld	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRR	Buitenberm	0.832	0.900	68	Terminal Ermes		AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRR	Buitenberm	0.900	0.960	60			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
3	N230	HRR	Buitenberm	0.960	1.080	120			AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRR	Buitenberm	1.080	1.140	60			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
3	N230	HRR	Buitenberm	1.140	1.160	20		Beëindiging maaiveld	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRR	Buitenberm	1.472	1.540	68	Terminal Ermes		AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRR	Buitenberm	1.540	2.009	469			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
3	N230	HRR	Buitenberm	2.009	2.029	20		Beëindiging maaiveld	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRR	Buitenberm	2.676	2.764	88	Terminal Ermes	Beëindiging maaiveld	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRR	Buitenberm	3.250	3.318	68	Terminal Ermes		AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRR	Buitenberm	3.318	3.338	20			KW	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRR	Buitenberm	3.338	3.366	28		Beëindiging maaiveld	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRR	Buitenberm	3.624	3.708	84	Terminal Ermes	Beëindiging maaiveld	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRL	Buitenberm	0.794	0.536	258	Loopt door in ander areaal		AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRL	Buitenberm	0.536	0.472	64			KW	VLP 1R 133-60	Staal	
3	N230	HRL	Buitenberm	0.472	0.456	16			AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRL	Buitenberm	0.472	0.200	256		Loopt door in ander areaal	AB	FL 2m 400-80	Staal	
3	N230	HRL	Buitenberm	1.216	1.148	68	Terminal Ermes		AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	

3	N230	HRL	Buitenberm	1.148	1.088	60		KW	VLP 1R 133-60	Staal	
3	N230	HRL	Buitenberm	1.088	0.968	120		AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRL	Buitenberm	0.968	0.908	60		KW	VLP 1R 133-60	Staal	
3	N230	HRL	Buitenberm	0.908	0.888	20	Beëindiging maaiveld	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRL	Buitenberm	2.100	2.012	88	Terminal Ermes	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRL	Buitenberm	2.012	1.543	469		KW	VLP 1R 133-60	Staal	Handleuning
3	N230	HRL	Buitenberm	1.543	1.495	48	Beëindiging maaiveld	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRL	Buitenberm	2.800	2.712	88	Terminal Ermes	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRL	Buitenberm	3.416	3.348	68	Terminal Ermes	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRL	Buitenberm	3.348	3.328	20		KW	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRL	Buitenberm	3.328	3.300	28	Beëindiging maaiveld	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRL	Buitenberm	3.744	3.660	76	Terminal Ermes	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRL	Buitenberm	4.448	4.372	76	Terminal Ermes	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRR	Middenberm	0.242	0.472	230	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
3	N230	HRR	Middenberm	0.472	0.536	64		KW	VLP 1R 133-60	Staal	
3	N230	HRR	Middenberm	0.536	0.900	364		AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRR	Middenberm	0.900	0.960	60		KW	VLP 1R 133-60	Staal	
3	N230	HRR	Middenberm	0.960	1.096	136		AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRR	Middenberm	1.096	1.156	60		KW	VLP 1R 133-60	Staal	
3	N230	HRR	Middenberm	1.156	1.396	240		AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRR	Middenberm	1.396	1.532	136		AB	Wirenc H2W5	Hout/staal	
3	N230	HRR	Middenberm	1.532	2.001	469		KW	VLP 2R 133-80	Staal	
3	N230	HRR	Middenberm	2.001	2.253	252	Terminal Ermes	AB	Wirenc H2W5	Hout/staal	
3	N230	HRL	Middenberm	1.400	1.164	236		AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	Sluit aan op de H2W5 van hierboven
3	N230	HRL	Middenberm	1.164	1.104	60		KW	VLP 1R 133-60	Staal	
3	N230	HRL	Middenberm	1.104	0.968	136		AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRL	Middenberm	0.968	0.908	60		KW	VLP 1R 133-60	Staal	
3	N230	HRL	Middenberm	0.908	0.544	364		AB	Wirenc N2W4	Hout/staal	
3	N230	HRL	Middenberm	0.544	0.476	68		KW	VLP 1R 133-60	Staal	
3	N230	HRL	Middenberm	0.476	0.242	234	Beëindiging maaiveld	AB	VLP 1Z 133-60	Staal	
3	N230	HRR	Middenberm	2.682	2.830	148	Obst.bev. Crashguard V	Obst.bev. Crashguard V	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal
3	N230	HRL	Middenberm	2.830	2.682	148	Obst.bev. Crashguard V	Obst.bev. Crashguard V	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal
3	N230	HRR	Middenberm	3.634	3.754	120	Obst.bev. Crashguard V	Obst.bev. Crashguard V	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal
3	N230	HRL	Middenberm	3.754	3.634	120	Obst.bev. Crashguard V	Obst.bev. Crashguard V	AB	Wirenc N2W4	Hout/staal