

Werkproces inzake CROW500 (Kabels en leidingen) i.r.t. rooien bomen
Gemeente 's-Hertogenbosch

Onderzoeksfase	Stap 1:
	Gemeente stelt deelopdracht te rooien bomen met bijbehorende rooitekening op
	Stap 2:
	Gemeente doet Orientatieverzoek Klic bij Kadaster met resultaat: KL-tekening
Ontwerpfase	Stap 3:
	Gemeente voegt rooitekening bij KL-tekening ter analyse
	Stap 4:
	Gemeente geeft aan bij te rooien bomen waar kabels en leidingen een risico zijn inclusief eventuele maatregelen. Gemeente geeft deelopdracht aan aannemer
	Stap 5:
	Aannemer doet graafmelding bij Kadaster
Werkvoorbereidingsfase	Stap 6:
	Aannemer beoordeelt gebiedsinformatie, vraagt eventueel extra informatie van netbeheerders op en bezoekt projectlocaties
	Stap 7:
	Aannemer beoordeelt eventuele maatregelen en bereidt deze voor
	Stap 8:
	Aannemer houdt startwerkbespreking en; Aannemer lokaliseert kabels en leidingen voor grondroering
Uitvoeringsfase	Stap 8:
	Aannemer voert werk uit incl. evaluatie

