

Objectnummer : _____ Adres : _____ (Start)Datum : _____			
Pompput op : ☐ gemeente grond ☐ particuliere grond			
Put		vorm : _____ materiaal : _____ aantal invoerleidingen : _____ afmetingen put (BxLxH): _____	
Buitenkast	☐ niet vervangen ☐ vervangen	☐ Dochterkast ☐ Moederkast ☐ Zelfstandige Kast ☐ CVK	
Binnenkast	☐ niet vervangen ☐ vervangen		
Pomp	☐ niet vervangen ☐ vervangen	Type : _____ Serienr : _____	
Meetwaarden	Urenstand(en) : _____	Isolatiewaarde pomp : _____	
Vlotter Niveau	☐ niet vervangen ☐ vervangen	☐ nvt	
Hoogwater vlotter	☐ niet vervangen ☐ vervangen	☐ nvt	
Niveau sensor	☐ niet vervangen ☐ vervangen	☐ nvt	
Putinrichting vervangen	☐ niet vervangen ☐ vervangen ☐ rvs leidingwerk in put ☐ afsluiter kogelkraan (in de put) ☐ persafsluiter (buiten de put) ☐ Voetbocht (OWK) (rvs) ☐ Terugslagklep/Balkeerklep (rvs) ☐ Pompklauw / Muurplaat (BWK) (rvs)		
Putkop	☐ niet vervangen ☐ vervangen, 17 cm ☐ vervangen, 24 cm ☐ niet opgehoogd ☐ wel opgehoogd	aantal cm opgehoogd : _____	
Algemene opmerkingen : _____ (Bijzonderheden, bevindingen, overige werkzaamheden, extra gebruikte materialen) _____ _____ _____ _____			
1e Monteur	Naam : _____	Handtekening : _____	
2e Monteur	Naam : _____	Handtekening : _____	
Voor akkoord bewoner (particuliere grond) : _____ Datum: _____ Handtekening : _____ Naam: _____		☐ Afwerking rondom put en kast	

Fotoprotocol Nieuwbouw en Renovatie Minigemalen gemeente Buren

Dit document omschrijft de eisen ten aanzien van de wijze waarop e.e.a. dient te worden aangeleverd en de inhoud en de eigenschappen van de aan te leveren foto's, gegevens en parameterlijsten bij de nieuwbouw of renovatie van minigemalen.

Zowel bij nieuwbouw of (gedeeltelijke) renovatie dienen er te allen tijde actuele informatie te worden aangeleverd.

E.e.a. dient te worden aangeleverd per email.

Afhankelijk van de bestandsgrootte kan dit eventueel met bijvoorbeeld We Transfer.

Foto's Van het eindresultaat, niet van een 'werk-in-uitvoering'-situatie (m.u.v. leidingwerk buiten de put).

- Bestandtype JPEG
- Duidelijk/scherp/niet gedraaid
- Voorzien van tijdstempel/watermerk (dag/maand/jaar).
- Eerst de cijfers van de locatie, gevolgd met een volgnummer van de foto. (bv 9451_1)

Foto's	☐	9451_1	Sticker locatiecode (nieuwe sticker aangeleverd door gemeente)
	☐	9451_2	Installatie in omgeving met duidelijke herkenningspunt (bebouwing)
	☐	9451_3	Installatie in situatie met jalonsstok/pilon op positie muurdoorvoerstuk
	☐	9451_4	In geval van meerdere foto's voor omgeving/situatie
	☐	9451_5	Leiding werk buiten de put na nieuwbouw/renovatie (open sleuf), incl. eventuele persafsluiter
	☐	9451_6	In geval van meerdere foto's situatie/ligging (open sleuf)
	☐	9451_7	Voorzijde BOK, kastdeur dicht
	☐	9451_8	Kastinrichting, kastdeur open
	☐	9451_9	Putrand bovenaf (deksel dicht)
	☐	9451_10	Putrand/stelringen binnenzijde (muurdoorvoerstuk op 12.00 uur)
	☐	9451_11	Put inwendig (muurdoorvoerstuk op 12.00 uur)
	☐	9451_12	Meternummer
	☐	9451_13	Aansluitwaarde (bijvoorbeeld 3x25A).
	☐	9451_14	Pomptypeplaatje
	☐	9451_15	Draaiuren/tellerstand pomp
	☐	9451_16	Overig (indien van toepassing)

Foto's NEN keuring (na eindoplevering) dienen er wederom (losse) foto's te worden gemaakt en aangeleverd:

- ☐ 9451_NEN_1 Sticker kastlocatie
- ☐ 9451_NEN_2 NEN-sticker binnen-kast (locatie sticker zichtbaar)
- ☐ 9451_NEN_3 NEN-sticker (dichtbij, maand/jaar leesbaar)
- ☐ 9451_NEN_4 Foto draaiuren/tellerstand