

VRAGEN BETREFFENDE HERZIEN BESTEK 1-055-12

- Zijn tekeningen 76-R-0187 en 76-R-0188 nog steeds onverkort van toepassing?
Tekeningen die bij het bestek horen staan vernoemd in deel 2.1, paragraaf 02 van het bestek zoals deze bij de Nota van Inlichtingen is verstrekt.
- Op tekening 76-R-0186 is in het Hoogte Lengte Profiel vermeld SK dS + V. Welke type kabel c.q. leiding wordt hiermee aangeduid?
SK dS + V staat voor signaalkabel van de Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting
- Posten 121040, 121050 en 121060 de tekst "sleufbekisting aanbrengen, in stand houden en verwijderen = duidelijk". "Met aaneengesloten damwand" echter niet. Wat wordt er voorgeschreven: bekisting of damwand? En als het damwand dient te zijn welke schrijft u dan voor?
*Conform de CROW is de tekst "sleufbekisting" een algemeen begrip. Het bekisten van een sleuf. Hierin wordt onderscheid gemaakt in deficode..
deficode 1 "aaneengesloten damwand"bedoelt in de zin van het woord.
deficode "2" doormiddel van stempeling, dit zijn alle type bekistingen, (Een aannemer kan opbouw en uitvoering kiezen).
Dimensioneren en opbouw wordt gevraagd in bestekspostnr 121070*
- Dienen jumper detail 1 en jumper detail 2 op tekening 76-R-0187 niet omgekeerd toegepast te worden?? Bovenzijde spui buis in detail 2 = mv+5,60m en bovenzijde spui buis in detail 1 = mv +3.80m.
De "tekst" Detail 1 en detail 2 zijn op tekeningen omgedraaid. Aanpijling detail 1 correspondeert terecht opgemerkt met het Detail + onderschrift detail 2 op tekening. Dit zal worden aangepast.
- In bestek, onder 1.05 staat aangeduid dat de oplevering 1 augustus 2013 is. In de bijlage "verkeersplan" is aangegeven dat gestart wordt hiermee na de Rotterdam marathon van 14 april 2013. Kunnen we 15 april starten met het werk en doorwerken tot 1 augustus? Dat zou neerkomen op 16,5 werkweek. Overigens wordt in het bemalingsadvies gesproken over een maximale werkduur van 21 weken. Indien u een boeteclausule instelt mag duidelijk zijn welke maximale werktermijn wij als aannemer hebben. Wat mogen we aanhouden?
De start van de werkzaamheden kan onmiddellijk na het verkrijgen van de opdracht worden aangevangen. De passage in het "verkeersplan" betreft alleen de werkzaamheden van de passage Zuiderparkweg alwaar de verkeersvoorzieningen moeten worden genomen.
- In het bemalingsadvies (blad 3 van 5) is opgenomen dat sleufbekisting "indien nodig" dient te worden toegepast. Kunt u hier specifieker in zijn?
*In het bestek staat waar sleufbekisting dient te worden opgenomen (zie ook vraag 2).
Uiteraard kunnen door de aannemer gekozen uitvoeringsmethodieken hierop een uitzondering vormen maar deze is altijd ter goed keuring van de directie*
- Rapport "bemalingsadvies" en gegevens gemeten op tekening: de gevels van de panden Carnissensingel 85 t/m 91 staan circa 11 meter uit de zijkant van de sleuf. De sleuf wordt bemalen. Onduidelijk is op welke wijze de panden zijn gefundeerd en wat de technische staat is van de funderingen. Onder wiens risico valt eventuele schade aan de panden als gevolg van de uitvoering van het werk? Op blad 9 van 15 en 10 van 15 wordt aangegeven dat nagegaan dient te worden of zettingsgevoelige objecten aanwezig zijn binnen 10 a 30 meter uit de bemaling. Voorgesteld wordt om geotechnische zettings- berekeningen uit te laten

voeren. Ook is onduidelijk of bemaling de houten funderingen gaat blootleggen. Uit al deze teksten blijkt een reëel risico bij de uitvoering van het werk. Dit is niet door u afgedekt. Wie voert de aanvullende onderzoeken uit? Wij vragen u ons aan te geven onder wiens verantwoordelijkheid de werken uitgevoerd gaan worden en wie het risico van schaden gaat aanvaarden.

De opdrachtgever zal door een gespecialiseerd bedrijf een schouwing laten uitvoeren van de panden. Dit gebeurt zowel voor als na de werk en zal in een juridisch dossier worden vastgelegd. Verder wordt in hoofdstuk 2.1 een bemalingsplan aan de aannemer gevraagd waarin in overleg met de directie eventuele risico's in te kaderen.

- Rapport "bemalingsadvies": blad 11. In de randvoorwaarden aan de aannemer zijn veel 'mitsen' en 'maren' opgenomen. Zo is bijvoorbeeld de toepassing van een ondiepe waterkerende damwand enkel mogelijk indien de topzandlaag niet te dik is. Afprijzen van "in het werk te bepalen omstandigheden" is niet mogelijk. Hoe wenst u dat we hiermee omgaan?

De basis in de rapportage is het freatisch vlak t.p.v. de werkputten niet verder te verlagen dan 0.30 m. Verder "kan er worden overwogen" en deze behoort tot een mogelijkheid of alternatief. De opbouw van de bemaling is ter keuze aannemer en moet in het bemalingsplan moeten worden opgenomen.

- Is er een bouwkundige vooropname verricht van de gevels langs de sleuf? Moeten wij dit meenemen in onze prijsaanbieding?

De opdrachtgever zal door een gespecialiseerd bedrijf een schouwing laten uitvoeren van de panden. Dit gebeurt zowel voor als na de werk en zal in een juridisch dossier worden vastgelegd.

- Kunt u ons mededelen met welke leidingeigenaren we contact moeten opnemen in verband met door ons te treffen maatregelen ter bescherming van de kabels en leidingen?

Alle bij de opdrachtgever bekende kabels en leidingen staan op tekening. Mogelijk kunnen er bij een KLIC-melding hier nog aan worden toegevoegd.

- Bestekpost 421210: acceptatiekosten volgens ????????

Aangepast in 4e nota van inlichtingen

- Bestekpost 421110 verwijzing artikel 31.03.02. De aannemer betaald aan de Dienst Gemeentewerken en vervolgens wordt verrekend volgens 01.17.07 lid 01?? Een stelpost is makkelijker lijkt ons.

Zie bestek

- Post 511130, 511310, 511320, 512110, 512210, 512230 verwerken volgens bestekpost???

Aangepast in 4e nota van inlichtingen

- Post 514120 onderzoek bouwstof volgens.....???

Aangepast in 4e nota van inlichtingen

- Post 540213 niet nader ingevuld

Aangepast in 4e nota van inlichtingen

- Post 540311 en 540314 mogen we kiezen?? Ongebonden fundering of hydraulisch gebonden funderingsmateriaal??
Aangepast in 4e nota van inlichtingen
- 541120 = 250 of 150 meter??
Aangepast in 4e nota van inlichtingen
- 542210 vrijgekomen volgens?? En 512210
Aangepast in 4e nota van inlichtingen
- 542220 vrijgekomen bij.....??
Aangepast in 4e nota van inlichtingen
- Hoe zit het in dit bestek met Ter beschikking en Leverantie aannemer??
Zie kolom "T" en "L" in deel 2.2. in bestek
- In het algemeen kloppen de vierkante meters niet met de te leveren stuks, zowel bij leverantie aannemer als ter beschikking stelling.
Aangepast in 4e nota van inlichtingen
- Asfaltposten te accorderen of verrekenbaar??
zie bestek
- 5437 tonnages kloppen totaal niet. Idem voor 544210 en 544430.
Aangepast in 4e nota van inlichtingen
- 710110 bereikbaar voor wie, wat???
Gebruikers en / of bewoners
- 730110 welk depot, bij welke post wordt dat ingericht??
Een door de directie aan te wijzen locatie binnen een rijafstand van 3 km
- 741010 tijdelijk depot bij welke post wordt dat ingericht??
Een door de directie aan te wijzen locatie binnen een rijafstand van 3 km
- 820110 werkterrein 500m² = 25 bij 20 voor bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen, loodsen, parkeerplaatsen, hulpwegen. Moet het directieverblijf van post 820140 (150m²) er ook nog bij?? Gaat niet lukken vrezen wij.
De bestekspost wordt gehandhaafd. Mocht blijken dat na opdracht hier nader onderzoek moet worden voor gedaan, zal e.e.a. conform de regelgeving worden afgehandeld.