

Vraag en Antwoord Nota van Inlichtingen bestek 1-024-13 - Aanpassing installaties Schouburgplein garage		
Nr.	Betreft	Vraag/opmerking + antwoord/reactie
1		T.b.v. leidingloop noodvoeding tijdelijke noodaggregaat willen wij een gat door betonnen vloer laten boren op maaiveld niveau stramien SA – S5/S7. Mag dit ivm constructie ?
		<i>Nee, dit is niet toegestaan.</i>
2		T.b.v. vetopvang pompruimte op -2 moet daar verlichting-schakelaar (sensor?) en wcd algemeen in komen en ribbenbuiskachel ?
		<i>Ja, de te demonteren verlichtingsarmaturen van de in/uitrit hiervoor gebruiken. Conform bestek + schakelaar en wcd slagvast waterdicht. Geen sensor. Ribbenbuiskachel IP-65 voorzien van vaste thermostaat Sinus Jevi, vermogen: 1500 W</i>
3		Hoe om te gaan met riool(?) standleiding tussen voetpad en rijbaan t.h.v. stramien S1-SB? ? (vlak naast vetopvang pompruimte)
		<i>Handhaven.</i>
4		Verlichtingarmaturen laagspanningsruimte moet deze gevoed worden uit UPSL-2 of vanuit de HKL ?
		<i>Verlichting technische ruimte aansluiten op UPSL-2</i>
5		Wat kunnen we als uitgaanspunt houden qua vermogen LBK-A ? en hoeveel anders tbv storingsmeldingen naar CIS ?
		<i>Zie bijlage 2 Ventilatie van het bestek voor het vermogen. Storingsmeldingen volgens bestek 03.15.02</i>
6	03.04.05	Hoofdverdeelinrichting HKL nieuw gaarne opgave apart te schakelen preferente en non-preferente deel
		<i>Alle velden en groepen dienen preferent uitgevoerd te worden.</i>
7	03.04.04	Is de aanvraag voor aanpassing bij zijde Energiebedrijf via opdrachtgever in gang gezet ?
		<i>Er is overleg met het energiebedrijf over de vervanging. Het betreft het vervangen van bestaande hoofdvoeding tussen LS deel transformator en LS hoofdverdeelinrichting garage. Uitgangspunt blijft dat de huidige aansluiting van 500A gehandhaafd blijft en dat het vermogen van LBK-A hierbij geïntegreerd is. Uitbreiding vermogen is niet nodig vanwege inmiddels vervallen ventilatie welke nog op het overzicht staat.</i>
8	03.07.01	staat type centrale noodverlichting. In artikel 03.07.02 staat voorgeschreven noodverlichtingsarmatuur van het merk Van Lien type Aqualux AQL02 HF LED, deze is niet leverbaar in uitvoering "centraal" en niet leverbaar in dubbelzijdig. Dubbelzijdige Prasiza armaturen toepassen inclusief beschermkorf? Waar uit te voeden bestaande lichtlijnen of separate voeding uit HKL / LK-1 ?
		<i>Van Lien Aqualux AQL02 nr. 6000053 is normaal leverbaar en geschikt voor centrale noodverlichting. Voor dubbelzijdig kap AQL/DZ toepassen inclusief pictogrammen. Voor de nieuwe vluchtwegsignaleringsarmaturen separate voedingen aanleggen geheel zoals aangegeven conform bestek</i>
9	03.10 NSA	Nieuwe besturingspaneel tbv generator dient vervangen te worden. Geldt dit ook voor de signaalbekabeling ?
		<i>Ja.</i>
10	03.10.03	Tijdelijke NSA set moet gekoppeld worden aan bestaande NSA. De tijdelijke set moet toch de bestaande HKL direct gaan voeden ? en de bestaande NSA de nieuwe HKL ?
		<i>03.10.03 Omschrijving van laatste alinea is niet van toepassing en vervallen. De juiste omschrijving zoals aangegeven bij 03.04.03 Stappenplan vernieuwen hoofdverdeelinrichting aanhouden.</i>
11	03.16.01	Synoptische tableau: Kunnen we voor de aanbesteding het volgende aanhouden – alleen de nieuwe meldingen HKL-UPS-LBK-A- uitbreiden op bestaand tableau door Pneuman.
		<i>Nieuwe meldingen: UPS1, UPS2, LBK-A en bestaande meldingen HKL Overspanning en CO/LPG. Geheel zoals in bestek hoofdstuk 3.16 Synoptisch paneel en bijlage 2 Ventilatie 04.50.02 B Centrale besturingskast is aangegeven. Deze meldingen uitbreiden op bestaand Pneuman paneel en C.I.S. Let op: op het C.I.S. dienen de meldingen gedifferentieerd weergegeven te worden.</i>

**Vraag en Antwoord Nota van Inlichtingen bestek 1-024-13 - Aanpassing installaties
Schouburgplein garage**

Nr.	Betreft	Vraag/opmerking + antwoord/reactie
12	03.16.01	Exclusief werkzaamheden aan bestaand synoptischpaneel (testen/reparaties)

Vraag en Antwoord Nota van Inlichtingen bestek 1-024-13 - Aanpassing installaties Schouburgplein garage

Nr.	Betreft	Vraag/opmerking + antwoord/reactie
		<i>Het werk is inclusief werkzaamheden aan het bestaande synoptisch paneel.</i>
13	03.10	03.10 Bestaande noodstroomaggregaat: welk fabrikaat/type? <i>Het bestaande NSA is in onderhoud bij Kemper en van Twist te Dordrecht. Het te vervangen besturingspaneel kan via deze leverancier worden betrokken.</i>
14	03.10.04	Het besturingspaneel moet vervangen. Geldt dit ook voor de bekabeling naar het aggregaat? <i>Ja, de signaalkabels moeten ook worden vervangen</i>
15	03.04.04	Wanneer wordt een nieuwe verbindingstunnel aangelegd? <i>De verwachting is dat deze in 2014 wordt gerealiseerd.</i>
16	03.04.05	UPS1 en UPS2 Welk type accu's en levensduur moeten worden geleverd? <i>Zie bestek voor juiste type. Levensduur (praktisch) dient gegarandeerd minimaal 5 jaar te zijn.</i>
17	03.03.05	Wie kan de rvs omega profielen leveren welke in het bestek genoemd worden? <i>De aannemer van dit bestek levert en monteert deze profielen. De roestvast stalen Ω profielen kunnen worden betrokken bij de fa Avedko te Dordrecht.</i>
18	03.09.01	Welk fabrikaat moet de hygrostaat voor de ribbenbuiskachel zijn? <i>Eberle of gelijkwaardig inclusief behuizing IP-54 vast gemonteerd.</i>
19	03.10.03 Tijdelijk noodstroomaggregaat aansluiten op bestaande	03.10.03 Tijdelijk noodstroomaggregaat aansluiten op bestaande NSA? Klopt dit met het stappenplan? <i>03.10.03 Omschrijving van laatste alinea is niet van toepassing en vervallen. De juiste omschrijving zoals aangegeven bij 03.04.03 Stappenplan vernieuwen hoofdverdeelinrichting aanhouden.</i>
20	03.15.02	Hoeveel nieuwe storingen en alarmen moeten op het C.I.S. paneel worden aangesloten? Dit is niet helemaal duidelijk. <i>Zie bestek bij het overzicht synoptisch paneel 03.16.02</i>
21	03.21.01	Is er een indicatie te geven op welke dagen en tijdens welke uren er revisie van de bestaande installatie kan worden opgenomen en er mag worden geschakeld? <i>Parkeergarage Schouburgplein is een goed bezette garage. De aannemer van dit besteksdeel moet er van uitgaan dat in avond- en nachturen er de meeste kans is om te kunnen schakelen, evenementen en onvoorziene omstandigheden voorbehouden.</i>