

Vaste Brug																	
Nr. weg-vak	Nr. werk- vak	object	Rijksweg	nabij	rijbaan	Maatregelen											
						1a: Verwijderen van de huidige voegovergangen en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. "vervangen Constructie interval jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2 : 25 jaar.	1b: Verwijderen van de huidige voegovergangen en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. "vervangen Constructie interval jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2 : 40 jaar.	2: Het betondek en de schampkanten herstellen van schadebeelden: beschadigingen, zichtbare wapening en door chloride aangetaste beton.	3: Herstellen afdichting tussen de schorten en de (gestorte) schampkanten.	4: Conserveren schampkanten	5: Kerende constructie: beton grond. Dilatatierubbers vervangen.	6: Vervangen leuningen	7: Herstellen ondersabelingen	8: Herstellen betonschade Schampkanten	9: Aanbrengen slijtlaag op zichtbare bovenzijde betondek.	10: Vervangen afdichting tussen objecten, OVSP01-OVSP02,	11: Verwijderen tempex bij oplegblokken.
IGO 28	W.	Skoatterskâns [16B-112-02]	32	42,425	HR-L			X		X							
IGO 28	X.	Skoatterbrege [16B-110-02]	32	42,110	HR-L			X									
a	H.	t Sud [11E-302-01]	7	162,600	HR-R												X
b	C.	Herne [10B-002-02]	31	6,545	HR-L							X	X				