

Nota van inlichtingen

Aanbesteder/opdrachtgever	Staatsbosbeheer
Project	N2000 Herstelmaatregelen Haaksbergerveen
Besteknummer	21-200300-01
Datum	5-7-2021

Proces-verbaal van aanwijs en nota van inlichtingen

Projectnaam: N2000 herstelmaatregelen Haaskbergerveen
Projectnummer: 200300
Besteknummer: 21-20300-01

Namens Aanbesteder aanwezig Adriaan Hollander, Jacob Heitman, Herbert Thuinte

Datum aanwijs: 5 juli 2021
Locatie: Haaksbergerveen

Bijlagen bij aanwijs.
- Geen.

Op 5 juli 2021 om 10.00 uur is in opdracht van Staatsbosbeheer door bovenstaande personen overgegaan tot het houden van een aanwijzing ter plaatse voor het bovenstaand project.

De volgende punten zijn besproken en toegelicht:

In het veld is een ronde gemaakt en is een toelichting gegeven op de in het bestek en tekeningen opgenomen uitgangspunten en randvoorwaarden.

Transport de hoofdtransportroutes door het gebied lopen van Oost naar West en van Noord naar Zuid. Dit zijn tevens de beheerpaden en van zand. Zijn toegankelijk en zullen op enkele plek uitgevuld moeten worden met zand. Deze beheerpaden liggen op zand. De 2 aanvullingen wat betreft transportroutes van richting het oosten en 1 richting het westen deze zijn qua opbouw van veen en zijn conform bestek volledig voorzien van rijplaten.

Transport van de vakken naar de hoofdtransportroutes gaat over de kades die 2-3 m breed zijn en variabel van zand en veen.

Er is aangemerkt middels de prioriteringslijst waar de prioriteit ligt. Betreft de kern van het gebied waar de invloed van de randen het minst is. Per vak wordt voor start met de boswachter beheer en ecologie de uitvoerder en de ecooloog van de aannemer het vak uitgezet en de eventuele kwetsbare vegetatie aangemerkt. De opslag van voornamelijk berk dient voldoende diep weg gehaald te worden tot onder de grasvegetatie tot op de waterlijn. Niet zoals enkele voorbeelden die in het veld zijn bekeken tot op graspol hoogte afgezet het moet duidelijker dieper tot onder de graspol tot onder de waterlijn.

Het percentage handkracht is bepaald op basis van de aanwezige kwetsbare vegetatie. Het percentage is de minimum norm bepaald zodat geen schade aan de vegetatie ontstaat. Schade ontstaat door bijvoorbeeld met schoepen toppen van veenmos af te slaan. Het indrukken van veenmos dusdanig dat het daarna weer uitgeeft is acceptabel.

De hoeveelheid resultaatsverplichting in het bestek is 100% te verwijderen hoeveelheid. Hoeveelheid bepaald middels ingevlogen datagegevens met de drone. De tekeningen zijn beschikbaar in GIS en kunnen zo ook in het veld geraadpleegd worden.

Wijzigingen vanuit Opdrachtgever

Ter toelichting als de aanpak niet aansluit bij de eisen zoals opgenomen in het bestek en besproken tijdens de aanwils volgt volgens tabel BPKV uitsluiting.

Eelerwoude BV

Herbert Thuinte
Technisch manager