

Naam	NL/SfB	Element	Handeling	Opmerking	Omschrijving	Gebreuk
Gymzaal Adamshof	4168	Sportmateriaal	Nav jaarlijkse keuring	€ 4.000		
Gymzaal Adamshof	904004	Terreinafwerking betontegels	Dagelijks onderhoud	Periodiek corrigeren bestrating.	boom kappen en dicht straten.	
Gymzaal Adamshof	314001	Kozijnen hout	Herstellen	Diverse bovenlichten zijn niet meer goed werkend. We hebben een stelpost opgenomen om het hang- en sluitwerk van de bovenlichten te herstellen/vervangen.	Stelkozijnen hout, incl. aluminium kozijnen 78,7 m2	Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen
Gymzaal Adamshof	314201	Deuren hout	Vervangen	Het sluitwerk van de nooddeuren in de toestellenberging is verouderd en vertoont speling. We adviseren om het sluitwerk te vervangen.		Hang & sluitwerk, afsluitbaarheid en inbraakwerendheid onvoldoende
Gymzaal Adamshof	372011	Lichtkoepels	Vervangen	Gebreken aan lichtkoepel. Lichtkoepel dient vervangen te worden.		Afdichting, manco
Gymzaal Adamshof				Docentenruimte renoveren welke niet was meegenomen met laatste renovatie		
Gymzaal De Dreef	1784	Sportmateriaal	Nav jaarlijkse keuring	€ 16.000		
Gymzaal De Dreef	314001	Kozijnen hout	Herstellen	Diverse bovenlichten zijn niet meer goed werkend. We hebben een stelpost opgenomen om het hang- en sluitwerk van de bovenlichten te herstellen/vervangen.		Hang & sluitwerk, niet goed te bedienen
Gymzaal De Dreef		Elektra voor nieuwe klimramen uit OJP2020				
Gymzaal Meeslaan	2415	Sportmateriaal	Nav jaarlijkse keuring	€ 5.500		
Gymzaal Meeslaan	511008	Ketel gasgestookt HR	Vervangen	De Nefit Ecomline HR45 heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt. Wij adviseren om de cv-ketel op middellange termijn te vervangen, gelijktijdig met de andere cv-ketel.	Nefit Ecomline HR45, 45 kW, bouwjaar 2001	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
Gymzaal Meeslaan	511008	Ketel gasgestookt HR	Vervangen	De Nefit Ecomline HR32 heeft het einde van zijn theoretische levensduur bereikt. Wij adviseren om de cv-ketel op middellange termijn te vervangen, gelijktijdig met de andere cv-ketel.	Nefit Ecomline HR32, 32 kW, bouwjaar 2001	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
Gymzaal Meeslaan	512400	Rookgasafvoeren ketel	Vervangen	Gelijktijdig met cv-ketel	Gelijktijdig met cv-ketel	
Gymzaal Meeslaan	581210	Regeling CV en LBK	Vervangen	Nefit, gelijktijdig vervangen met cv-ketels.	Nefit	
Gymzaal Meeslaan		Schilderwerk	Dubbele nooddeur			
Gymzaal Rauwenhof	5297	Sportmateriaal	Nav jaarlijkse keuring	€ 6.500		
Gymzaal Rauwenhof	461102	Kozijnen hout, dekkend	OHD03, Hout dekkend	Het schilderwerk begint over het algemeen te krijten. Om te voorkomen dat de kozijnen worden aangetast wordt geadviseerd om het schilderwerk op middellange termijn uit te voeren. Conform planning wordt in 2018 het buitenschilderwerk nog voorzien van een bijwerkbeurt, hiervoor zijn geen kosten opgenomen in de mjop.		Krijten
Gymzaal Rauwenhof	564001	Circulatiepomp	Vervangen	De Grundfos UPS 25-40 180 circulatiepomp heeft zijn theoretische levensduur met ruim meer dan 75% overschreden. Afhankelijk van het klachtenpatroon wordt geadviseerd om de pomp op middellange termijn te vervangen.	Grundfos UPS 25-40 180, bouwjaar 2001	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
Gymzaal Rauwenhof	222061	Binnenwanden, constructief dilatatie	Aanbrengen	Een deel van de dilatatievoeg tpv ruimte 9 (kleedkamer) ontbreekt. Geadviseerd wordt om op korte termijn de kitvoeg hier te herstellen.		Ontbrekende (onder-)delen
Sporthal de Betuwe	2413	Sportmateriaal		Nav jaarlijkse keuring	€ 500	
Sporthal de Betuwe	534001	Tapwaterpomp	Vervangen	De tapwaterpomp vervalt op basis van theoretische levensduur. Geadviseerd wordt om vervanging op middellange termijn uit te voeren, gelijktijdig met de vervanging van de zonneboilerinstallatie.	Grundfos UP 20-45N 150, bouwjaar 2002	Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
Sporthal de Betuwe	537001	Zonneboilerinstallatie	Vervangen	De zonneboilerinstallatie nader het einde van zijn theoretische levensduur. De zonneboilerinstallatie is opgenomen voor vervanging op middellange termijn.		Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
Sporthal de Betuwe	512400	Rookgasafvoeren ketel	Vervangen	Gelijktijdig met combi-ketel vervangen.		
Sporthal de Betuwe	906320	Armaturen buitenverlichting	Vervangen	De middellange termijn vervallen de buitenverlichtingsarmaturen op theoretische levensduur. Geadviseerd wordt om de buiten armaturen conform planning te vervangen op middellange termijn.		Verval tussen 75%-87,5% van de levensduur
Sporthal de Betuwe		Isoleren hoofdwater meter.		Is nu niet geïsoleerd. Wat matige vorst kan op leidingbreuk.		
Sporthal de Betuwe	314201	Nooddeuren vervangen (3x dubbele deur)	Sluiting erg matig, vanaf buiten te openen.			
Sporthal Westroyen	2412	Sportmateriaal	Nav jaarlijkse keuring	€ 16.500		
Sporthal Westroyen	461102	Kozijnen hout, dekkend	OHD01, Hout dekkend	Bijwerken		
Sporthal Westroyen	582010	Regelkasten klimaat centraal	Herstellen	We hebben relatief veel losse bekabeling in de regelkast geconstateerd. Waardoor het geheel onoverzichtelijk oogt. Geadviseerd wordt om de regelkast te fetsen.	Incl. 3 st. Cenvax MG316 en 2 st. MBCS REG002	Provisorische kabelverbindingen in kast
Sporthal Westroyen		Bekleding vervangen ivm asbest houdend	Bovenbouw	begin uitvoering en 1e termijn al in 2020		
Sporthal Westroyen				Extra isoleren i.v.m. asbest verwijdering en constatering gebreken aan isolatie		
IKC de Stater	2952	Sportmateriaal	Nav jaarlijkse keuring	€ 2.000		
IKC de Stater		Inbouwkasten sportmateriaal				