



Checklist scheidingswand

onderhoud

Object	: Sport- en Tenniscentrum Uitgeest	Afmetingen	: 36,7 x 7 mtr
Adres	: Zienlaan 4	Wandmateriaal	: 2.000 gr/m PVC kleur Paloma
Plaats	: 1911 TR UITGEEST	Uitvoering	: TRS 001/Normaal
Telefoon	: 0251-310155	Constructie	: Hefstang
Contactpersoon	: Dhr. S. Mol	Telescoopkoven	: Nee
Garantieduur	: n.v.t.	Tribune Uitsparing	: Nee

	Omschrijving werkzaamheden	A*	B*	C*
1.	Bevestigingspunten scheidingswand aan de dakconstructie nazien. Zonodig naspannen of opnieuw lassen.	●		
2.	Onderdelen aandrijfmechanisme nazien. Lassen controleren en zonodig herstellen.	●		
3.	Aandrijf-as controleren (diameter), zonodig beschadigde delen vervangen en koppelingen vernieuwen.	●		
4.	As-lagering nazien, losse lagerhuizen, kogellagers en lagerschalen vastzetten en/of vervangen.	●		
5.	Tribunecompensatie-inrichting nazien en zonodig herstellen.	—	—	—
6.	Indien aanwezig, omleid- en gewichtsrollen smeren of indien noodzakelijk vervangen door een nieuwe compensatie-inrichting	—	—	—
7.	Aandrijving type.....,Kw. T =/..... Controle op lekkage en eventueel ontluchting aanbrengen. Rem nazien. Schakelautomaat en eindschakelaars controleren.			●
8.	Rondsel T = en kettingwiel T = van aandrijving controleren op slijtage en bevestiging.			●
9.	Motorketting(en) op vervorming controleren, eventueel naspannen en zonodig vervangen.	●		
10.	13 stuks optrekbanden breed controleren op bevestiging, vervorming en beschadigingen. Zonodig vervangen. Gaffels nazien.	●		
11.	Ophanglijst / ophangprofiel controleren en uitrichten.			●
12.	Ophangkettingen nazien. S-haken en sluitschakels controleren.			●
13.	Kettingen, tussenbanden of ringbevestiging nazien en zonodig vernieuwen. S-haken of popnagelverbindingen controleren.			●
14.	Alu-lijsten, staallijsten of kunststoflijsten nazien. Indien nodig richten of vernieuwen.			●
15.	Alle popnagelverbindingen controleren. Beschadigde nagels verwijderen.			●
16.	Hefstang op vervorming controleren, eventueel richten. Beschadigde delen vervangen.	●		
17.	Bevestigingspunten van de tussenbanden nazien en zonodig vernieuwen.			●
18.	Beschadigde roestbescherming herstellen.	●		
19.	Wandvlakmateriaal op beschadigingen controleren en zonodig kunstleder repareren.			●
20.	Sleutelschakelaar en drukknoppen controleren en zonodig defecte onderdelen uitwisselen.			●
21.	Wandvlakken nastellen en uitrichten.			●
22.	Kettingwielen van de schakelautomaat nazien, eindschakelaars indien nodig nastellen.	●		
23.	Controleren van de valbeveiligingen en veiligheidscontacten.			●
24.	Controleren van de voedings- en besturingsleidingen en de antenneschakelaars.	●		
25.	Indien aanwezig zijgeleiding controleren en zonodig nastellen.	—	—	—

* Kolom A = Zonder gebreken; Kolom B = Gebreken verholpen; Kolom C = Gebreken moeten verholpen worden

Datum: 11 januari 2022

De Graaf en van Stijn BV

Tenzij door ons anders vermeld, geschiedt de levering franco vóór of op uw terrein, inclusief alle bijkomende kosten met uitzondering van de B.T.W. Bij zendingen beneden de € 300,- netto (excl. B.T.W.) moeten wij voor verzend-, verpakings-, en administratiekosten € 15,- in rekening brengen. Op onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en leveringen zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie en aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN gedeponneerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.

Nieuwkoop

Tenzij door ons anders vermeld, geschiedt de levering franco vóór of op uw terrein, inclusief alle bijkomende kosten met uitzondering van de B.T.W. Bij zendingen beneden de € 300,- netto (excl. B.T.W.) moeten wij voor verzend-, verpakkings-, en administratiekosten € 15,- in rekening brengen. Op onze aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en leveringen zijn van toepassing de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie en aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN gedeponereerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst.