



-   -ASP 1V EN 2V DATA'S BOVEN PLAFOND

OPMERKING:

- Roommeters in de entreehal, garderobes, verkeersruimte, garderobes en educatie ruimte demonteren en later weer herplaatsen op het nieuwe plafond.
- Handmeters tijdens de werkzaamheden in bedrijf houden.
- Bestaande bekabeling brandmeldinstallatie demonteren en afvoeren. Nieuwe bekabeling zoveel in de bestaande leidingswegen plaatsen.
- Luidsprekers demonteren en later weer herplaatsen in het nieuwe plafond / geschilderde wand.
- Luidsprekers ter indicatie aangegeven op de tekening aangezien hiervan geen revisie gegevens zijn ontvangen
- Indicateur aangegeven op de tekening aangezien hiervan geen revisie gegevens zijn ontvangen
- In tepassing zoera wij de meters naar het voorgaande plafond brengen.
- Wel een lijst met aantallen, type luidspreker, ruimtenummering enz. is ontvangen.
- Data-wcd wij is ten behoeve van de draadloze dataverbindingen van de satellietbalies.
- VP is een bouwkundige vloerpot, afmetingen nog nader te bepalen.
- De exacte posities van de diverse wandcontactdozen, kasten en informatiepunt moeten nog nader worden bepaald.

