

Werkzaamheden Enexis.

- Het houden van continu toezicht op uw werkzaamheden door een medewerker van Enexis B.V. gedurende het ophangen van de kabels aan de draagconstructie en het afgraven van de grond onder het kabelbed.
- Tijdens de duur van uw werkzaamheden aan de duiker één maal per dag een visuele inspectie van de toestand van de draagconstructie door een medewerker van Enexis B.V.
- Het houden van continu toezicht op uw werkzaamheden door een medewerker van Enexis B.V. gedurende het aanvullen, verdichten en aanwateren van de grond onder het kabeltracé.

Plan van aanpak:

Ter plaatse van de bouwput wordt de grond afgegraven tot ca. 2 meter diepte waardoor alle kabels vrij komen te liggen.

1. Onder het kabelbed wordt om ca. elke meter een brede balk geschoven, ter plaatse van de faunapassage kan dit afwijkend zijn.
2. Het kabelbed wordt afgedekt met een flexibel plaatmateriaal (bijvoorbeeld tempex) waardoor een goede drukverdeling over het kabelbed wordt gewaarborgd.
3. Boven het kabelbed wordt een stabiele en stijve draagconstructie aangebracht (bijvoorbeeld draglineschotten). Deze constructie wordt aangebracht op voldoende stabiele steunpunten. Het kabelbed mag niet doorhangen. De constructie mag niet rusten op het kabelbed en dient het kabelbed te beschermen tegen beschadigingen vanaf de bovenzijde.
4. De brede balken die zijn aangebracht onder het kabelbed worden opgebonden aan de draagconstructie waarbij geen druk op de kabels mag ontstaan.
5. De grond onder het kabelbed wordt hierna afgegraven.
6. Tijdens de werkzaamheden aan de duiker dient de kwaliteit van de draagconstructie te zijn gewaarborgd.
7. Na realisatie van de duiker dient de grond onder het kabelbed te worden teruggebracht en verdicht op een zodanige wijze dat verzakking van de grond voorkomen wordt. Gedurende het verdichten en aanwateren van de grond moet de ondersteuning van de kabels gewaarborgd blijven.
8. Een medewerker van Enexis B.V. zal continue toezicht houden op de werkzaamheden gedurende het ophangen van de kabels aan de draagconstructie, het afgraven van de grond onder het kabelbed en het naderhand aanvullen, verdichten en aanwateren van de grond onder het kabeltracé.
9. Tijdens de duur van de werkzaamheden aan de duiker zal éénmaal per dag een visuele inspectie van de toestand van de draagconstructie plaatsvinden door een medewerker van Enexis B.V.

Aanvullende voorwaarden richting opdrachtgever:

10. De opdrachtgever legt voor uitvoering een gedetailleerd plan van aanpak voor aan Enexis B.V.
11. Wanneer er een gevaarlijke situatie wordt geconstateerd of als de leveringszekerheid van het elektriciteitsnet in gevaar komt hebben de medewerkers van Enexis B.V. ten alle tijden het recht om het werk stil te leggen en aanvullende maatregelen te eisen.
12. De opdrachtgever blijft ten alle tijden aansprakelijk voor eventuele schades die ontstaan tijdens de werkzaamheden aan of nabij de kabels van Enexis B.V. De opdrachtgever is eveneens aansprakelijk voor de eventuele gevolgschade die ontstaat

bij Enexis B.V. of gedupeerde derden door beschadiging van de kabels tijdens deze werkzaamheden.

13. In geval van calamiteiten, storingen e.d. dient aan Enexis B.V. gelegenheid te worden geboden voor het uitvoeren van reparaties of het treffen van tijdelijke voorzieningen.
14. Het gehele bouwterrein wordt omsloten door bouwhekken.
15. De opdrachtgever zorgt er voor dat alle personen die werkzaam verrichten nabij de 10 kV kabels op de hoogte zijn van de risico's die verbonden zijn aan het werken nabij middenspanningskabels.



