

Correctie Nota van Inlichtingen 3 Realisatie Huis van Stad en Regio 220124GDD					
Ref. nr.	Perceel	Onderwerp	Bron	Vraag	Antwoord
457	Perceel 2: Installatietechniek	Inhoud	Tekening 51021W-32102 (W-installaties 2e verdieping)	Op tekening is t.b.v. ruimte P2.P9.01 Loketraam/bel/intercom geen ventilatie opgenomen. De ventilatiestaat vermeld toevoer 40m³/h en retour 36m³/h. Uitgangspunt is toevoerrooster opnemen en retour via overstroom naar naastgelegen ruimte. Is dit correct?	Ja, dat is correct
470	Perceel 2: Installatietechniek	Inhoud	Bestek installaties art. 62.41.11a, blz. 217	Bij dit artikel geeft u aan dat de koelmachine uitgevoerd dient te worden met dubbele hogedrukpomp en een ingebouwd buffervat. Volgens schema 51021W-31102 wordt in het leidingwerk één toerengeregelde pomp toegepast, geen buffervat aangegeven in de koelmachine, en in het transortleidingnet is een buffervat opgenomen. Dit komt niet met elkaar overeen. Wat aan te houden?	Hier dient het principeschema aangehouden te worden