



E-mail werkzaamheden Fortweg en Raadhuislaan (oude wijkje) aannemersbedrijven (Van Baarsen Buisleidingen BV):

De volgorde van de uitvoering van de werkzaamheden maakt voor ons niet uit, als we maar voldoende tijd krijgen om ons werk uit te voeren. Het handigste is van diep naar minder diep werken, dus eerst drinkwater, dan gas en dan elektra... gas elektra liggen in de zelfde sleuf, dus die moeten aan elkaar gekoppeld worden.

Ik heb zelf wel het idee dat het antwoord op de vraag in onderstaande mail niet heel veel extra informatie gaat opleveren waar de civiele aannemer op voorhand al iets mee kan. We verzenden een beetje in details en de specifieke afstemming moet volgens mij straks met de uitvoerende civiele aannemer zelf gemaakt worden. In mijn optiek is het heel simpel, wij hebben per fase van 80 meter (zoals al aangegeven), gemiddeld ca. 6 weken werk aan de kabels en leidingen als de werkzaamheden gecombineerd uitgevoerd kunnen worden en het straatwerk eraf is. In die periode kan de civiele aannemer op die locatie geen werkzaamheden uitvoeren.

Als we de stappen in de onderstaande mail gaan uitsplitsen zoals je aangeeft, dan wordt de totale doorlooptijd alleen maar langer... i.p.v. 6 weken werk per 80 meter wordt het dan misschien wel 8 - 10 weken (of nog meer..), afhankelijk van hoe het opgedeeld wordt. Daarbij komt ook nog dat het nog de vraag is of het opsplitsen technisch en/of organisatorisch wel mogelijk is... wij hebben qua planning niet altijd al onze activiteiten in eigen hand. Ik vind het risicovol om een partij hier keuzes in te laten maken die wellicht technisch of organisatorisch niet eens mogelijk zijn...

Desalniettemin geef ik je hieronder de doorlooptijden per activiteit in een fase van 80 meter.

Werkzaamheden drinkwater (1 zijde):

- 2 dagen Aanleg noodleiding (trottoir 1 zijde);
- 3 dagen Proppen, spuien en monstereisen noodleiding;
- 2-3 dagen Overzetten huisaansluitingen op noodleiding (van 2 zijden);
- 2 dagen Eventueel vervangen / omleggen van huisaansluitingen (indien nodig);
- 3 dagen Vervangen hoofdleiding (trottoir 1 zijde);
- 1 dag Doorverbinden nieuwe hoofdleiding op bestaande leiding (trottoir 1 zijde);
- 3 dagen Proppen, spuien en monstereisen nieuwe hoofdleiding;
- 2-3 dagen Overzetten huisaansluitingen op nieuwe hoofdleiding (van 2 zijden);
- 2 dagen Rooien vervallen hoofdleiding (trottoir 1 zijde);
- 1 dag Rooien noodleiding (trottoir 1 zijde);

Werkzaamheden gas (2 zijden):

1e zijde

- 3 dagen Aanleg nieuwe hoofdleiding (rijbaan 1 zijde);
- 1 dag Doorverbinden nieuwe hoofdleiding op bestaande leiding (rijbaan 1 zijde);
- 5 dagen Verlengen huisaansluitingen en overzetten op nieuwe hoofdleiding (van trottoir naar rijbaan 1 zijde);
- 2 dagen Rooien vervallen hoofdleiding (trottoir 1 zijde);

2e zijde



- 4 dagen Aanleg nieuwe hoofdleiding (rijbaan 1 zijde);
- 2 dag Doorverbinden nieuwe hoofdleiding op bestaande leiding (rijbaan 1 zijde);
- 5 dagen Verlengen huisaansluitingen en overzetten op nieuwe hoofdleiding (van trottoir naar rijbaan 1 zijde);
- 2 dagen Rooien vervallen hoofdleiding (trottoir 1 zijde);

Werkzaamheden elektra (2 zijden):

1e zijde

- 3 dagen Aanleg nieuwe hoofdkabel (rijbaan 1 zijde) (Combi met gas);
- 1 dag Doorverbinden hoofdkabel op bestaande kabel (rijbaan 1 zijde);
- 4 dagen Verlengen huisaansluitingen en overzetten op nieuwe hoofdkabel (van trottoir naar rijbaan 1 zijde);
- 2 dagen Rooien vervallen hoofdkabel (trottoir 1 zijde);

2e zijde

- 3 dagen Aanleg nieuwe hoofdkabel (rijbaan 1 zijde);
- 1 dag Doorverbinden hoofdkabel op bestaande kabel (rijbaan 1 zijde);
- 4 dagen Verlengen huisaansluitingen en overzetten op nieuwe hoofdkabel (van trottoir naar rijbaan 1 zijde);
- 2 dagen Rooien vervallen hoofdkabel (trottoir 1 zijde);