

Nota van inlichtingen

Project
Herbestemming bijgebouwen GEA Grasso Den Bosch

Betreft
Nota van inlichtingen

Datum
7 april 2022

Referentie
19440ALG

Documentnummer
SBDOC-1570092940-1345

Behandeld door
Victor Koopman
Rogier Flikweert
Jeroen Kennis

NOTA VAN INLICHTINGEN behorende bij definitief ontwerp nr.
20220218_PD_Definitief_ontwerp_W_en_E_installaties_19440ALG_Grasso V2.0, gedateerd 18 februari 2022,
betreffende Werktuigbouwkundige en Elektrotechnische installaties ten behoeve van bovengenoemd project.

Onderstaande bijlagen maken deel uit van deze Nota van inlichtingen:

- 306-2D_TO-01 plattegrond_29-01-2021.pdf

1 OPMERKINGEN/AANVULLINGEN ALGEMEEN

- Het bouwkundig ontwerp is gewijzigd, zie de bouwkundige tekeningen. De veranderingen behelzen twee nieuw te realiseren kantoorruimten, ruimtenummers 009b en 009c, ter plaatse van gang 015. Door deze wijziging verandert de locatie van de pantry en bijbehorende voorzieningen binnen gang 015.
- De aannemer dient de luchthoeveelheden voor kantoor, gang, en nieuwe ruimten opnieuw te verdelen op basis van TO berekeningen.
- De nieuwe kantoorruimten dienen elk te worden voorzien van de volgende installaties, conform de overige kantoren en omschreven in het DO:
 - Werktuigkundig
 - Luchtverdeelslang
 - Vloerverwarming per ruimte
 - Elektrische naverwarming
 - Temperatuuropnemer
 - Klimaatregeling
 - Elektrotechnisch
 - Lichtinstallatie
 - Armaturen
 - Contactdozen
 - Data aansluitpunten
 - Plint- en kabelgoot
 - Beveiligingsinstallatie
- De noodventilatie, zoals beschreven in paragraaf 3.6.3 van het DO, dient te worden voorzien van een luchtwasser voor het verwijderen van ammoniak uit de afvoerlucht. Hiervoor dienen de volgende voorzieningen getroffen te worden:
 - Wateraansluiting (32mm) met de noodzakelijke beveiligingen
 - Vrije groep krachtstroom 16A
 - Internet aansluiting
 - Opstelling van een vat waarin het afvoerwater opgevangen wordt
 - Afvoervoorziening van luchtwasser naar vat
 - De luchtwasser zelf incl regeling en beveiliging

De aannemer dient hiervoor een stelpost aan te houden van €45.000,- excl. BTW.

2 OVERIGE WIJZIGINGEN/AANVULLINGEN

Nr.	Document	Wijziging/aanvulling
1	WD-2200	Retourtemperatuur van 5°C naar verdeelstation glycolinstallatie vervalt en volgt uit berekening.
2	DO par 3.3	<i>Koudtapwaterinstallatie</i> De branslanghaspels worden niet aangesloten op het koud tapwatersnet. In de aangrenzende productiehallen is een separate bedrijfswaterleiding met brandpomp aangebracht, waarop enkel brandslanghaspels zijn aangesloten; de nieuw te realiseren brandslanghaspels dienen op dit net te worden aangesloten. Dit is correct weergegeven op tekening WD-3400. Uitgangspunt is dat de leiding en brandpomp voldoende capaciteit hebben.
3	WD-3400	De terugslagklep in het bedrijfswatersnet vervalt.
4	WD-3301	De afblaas noodventilatie dient 1 venster te verschuiven. Dit af te stemmen met architect.
5	ED-3100	In de middelste twee testruimten staan de wisselschakelaars en algemene tweevoudige wandcontactdozen op de verkeerde plaats (nabij stramien "C"). Deze te verplaatsen naar de deuren bij stramien "B" en stramien "D".
6	ED-3500	Bij de linkse testruimte, links van stramien "C" op de deur een magneetcontact te voorzien

Sweegers en de Bruijn bv