

Formulier graven proefsleuven IP3.09

Proefsleuven Dansenbuurt-noord f3 datum: 13-12-2017

lokatie		bestaande mv hoogte		nieuwe mv hoogte		ophoging		funderingsmateriaal		gevel/huisnr.		
PS 1		-3,55m		-3,55m		0,00m		invullen		Feestdans 59		
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte		diam. buis		conflict ?		laagdikte fundering		ligging t.o.v. gevel/huisnr.		opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-4,88m		Ø300								betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-4,76m		Ø315								PVC
Elektra laagspanning	Stedin	-3,98m				ja						4x95 koperkabel binnen rioolsleuf *sleufbekisting*
Elektra laagspanning	Stedin	-4,02m				ja						ov, binnen rioolsleuf *sleufbekisting*
Water	Evides	-4,22m				ja						binnen rioolsleuf *nw trace*
Kolkafvoer	gemeente Capelle	-4,04m		Ø125								

lokatie		bestaande mv hoogte		ophoging		funderingsmateriaal		gevel/huisnr.	
PS 2		-3,53m -3,48m		0,05m		invullen		Feestdans 47	
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte		diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*	
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-4,93m		Ø300				betonbuis	
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-4,85m		Ø315				PVC	
Water	Evides	-4,22m			ja			richting zuid met liggingsprobleem *sleufbekisting*	
								kruising leiding opvangen	
Water	Evides	-4,22m			ja			thv putnr 70102, nw trace en	
								indien nodig bocht trekvast maken	

lokatie		bestaande mv hoogte		ophoging		funderingsmateriaal	gevel/huisnr.	
PS 3		-3,48m -3,48m		0,00m		invullen		
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte		diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-5,01m		Ø300				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-4,96m		Ø315				PVC
Elektra laagspanning	Stedin	-4,04m			ja			binnen rioolsleuf *sleufbekisting*
Water	Evides	-4,21m			ja			binnen rioolsleuf *sleufbekisting*
Datatransport	Ziggo	-4,19m			ja			binnen rioolsleuf *sleufbekisting*

lokatie		bestaande mv hoogte		ophoging		funderingsmateriaal		gevel/huisnr.		
PS 4		-3,58m -3,55m		0,03m		invullen				
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte		diam. buis		conflict ?		laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-4,99m		Ø400						betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-5,00m		Ø400						PVC
Water	Evides	-4,29m				nee				kruising opvangen
Elektra laagspanning	Stedin	-4,03m				nee				kruising opvangen
Stadsverwarming	Eneco	-4,19m		Ø160		ja				binnen rioolsleuf *opvangen*

Bestand: Formulier graven proefsleuven IP3.09
Blad: Ingemeten proefsleuven
W:\CAP\Stadsbeheer\4. Unit Pen\4.3 Team IB\3.2 Projecten\3.2.1 Lopende projecten\IP3.09 Dansenbuurt-Noord fase 3\2. Voorbereidingsfase\2.4 Nuts-bedrijven\Proefsleuven\Uitgaand\For

lokatie		<i>bestaande mv hoogte</i>	<i>nieuwe mv hoogte</i>	<i>ophoging</i>		<i>funderingsmateriaal</i>	<i>gevel/huisnr.</i>	
PS 5		-3,64m	-3,55m	0,09m		invullen		
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte	ok buis hoogte	diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-4,99m	-5,39m	Ø400				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-5,02m	-5,42m	Ø400				PVC
Stadsverwarming	Eneco	-4,19m			ja			hoogte PS 4, bocht binnen rioolsleuf *opvangen*

lokatie		bestaande mv hoogte	nieuwe mv hoogte	ophoging		funderingsmateriaal	gevel/huisnr.	
PS 6		-3,53m	-3,60m	-0,07m		invullen		
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte	ok buis hoogte	diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-4,92m	-5,22m	Ø300				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-4,84m	-5,16m	Ø315				PVC
Stadsverwarming	Eneco	-4,02m			nee			kruising opvangen
Water	Evides	-4,29m			ja			hoogte PS 4, binnen rioolsleuf *nw trace*
Stadsverwarming	Eneco	-4,30m			nee			hoogte PS 7, kruising opvangen

lokatie		bestaande mv hoogte	nieuwe mv hoogte	ophoging		funderingsmateriaal	gevel/huisnr.	
PS 7		-3,53m	-3,53m	0,00m		invullen		
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte	ok buis hoogte	diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-4,91m	-5,21m	Ø300				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-4,86m	-5,18m	Ø315				PVC
Stadsverwarming	Eneco	-4,30m			nee			Kruising opvangen
Kolkafvoer	gemeente Capelle	-4,05m		Ø125	nee			
Water	Evides				ja			hoogteligging onbekend, binnen rioolsleuf thv putnr 70114-70115 *nw trace*

[illegible]

Formulier graven proefsleuven IP3.09

lokatie		bestaande mv hoogte	nieuwe mv hoogte	ophoging	funderingsmateriaal		gevel/huisnr.	
PS 9		-3,48m	-3,47m	0,01m	invullen			
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte	ok buis hoogte	diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-4,95m	-5,25m	Ø300				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-4,87m	-5,19m	Ø315				PVC
Elektra laagspanning	Stedin							hoogte niet te meten
Kolkafvoer	gemeente Capelle	-3,99m		Ø125				
Water	Evides							hoogte niet te meten
Water	Evides				ja			thv putnr 70107-70108, nw trace en kruising opvangen

lokatie		bestaande mv hoogte	nieuwe mv hoogte	ophoging	funderingsmateriaal		gevel/huisnr.	
PS 10		-5,09m	-5,07m	0,02m	invullen			
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte	ok buis hoogte	diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-6,99m	-7,39m	Ø400				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-6,93m	-7,33m	Ø400				PVC
Datatransport	KPN	-5,54m						
Elektra laagspanning	Stedin	-5,76m						
Elektra middenspanning	Stedin	-5,62m						rode mantelbuis
Elektra middenspanning	Stedin	-5,65m						rode mantelbuis
Elektra middenspanning	Stedin	-5,65m						rode mantelbuis
Datatransport	Eneco	-5,62m						stadsverwarming
Datatransport	Stedin	-5,61m						stadsverwarming

lokatie		bestaande mv hoogte	nieuwe mv hoogte	ophoging	funderingsmateriaal		gevel/huisnr.	
PS 11		-3,50m	-3,50m	0,00m	invullen			
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte	ok buis hoogte	diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-4,89m	-5,19m	Ø300				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-4,93m	-5,25m	Ø315				PVC, nieuwe trace 0,25m naar zuidzijde
Elektra laagspanning	Stedin	-4,03m			nee			
Water	Evides	-4,41m			nee			

lokatie		bestaande mv hoogte	nieuwe mv hoogte	ophoging	funderingsmateriaal		gevel/huisnr.	
PS 12		-3,60m	-3,59m	0,01m	invullen			
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte	ok buis hoogte	diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-4,91m	-5,21m	Ø300				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-4,98m	-5,30m	Ø315				PVC
Elektra laagspanning	Stedin	-4,21m			nee			
Elektra laagspanning	Stedin	-4,31m			ja			binnen rioolsleuf *nw trace*
Water	Evides	-4,48m			nee			
Datatransport	Ziggo	-4,07m			nee			

Formulier graven proefsleuven IP3.09

lokatie		<i>bestaande mv hoogte</i>	<i>nieuwe mv hoogte</i>	<i>ophoging</i>		<i>funderingsmateriaal</i>	<i>gevel/huisnr.</i>	
PS 13		-3,50m	-3,50m	0,00m		invullen		
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte	ok buis hoogte	diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-5,05m	-5,45m	Ø400				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-5,08m	-5,48m	Ø400				PVC
Water	Evides	-4,33m			nee			verwacht geen knelpunt richting "zuid". Bocht binnen rioolsleuf thv tussen putnr 70127-70128
Elektra laagspanning	Stedin	-3,95m			ja			*trekvast maken*
								binnen rioolsleuf *nw trace naar westzijde*

lokatie		bestaande mv hoogte	nieuwe mv hoogte	ophoging		funderingsmateriaal	gevel/huisnr.	
PS 14		-3,56m	-3,55m	0,01m		invullen		
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte	ok buis hoogte	diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-6,53m	-6,93m	Ø400				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-5,25m	-5,65m	Ø400				PVC
Elektra laagspanning	Stedin	-3,95m			ja			binnen rioolsleuf *opvangen*
Water	Evides	-4,39m			ja			onder hellingsbaan en binnen rioolsleuf *sleuf bekisting*
Stadsverwarming	Eneco	-4,41m						*opvangen*
Kolkafvoer	gemeente Capelle	-4,14m		Ø125				
Elektra laagspanning	Stedin	-4,12m			ja			binnen rioolsleuf *nw trace*

lokatie		bestaande mv hoogte	nieuwe mv hoogte	ophoging		funderingsmateriaal	gevel/huisnr.	
PS 15		-3,60m	-3,60m	0,00m		invullen		
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte	ok buis hoogte	diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-5,02m	-5,32m	Ø300				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-4,98m	-5,30m	Ø315				PVC
Elektra laagspanning	Stedin	-3,93m			nee			
Water	Evides	-4,52m			nee			
Stadsverwarming	Eneco	-4,45m			nee			
Elektra laagspanning	Eneco	-4,45m			nee			
Elektra laagspanning	Stedin	-4,38m			nee			

[illegible]

Formulier graven proefsleuven IP3.09

lokatie		<i>bestaande mv hoogte</i>	<i>nieuwe mv hoogte</i>	<i>ophoging</i>		<i>funderingsmateriaal</i>	<i>gevel/huisnr.</i>	
PS 17		-4,49m	-4,57m	-0,08m		invullen		
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte	ok buis hoogte	diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-6,01m	-6,31m	Ø300				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-5,97m	-6,29m	Ø315				PVC
Water	Evides	-5,47m			ja			binnen rioolsleuf *nw trace* en kruising *opvangen*
Kolkafvoer	gemeente Capelle	-5,36m		Ø125				

lokatie		<i>bestaande mv hoogte</i>	<i>nieuwe mv hoogte</i>	<i>ophoging</i>		<i>funderingsmateriaal</i>	<i>gevel/huisnr.</i>	
PS 18		-4,51m	-4,51m	0,00m		invullen		
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte	ok buis hoogte	diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	5,98m	-6,28m	Ø300				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-5,83m	-6,15m	Ø315				PVC
Water	Evides	-5,32m			ja			binnen rioolsleuf thv putnr 70120, *nw trace*
Stadsverwarming	Eneco	-5,39m			nee			
Elektra laagspanning	Eneco	-5,39m			nee			
Elektra laagspanning	Stedin	-4,74m			nee			

lokatie		bestaande mv hoogte	nieuwe mv hoogte	ophoging		funderingsmateriaal	gevel/huisnr.	
PS 19		-4,39m	-4,43m	-0,04m		invullen		
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte	ok buis hoogte	diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-5,94m	-6,24m	Ø300				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-5,74m	-6,06m	Ø315				PVC
Elektra laagspanning	Stedin	-4,62m			nee			
Stadsverwarming	Eneco	-5,30m			nee			
Stadsverwarming	Eneco	-5,13m			nee			
Water	Evides	-5,41m			nee			

[illegible]

Formulier graven proefsleuven IP3.09

lokatie		bestaande mv hoogte	nieuwe mv hoogte	ophoging	funderingsmateriaal		gevel/huisnr.	
PS 21		-4,59m	-4,55m	0,04m	invullen			
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte	ok buis hoogte	diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-6,22m	-6,62m	Ø400				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-6,05m	-6,45m	Ø400				PVC
Stadsverwarming	Eneco	-6,07m			ja			*leiding ophogen*
lokatie		bestaande mv hoogte	nieuwe mv hoogte	ophoging	funderingsmateriaal		gevel/huisnr.	
PS 22		-5,20m	-5,20m	0,00m	invullen			
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte	ok buis hoogte	diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-6,71m	-7,11m	Ø400				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-6,63m	-7,03m	Ø400				PVC
Riool nieuw (SW)	gemeente Capelle	-6,30m	-6,60m	Ø300				drainagetransportleiding in PP buis
Stadsverwarming	Eneco	-5,94m						
Water	Evides	-6,00m			ja			thv putnr 70130, binnen rioolsleuf *nw trace*
lokatie		bestaande mv hoogte	nieuwe mv hoogte	ophoging	funderingsmateriaal		gevel/huisnr.	
PS 23		-5,19m		5,19m	invullen			
type leiding	eigenaar	bk buis hoogte	ok buis hoogte	diam. buis	conflict ?	laagdikte fundering	ligging t.o.v. gevel/huisnr.	opmerking en *oplossing*
Riool bestaand (VW)	gemeente Capelle	-6,72m	-7,12m	Ø400				betonbuis
Riool nieuw (VW)	gemeente Capelle	-6,61m	-7,01m	Ø400				PVC
Riool nieuw (SW)	gemeente Capelle	-6,30m	-6,60m	Ø300				drainagetransportleiding in PP buis
Water	Evides	-6,00m			nee			