

7361.82.BF.N.003.a.PdG

30 december 2022

Notitie

Onderwerp:	Overzicht toegepaste bekabeling BMI PI Vught
Project:	PI Vught – Vervangen BMI
Projectnummer:	7361.82
Opdrachtgever:	Rijksvastgoedbedrijf
Datum:	30 december 2022
Opsteller:	Pim de Gooijer
Documentkenmerk:	7361.82.BF.N.003.a.PdG
Bijlage:	--
Paraaf:	



Inleiding

Naar aanleiding van een vraag die gesteld is in reactie op het bestek Vervangen BMI PI Vught met kenmerk 7361.82.BF.U.001.e.GvdV, d.d 28 oktober 2022 heeft Smits van Burgst beveiliging op basis van steekproef geïnterviewd welke typen bekabeling er voor de brandmeldinstallatie bij PI Vught zijn gebruikt. In onderstaande tabel is per gebouw aangegeven welke typen bekabeling er zijn aangetroffen.

Smits van Burgst **Beveiliging**

7361.82.BF.N.003.a.PdG

30 december 2022

Gebouw naam	Gebouw nummer	Type kabel	Aderdiameter	Afgeschermd	Opmerkingen
Unit 1	40 t/m 44	Draka 2802	2x2x0,8	Ja	rood/blauw en wit/wit samen
		TKF B2ca	4 x 0,8	Nee	Toegepast bij vergaderruimten in gebouw 42 Rd = (+), Gl = (-)
Unit 2	20 t/m 27	Draka 2702.100	2x1	Nee	
		Draka 2802	1x4 x 0,8	Ja	rd/gl en bw/gn samen
Unit 2-admin klein	70	Eldig-H JH(st)H mbzh	1x2x0,8	Ja	
Unit 3	30 t/m 37	Dynamic Y(St)Y-mb	1x2x1,5	Ja	
		Draka 2802	1x4 x 0,8	Ja	FB30/60
Unit 3 (Sport/ Arbeid)	38/ 72	Eldig-H JH(st)H mbzh	1x2x0,8	Ja	
Leefafdeling 4	71, 87 t/m 89, 105	Draka 2802	1x4 x 0,8	Ja	rd/gl en bw/gn samen
		Ascom Nira	2x1,5	Nee	
Unit 5	82	Buiten scope			
Unit 6	10 t/m 17	Draka 3002	2x2x0,8	Nee	
		Eldra JY(st)Ymb	2x2x0,8	Ja	
Unit 6 (Sport/ Arbeid)	18/ 73	Draka 2301	1x2x0,8		
		Eldig-H JH(st)H mbzh	1x2x0,8	Ja	

Smits van Burgst **Beveiliging**

7361.82.BF.N.003.a.PdG

30 december 2022

Unit 7	100 t/m 103	Ascom Nira	2x1,5	Nee	Ook t.b.v. ringlus modules sprinkler
		Draka 2802	1x4 x 0,8	Ja	rd/gl en bw/gn samen in BMC
Leefafdeling 8	81	Draka 2802	1x4 x 0,8	Ja	
		Ascom Nira	2x1,5	Nee	
Leefafdeling 9	60 t/m 67	Draka 2202.150	2x1,5	Nee	
Leefafdeling 9 (gebouw 68)	68	Draka 2202.150	2x1,5	Nee	
		Draka 2801.100	2x1	Ja	
Leefafdeling 9 (Visitatie/ Arbeid)	69	Draka 2202.150	2x1,5	Nee	
		Draka 2802	1x4 x 0,8	Ja	
Entree- en bruggebouw	50/ 51	Eldig-H JH(st)H mbzh	1x2x0,8	Ja	
		Draka 2801.100	2x1	Ja	
Adminstratie (groot)	80	Eldig JH(st)H	1x2x1	Ja	
		Eldig-H JH(st)H mbzh	1x2x0,8	Ja	
Arbeidscentrum (Metaal/ Boc)	90	Dynamic Y(St)Y-mb	1x2x1	Ja	
Arbeidscentrum (Hout/ Techniek)	91	Ascom Nira	2x1	Nee	
Arbeidscentrum (Admin/ TD)	92	Eldig-H JH(st)H mbzh	1x2x0,8	Ja	
		Ascom Nira	2x1	Nee	
		TKF JHH	2x1,5	Nee	

▼ Smits van Burgst

Beveiliging

7361.82.BF.N.003.a.PdG

30 december 2022

Arbeidscentrum (Admin/ BHV/ opslag)	93	Draka 2802	1x4 x 0,8	Ja	
		Ascom Nira	2x1	Nee	
Arbeidscentrum (Poedercoating)	95	Eldig-H JH(st)H mbzh	1x2x0,8	Ja	
Arbeidswinkel	Kavel D				