

2e Nota van Inlichtingen Levering tijdelijke huisvesting basisschool De Noord d.d. 17-08-2023

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	1e Nvl d.d. 10-07-2023 Vraag 18	Vloerniveau gelijk aan maaiveld	Bij vraag 18 geeft u 10-15 cm aan als overbrugbaar hoogte verschil. Bij vraag 22 word het 2 treden, het geen al gauw 30 cm is. Wilt u aangeven wat is toegestaan	De wens is zo min mogelijk hoogte verschil. Als één traprede niet mogelijk is ook dan een kindvriendelijke oplossing aanbieden. Bijvoorbeeld in de vorm van een bordes of hellingsbaan. Voorkomen moet worden dat kinderen er af worden geduwd en klem komen te zitten tussen trap en aangrenzend gebouw. Daarbij moet de oplossing uiteraard voldoen aan de wet- en regelgeving van vluchtroutes. De onderkant van het gebouw moet daarbij geheel afgesloten zijn waardoor een kind niet kan inkruipen of klemmen.
2	Algemeen	Ventilatie	Wilt u aangeven met hoeveel personen per ruime rekening moet worden gehouden.	Zie bijlage 1 voor de uitgangspunten
3	Algemeen	Brandscheiding	Kunt u aangeven wat de minimale afstand tot de diverse belendingen zijn. Dit om beter te beoordelen of en in welke mate brandwerendheid moet worden toegepast.	Dit hang er van af hoe dicht u de tijdelijke huisvesting bij de gemeentewerf gaat plaatsen. Graag willen we hierbij opmerken dat de hal achter de gemeentewerf gesloopt gaat worden. Dit deel is dus al weg als u de tijdelijke huisvesting gaat plaatsen. Zie ook bijlage 2.
4	1e Nvl d.d. 10-07-2023 Vraag 18		Op het moment dat de HWA's dienen te worden aangesloten, betekend dit dat er een kruipruimte onder het gebouw dient te worden voorzien waarin dit leidingwerk loopt (op afschot). Dit is op 2 manieren mogelijk: 1. Bouwput globaal 80cm uitgraven 2. Plaatsen op bestaande verharding waarbij verschil maaiveld bovenkant vloer globaal 80cm zal zijn. Gezien de relatief korte looptijd vragen wij u te heroverwegen om de HWA's op bestaande maaiveld te laten lozen zoals dat nu ook gebeurt. Als er voor optie 1 wordt gekozen, hoe om te gaan met uitkomende grond? En eventuele schoon grondverklaringen? Zoals eerder omschreven is ons advies om voor optie 2 te kiezen.	Als u op tekening aangeeft waar de HWA van de daken naar beneden komen dan zorgt de gemeente er voor dat ondergronds de kolleidingen klaar liggen om op aan te sluiten. Zo kunt u ook aangeven waar de DWA (vuil water van toiletten etc.) uit de units naar buiten komt en met welke diameter dan sluit de gemeente dit aan op het gemeenteriool.

Aanvullingen vanuit de aanbestedende dienst:

Nogmaals het overzicht van de gewijzigde planning, welke naar aanleiding vban de eerste nota van inlichtingen d.d. 10-07-2023 is vastgesteld. De planning is nu verder als volgt:
Donderdag 31 augustus uiterlijk om 12.00 uur = Offerte indienen.
Dinsdag 5 september = Voorgenomen gunning.
Dinsdag 26 september = Definitieve opdrachtverstrekking.

De volgende bijlagen zijn aan deze 2e nota van inlichtingen d.d. 17-08-2023 toegevoegd:
- Bijlage 1 uitgangspunt personen per ruimte tbv ventilatie
- Bijlage 2 sloop hal gemeentewerf