

Checklist onderhoud scheidingswand

Object	: Sporthal de Sluis	Afmetingen	: 30,7 x 7 mtr
Adres	: Sluisweg 2	Wandmateriaal	: 1.300 gr/m PVC kleur Paloma
Plaats	: 1616 RT HOOGKARSPEL	Uitvoering	: TRS 003/Halve banen
Telefoon	: 0228-563913	Constructie	: Hefstang
Contactpersoon	: Dhr. R. Wijsman	Telescoopkoven	: Nee
Garantieduur	: n.v.t.	Tribune Uitsparing	: Nee

	Omschrijving werkzaamheden	A*	B*	C*
1.	Bevestigingspunten scheidingswand aan de dakconstructie nazien. Zonodig naspannen of opnieuw lassen.	●		
2.	Onderdelen aandrijfmechanisme nazien. Lassen controleren en zonodig herstellen.	●		
3.	Aandrijfas controleren (diameter), zonodig beschadigde delen vervangen en koppelingen vernieuwen.	●		
4.	As-lagering nazien, losse lagerhuizen, kogellagers en lagerschalen vastzetten en/of vervangen.	●		
5.	Tribunecompensatie-inrichting nazien en zonodig herstellen.	—	—	—
6.	Indien aanwezig, omleid- en gewichtsrollen smeren of indien noodzakelijk vervangen door een nieuwe compensatie-inrichting	—	—	—
7.	Aandrijving type.....,Kw. T =/..... Controle op lekkage en eventueel ontluchting aanbrengen. Rem nazien. Schakelautomaat en eindschakelaars controleren.		●	
8.	Rondsel T = en kettingwiel T = van aandrijving controleren op slijtage en bevestiging.		●	
9.	Motorketting(en) op vervorming controleren, eventueel naspannen en zonodig vervangen.	●		
10.	9 stuks optrekbanden smal / breed controleren op aantal, bevestiging, vervorming en beschadigingen. Zonodig vervangen. Opwindtrommels / gaffels nazien.	●		
11.	Ophanglijst / ophangprofiel controleren en uitrichten.			●
12.	Ophangkettingen nazien. S-haken en sluitschakels controleren.			●
13.	Kettingen, tussenbanden of ringbevestiging nazien en zonodig vernieuwen. S-haken of popnagelverbindingen controleren.			●
14.	Alu-lijsten, staallijsten of kunststoflijsten nazien. Indien nodig richten of vernieuwen.			●
15.	Alle popnagelverbindingen controleren. Beschadigde nagels verwijderen.			●
16.	Hefstang op vervorming controleren, eventueel richten. Beschadigde delen vervangen.	●		
17.	Bevestigingspunten van de tussenbanden nazien en zonodig vernieuwen.			●
18.	Beschadigde roestbescherming herstellen.	●		
19.	Wandvlakmateriaal op beschadigingen controleren en zonodig kunstleder repareren.			●
20.	Sleutelschakelaar en drukknoppen controleren en zonodig defecte onderdelen uitwisselen.	●		
21.	Wandvlakken nastellen en uitrichten.			●
22.	Kettingwielen van de schakelautomaat nazien, eindschakelaars indien nodig nastellen.	●		
23.	Controleren van de valbeveiligingen en veiligheidscontacten.	●		
24.	Controleren van de voedings- en besturingsleidingen en de antenneschakelaars.		●	
25.	Indien aanwezig zijgeleiding controleren en zonodig nastellen.	—	—	—
* Kolom A = Zonder gebreken; Kolom B = Gebreken verholpen; Kolom C = Gebreken moeten verholpen worden				

Datum: 21 juni 2022

De Graaf en van Stijn BV
 Nieuwkoop

Tenzij door ons anders vermeld, geschiedt de levering Franco vóór of op uw terrein. Bij zendingen beneden de € 300,- (excl. B.T.W.) brengen wij voor verzend-, verpakings- en administratiekosten € 15,- in rekening. Op aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en leveringen van producten en diensten zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden, Algemene Servicevoorwaarden en Montagevoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunt u bij ons opvragen of bekijken op onze website www.trenomat.nl.