

Nota van Inlichtingen behorende bij de aanbesteding van het werk "Afkoppelen en reconstructie Maastrichterlaan" met kenmerk "BJ2604101102MIRP003F01"			
Datum: 28-05-2024			
Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
2	Bestekpost 542	Aangegeven staat "tot het aanbrengen van de betonbanden behoort tevens het pasmaken van de betonbanden d.m.v. zagen". Dit is niet kostenhomogeen. Kunt u een verrekenbare bestekpost (per stuk) toevoegen voor het pasmaken van betonbanden?	Nee, deze post wordt niet toegevoegd. Op basis van de bestekstekeningen is door de aannemer een inschatting te maken van het aantal pas te maken betonbanden.
3	Bestekpost 366310	Kunt u deze bestekpost wijzigen in een verrekenbare post?	Post wordt niet gewijzigd. Niet voor iedere renovatietechniek dan wel opstelpositie zijn werkzaamheden aan de putten noodzakelijk. Opdrachtgever kan deze inschatting niet maken.
4	Bestekpost 366210	Kunt u deze bestekpost wijzigen in een verrekenbare post?	Nee, deze post wordt niet gewijzigd. Uitvoering van inmeten wordt veelal gecombineerd met eventueel freeswerk vandaar dat uitsplitsing niet mogelijk is.
5	Bestekpost 364110 en 364210	Kunt u deze bestekpost wijzigen in een verrekenbare post?	Nee, deze post wordt niet gewijzigd. Op basis van de meegestuurde bijlage 8 is door de aannemer een inschatting te maken hoeveel tijd er nodig is voor het verwijderen van obstakels.
6	Bestekpost 363210	Kunt u deze bestekpost wijzigen in een verrekenbare post?	Nee, de aannemer bepaald in deze zelf hoe vaak hij deze inspectie uit wenst te voeren om te zien of de obstakels uit de leiding zijn. Mede afhankelijk van eigen freewerkzaamheden.
7	Bestekpost 362210 u/m 362220	Kunt u deze bestekpost wijzigen in een verrekenbare post?	Nee, de aannemer bepaald in deze zelf hoe vaak hij deze reiniging uit wenst te voeren. Mede afhankelijk van eigen freewerkzaamheden.
8	Bestekpost 283210	Wordt hier bedoeld "tussen put BU0005H en put BU0006H"? Kunt u deze bestekpost wijzigen in een verrekenbare post in m?	Ja, tussen put BU0005H en put BU0006H wordt bedoeld. De tekst wordt aangepast. Zie de bijgevoegde nota van inlichtingen voor de aangepaste bestekpost. De bestekpost wordt niet aangepast naar een verrekenbare post, bronbemaling is van toepassing tussen de hierboven genoemde putten.
9	Bestekposten 040010 u/m 040030	Zijn er door de opdrachtgever eisen gesteld aan de omlidingsroutes?	Er zijn geen eisen gesteld aan de omlidingsroute, wel zijn er een aantal aandachtputten zoals vrachtverkeer door Bunde, bereikbaarheid bedrijven (Meerstraat en Geulle), bereikbaarheid scholen. De omlidingsroute dient samen met de opdrachtgever opgesteld te worden.
10	Bestek deel 1 805	Er is geen fasering aangegeven. Kunnen we ervanuit gaan dat de fasering ter keuze van de aannemer is?	Fasering is ter keuze aannemer. Fasering dient ter goedkeuring voorgelegd te worden aan de opdrachtgever.
11	Aanbestedingsleidraad §4.3	Gevraagd wordt een "bereidheidsverklaring voor het afgeven van een bankgarantie ad 5% van de aanneemsom". Het is niet gebruikelijk om reeds bij inschrijving deze in te dienen. Tevens zijn er kosten verbonden aan een bereidheidsverklaring. Kunt u bovenstaande wijzigen naar "het overleggen van een onvoorwaardelijke bankgarantie ter zekerheidsstelling van 5% van de aanneemsom door de inschrijver die voor gunning in aanmerking komen (binnen 10 kalenderdagen na voorlopige gunning)?	Bereidheidsverklaring voor het afgeven van een bankgarantie ad 5% van de aanneemsom blijft van kracht. De inschrijver dien in aanmerking voor gunning dient deze binnen 10 kalenderdagen na voorlopige gunning te overleggen.
12	367150	er staat op tekening geen riool 800 mm wel een DN 1000. Bedoelt u deze? wat moeten we nu aanhouden	Zie de bijgevoegde inspectie, via link: https://corporateroot.sharepoint.com/:f:/s/Project-BJ2604/EpVzvBEus89Bm5NzhNkF6wBPWVrclcgurag/EKjkcmDA?e=XSrYZQ Betreft een DN800, deze aanhouden.
13	Bijlage te relinen strengen	streng 40/2265 naar 40/2241 kunnen wij niet vinden. Kunt u deze aangeven?	Zie de bijgevoegde tekening MRP Maastrichterlaan blad 2/2 .
14	Reliningswerken	Zijn de putafmetingen beschikbaar en kunnen we deze gegevens ontvangen? Als de putgegevens niet beschikbaar zijn mogen we dan uitgaan van een minimale afmeting van inwendig 80x80 cm?	Voor de afmetingen van de putten dient de aannemer zelf een inschatting te maken door de meegestuurde videobeelden te bekijken. Zie de bijgevoegde inspectie, via link: https://corporateroot.sharepoint.com/:f:/s/Project-BJ2604/EpVzvBEus89Bm5NzhNkF6wBPWVrclcgurag/EKjkcmDA?e=XSrYZQ
15	Reliningswerken	Betreft het een volwaterstelsel? Zo ja, kunt u aangeven welke strengen vol water staan?	U dient ervan uit te gaan dat de strengen onder normale omstandigheden teeglopen, behoudens lokale verzakkingen.
16	Reliningswerken	Zijn er een SUF- of RIB bestanden en inspectiebeelden van de inspecties beschikbaar?	Zie de bijgevoegde inspectie.
17	Reliningswerken	Is het te relinen riool een HWA riool?	Nee, een vuilwaterriool
18	Reliningswerken	Kunnen wij ervan uitgaan dat alle putten doorstroomputten zijn zonder zandvang?	Nee, u dient hiervoor de videobeelden bekijken. Zie de bijgevoegde inspectie.
19	Rioleringstekeningen	Putnummers van de te relinen strengen staan niet juist op de tekeningen. Kunt u deze aanpassen? Dit geldt ook voor het Parameterblad en de bijlage "te relinen strengen Maastrichterlaan"	Op het Parameterblad staan geen putnummers, Voor de putnummers staat 40/(PUTNUMMER). De putnummers staan juist op de bestekstekeningen. In het overzicht van de te relinen strengen gelden de onderstaande wijzigingen. - putnummer 40/2191 dient putnummer 40/3522 te zijn - putnummer 40/2215 dient putnummer 40/3524 te zijn
20	366110	Geen eenheid en hoeveelheid vermeld. Graag toevoegen	Er dient per diameter 1 sterkteberekening gemaakt te worden, dus 5 berekeningen. Er worden er ook slechts 5 verrekend. Eenheid en hoeveelheid worden toegevoegd. Zie de bijgevoegde nota van inlichtingen voor de aangepaste bestekpost.
21	160050	In bestek staat "verwijderen begroeiing" terwijl in de inschrijfstaat "verwijderen blokhaag" staat. Kunt u dit aanpassen naar "verwijderen begroeiing"?	Nee, dit blijft gehandhaafd. In de bestekspost staat ook blokhaag als karakter van de begroeiing aangeven.
22	150040	De hoeveelheid resultaatsverplichting ontbreekt. Kunt u deze toevoegen?	Ja, zie de bijgevoegde nota van inlichtingen voor de aangepaste bestekpost.
Aanpassingen aanbesteder			
1	351110, 351130	De onderstaande wijziging gelden voor de afmetingen van de prefab betonnen putten: - BP 351110: inwendige afmeting ø1250mm dient ø1200mm te zijn - BP: 351130: inwendige afmeting ø1800mm dient ø2000mm te zijn	zie de bijgevoegde nota van inlichtingen voor de aangepaste bestekposten.