

	B	C	D	E
1	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
2	Contract	Bestek - algemeen	Gegadigde heeft niet de juiste software om het bestek in .rsx-format te openen. Wilt u zo vriendelijk zijn het bestek in pdf-format te delen?	ja, dat gaan we doen
3	Inhoud	Bestekspost 551510	Aanbrengen straatbakstenen. Hoeveelheid leverantie ontbreekt. Graag aanpassen.	Dit gaan we aanpassen de l wordt een L
4	Inhoud	Bestekspost 550120	Aanbrengen straatlaag. Hoeveelheid leverantie ontbreekt. Graag aanpassen.	bij post 550120 wordt een L toegevoegd
5	Inhoud	345110	Aanbrengen putrand met deksel. Dienen de putranden via post 345130 geleverd te worden of toch in post 345110?	Leverantie in 345110 en 345120 is gewijzigd naar ter inlichting, bestekspost 345130 bevat nu de leverantie van de putranden.
6	Inhoud	Bestekspost 342010	Aanbrengen put van kunststof. Hoeveelheid leverantie ontbreekt. Graag aanpassen.	Leverantie wordt toegevoegd
7	Inhoud	Bestekspost 330510	Aanbrengen pp-buis. Hoeveelheid leverantie ontbreekt. Graag aanpassen.	Leverantie wordt toegevoegd
8	Inhoud	bestekspost 330410	Aanbrengen pp-buis. Hoeveelheid leverantie ontbreekt. Graag aanpassen.	Leverantie wordt toegevoegd
9	Inhoud	01 Tekeningen	In het bestek staan onder 01 tekeningen maar 4 stuks tekeningen vermeld. Dit komt niet overeen met de hoeveelheid die via Tenders is gepubliceerd. Graag aanpassen.	We hebben tekstuele wijziging in deel 2.1 toegevoegd.
10	Inhoud	10 Duurzame betonnen bestratingsmaterialen	Volgens het bestek op blz. 3 en 4 eindigt de overeenkomst met Struyk Verwo op 6 april 2025? Het werk dient echter op 28 november opgeleverd te worden. Kunt u uitleggen hoe wij hier als aannemer mee om moeten gaan?	Het inkoop contract wordt afgesloten met Struyk voor 6 april 2025, mocht er na deze datum een prijs verhoging plaatsvinden wordt dit verrekend.
11	Inhoud	83 Verkeersmaatregelen	Wij constateren dat in het bestek niet verrekenbare posten zijn opgenomen inzake het toepassen van verkeersmaatregelen. Deze verkeersmaatregelen zijn noodzakelijk om de verkeersveiligheid op en rondom uw werk te borgen. Door de aanbestedende dienst zijn geen verkeersplan en verkeerstekeningen beschikbaar gesteld. Het is daarmee voor ons een gok of de door ons beoogde invulling van de verkeersmaatregelen, wordt geaccepteerd door de opdrachtgever, de directie en vooral de wegbeheerder. In het kader daarvan hebben wij dan ook de volgende vragen: - Hoe wordt er in de uitvoering praktisch mee omgegaan als de door ons beoogde (gecalculeerde) verkeersmaatregelen niet afdoende blijken te zijn volgens de opdrachtgever, de directie en/of wegbeheerder? - Zou u het bestek in lijn willen (laten) brengen met het gestelde in artikel 62.17.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020? Dit houdt in dat er 4 opties zijn die van toepassing	Het werk is dermate inzichtelijk dat de aannemer de prijs voor de verkeersmaatregelen kan inschatten. In deel 3 is een nieuw artikel toegevoegd: 62.13.07 lid 03 "In afwijking van het gestelde in art. 62.17.03 lid 03 van de Standaard vindt de verrekening van het opstellen van de verkeerstekening(en) en het treffen van de tijdelijke verkeersmaatregelen plaats op de in het bestek opgenomen besteksposten.
12	Inhoud	910050 Nulmeting bomen.	Betreft de nulmeting enkel nieuw te planten bomen?	Nee, het gaat om de bestaande bomen die gehandhaafd worden
13	Inhoud	762160 Water geven bomen.	Uitgaande van 1 keer per week watergeven is uitzonderlijk vaak, normaliter wordt gerekend met 8 tot 12 beurten per groeiseizoen. Kan het aantal beurten gespecificeerd worden?	De aannemers kunnen uitgaan van 12 beurten per groeiseizoen. Het groeiseizoen loopt van april tot oktober.
14	Inhoud	762150 Onkruidvrij maken boomspiegel	In de post wordt gesproken over Kwaliteitsniveau A conform CROW, maar ook over frequentie. Dit is tegenstrijdig met elkaar. Graag aanpassen naar Beeldkwaliteit of frequentie."	De frequentie is 8 keer per groeiseizoen, met kwaliteitsniveau A willen we aangeven wat de kwaliteit dient te zijn van de handeling.
15	Inhoud	762150 Onkruidvrij maken boomspiegel	"Onkruidvrij maken boomspiegel, grootte ca. 5 m2 of meer. Kan hieraan een limiet worden gesteld?	ja 6,25 m2

	B	C	D	E
16	Inhoud	762120 Water geven beplanting, haag.	Uitgaande van 1 keer per week watergeven is uitzonderlijk vaak, normaliter wordt gerekend met 8 tot 12 beurten per groeiseizoen. Kan het aantal beurten gespecificeerd worden?	De aannemers kunnen uitgaan van 12 beurten per groeiseizoen. Het groeiseizoen loopt van april tot oktober.
17	Inhoud	762100 Onkruidvrij maken haagvoet	In de post wordt gesproken over Kwaliteitsniveau A conform CROW, maar ook over frequentie. Dit is tegenstrijdig met elkaar. Graag aanpassen naar Beeldkwaliteit of frequentie.	De frequentie is 8 keer per groeiseizoen, met kwaliteitsniveau A <i>willen we aangeven wat de kwaliteit dient te zijn van de handling.</i>
18	Inhoud	762070 Water geven beplanting, sierplantsoen	Uitgaande van 1 keer per week watergeven is uitzonderlijk vaak, normaliter wordt gerekend met 8 tot 12 beurten per groeiseizoen. Kan het aantal beurten gespecificeerd worden?	De aannemers kunnen uitgaan van 12 beurten per groeiseizoen. Het groeiseizoen loopt van april tot oktober.
19	Inhoud	762050 Onkruidvrij maken beplantingsvak	In de post wordt gesproken over Kwaliteitsniveau A conform CROW, maar ook over frequentie. Dit is tegenstrijdig met elkaar. Graag aanpassen naar Beeldkwaliteit of frequentie.	De frequentie is 8 keer per groeiseizoen, met kwaliteitsniveau A <i>willen we aangeven wat de kwaliteit dient te zijn van de handling.</i>
20	Inhoud	761080 Water geven bomen.	Uitgaande van 1 keer per week watergeven is uitzonderlijk vaak, normaliter wordt gerekend met 8 tot 12 beurten per groeiseizoen. Kan het aantal beurten gespecificeerd worden?	De aannemers kunnen uitgaan van 12 beurten per groeiseizoen. Het groeiseizoen loopt van april tot oktober.
21	Inhoud	761070 Onkruidvrij maken boomspiegel	In de post wordt gesproken over Kwaliteitsniveau A conform CROW, maar ook over frequentie. Dit is tegenstrijdig met elkaar. Graag aanpassen naar Beeldkwaliteit of frequentie.	De frequentie is 8 keer per groeiseizoen, met kwaliteitsniveau A <i>willen we aangeven wat de kwaliteit dient te zijn van de handling.</i>
22	Inhoud	761060 Water geven beplanting, haag.	Uitgaande van 1 keer per week watergeven is uitzonderlijk vaak, normaliter wordt gerekend met 8 tot 12 beurten per groeiseizoen. Kan het aantal beurten gespecificeerd worden?	De aannemers kunnen uitgaan van 12 beurten per groeiseizoen. Het groeiseizoen loopt van april tot oktober.
23	Inhoud	761040 Onkruidvrij maken haagvoet	In de post wordt gesproken over Kwaliteitsniveau A conform CROW, maar ook over frequentie. Dit is tegenstrijdig met elkaar. Graag aanpassen naar Beeldkwaliteit of frequentie.	De frequentie is 8 keer per groeiseizoen, met kwaliteitsniveau A <i>willen we aangeven wat de kwaliteit dient te zijn van de handling.</i>
24	Inhoud	761030 Water geven beplanting	Uitgaande van 1 keer per week watergeven is uitzonderlijk vaak, normaliter wordt gerekend met 8 tot 12 beurten per groeiseizoen. Kan het aantal beurten gespecificeerd worden?	De aannemers kunnen uitgaan van 12 beurten per groeiseizoen. Het groeiseizoen loopt van april tot oktober.
25	Inhoud	761010 Onkruidvrij maken beplantingsvak	In de post wordt gesproken over Kwaliteitsniveau A conform CROW, maar ook over frequentie. Dit is tegenstrijdig met elkaar. Graag aanpassen naar Beeldkwaliteit of frequentie.	De frequentie is 8 keer per groeiseizoen, met kwaliteitsniveau A <i>willen we aangeven wat de kwaliteit dient te zijn van de handling.</i>
26	Inhoud	740040 Leveren haagplantsoen Ligustrum ovalifolium	Maatvoering voor haagplantsoen in maat 40/50 C5 is niet gebruikelijk. Indien in plantseizoen aangeplant, kan wortelgoed worden toegepast. Kunnen we uitgaan van wortelgoed?	Ja, indien de haag wordt geplant in het plantseizoen.
27	Inhoud	740030 Leveren haagplantsoen Fagus sylvatica	Maatvoering voor haagplantsoen in maat 40/50 C5 is niet gebruikelijk. Indien in plantseizoen aangeplant, kan wortelgoed worden toegepast. Kunnen we uitgaan van wortelgoed?	Ja, indien de haag wordt geplant in het plantseizoen.
28	Inhoud	740020 Leveren haagplantsoen Carpinus betulus	Maatvoering voor haagplantsoen in maat 40/50 C5 is niet gebruikelijk. Indien in plantseizoen aangeplant, kan wortelgoed worden toegepast. Kunnen we uitgaan van wortelgoed?	Ja, indien de haag wordt geplant in het plantseizoen.
29	Inhoud	740010 Leveren haagplantsoen Acer campestre	Maatvoering voor haagplantsoen in maat 40/50 C5 is niet gebruikelijk. Indien in plantseizoen aangeplant, kan wortelgoed worden toegepast. Kunnen we uitgaan van wortelgoed?	Ja, indien de haag wordt geplant in het plantseizoen.
30	Inhoud	720040 Planten van sierplantsoen	720043, frezen tot 60cm diep. Plantvak wordt al gespit volgens post 720041. Wordt hier een ondiepe bewerking van max. 10cm bedoeld voor de toplaag?	Ja, het betreft hier de ondiepe bewerking van 10 centimeter.
31	Inhoud	720030 Planten Blokhaag	720033, frezen tot 60cm diep. Plantvak wordt al gespit volgens post 720031. Wordt hier een ondiepe bewerking van max. 10cm bedoeld voor de toplaag?	Ja, het betreft hier de ondiepe bewerking van 10 centimeter.

	B	C	D	E
32	Inhoud	720020 Planten haag	720023, frezen tot 60cm diep. Plantvak wordt al gespit volgens post 720021. Wordt hier een ondiepe bewerking van max. 10cm bedoeld voor de toplaag?	Ja, het betreft hier de ondiepe bewerking van 10 centimeter.
33	Inhoud	710030 Zaaïen bloemrijk mengsel	De leverantie ontbreekt. Graag aanpassen.	de leverantie wordt toegevoegd
34	Inhoud	710020 Zaaïen	De leverantie ontbreekt. Graag aanpassen.	de leverantie wordt toegevoegd
35	Inhoud	210310 Toepassen drukspreidende laag	De leverantie ontbreekt in deze bestekspost. Graag aanpassen.	de leverantie wordt toegevoegd
36	Inhoud	210120 Boombeschermende maatregelen	Hoelang is de verwachting dat de bemaling wordt toegepast? Het bemalingsadvies ontbreekt als bijlage.	Dat is afhankelijk van de planning van de aannemer. Er is geen bemalingsadvies.
37	Nazorg		Wij missen hier enige duidelijkheid. Een voorbeeld: Voor het onkruidvrij maken wordt zowel een beeldkwaliteit geëist, maar er is ook sprake van een frequentie van 8 rondes en deze zullen worden uitgevoerd op aanwijzing van de directie. Volgens ons zijn dit drie verschillende manieren om het werk uit te laten voeren. Met welke manier dienen wij rekening te houden met de inschrijving?	De frequentie is 8 keer per groeiseizoen, met kwaliteitsniveau A willen we aangeven wat de kwaliteit dient te zijn van de handeling.
38		740050 t/m 740070 Leveren sierplantsoen (vaste planten)	Mogen wij hier gewoon P9 toepassen?	Ja dat mag.
39		740010 t/m 740040 Leveren haagplantsoen	Dienen wij hier wortelgoed of of C5 aan te brengen?	Ja, wortelgoed indien de haag wordt geplant in het plantseizoen.
40		720044 Planten sierplantsoen	Hoeveelheid ter inlichting zijn 1.586 st, de plantlijst geeft 1.803 st aan, maar gebaseerd op de vierkante meter zijn het zelfs 1.901 st. Plus 1 Cornus mas die niet genoemd wordt in de bestekstekst. Wat aan te houden?	Hoeveelheden van de heesters worden aangepast in het bestek. Tevens is het plaatsen van de cornus mas toegevoegd.
41		720034 Planten haagplantsoen blokhaag	Hoeveelheden in de plantlijst kloppen niet per plantvak, ook is niet altijd duidelijk of het om haag (m1) of blokhaag (m2) gaat. Totale aantallen kloppen echter wel redelijk overeen met de in het bestek genoemde hoeveelheden. Wat aan te houden?	Aan de hand van het beplantingsplan en de plantlijst kunnen de aannemers lezen waar een haag en waar een blokhaag dient te komen.
42		720024 Planten haagplantsoen	Hoeveelheden in de plantlijst kloppen niet per plantvak, ook is niet altijd duidelijk of het om haag (m1) of blokhaag (m2) gaat. Totale aantallen kloppen echter wel redelijk overeen met de in het bestek genoemde hoeveelheden. Wat aan te houden?	Aan de hand van het beplantingsplan en de plantlijst kunnen de aannemers lezen waar een haag en waar een blokhaag dient te komen.
43		710030 Zaaïen bloemrijk mengsel	Hoeveelheid in het bestek is 0,2 kg/100 m2. In de plantlijst (GAm2303-R01 d1.0 plantlijst.pdf) zijn de hoeveelheden per vak berekend met 0,1 kg per 100 m2.	dit moet 0,2 kg/100 m2 zijn
44	bestek	Bestekpost 551510	Welke dikte moeten wij aanhouden? de KK80 A4-12 of de KK70 A4-12	KK80 A412, inderdaad 80mm dik.
45	Bestek		Bestekspost 762160; Moet resultaatsverplichting geen 8 maal 43 = 344m2 zijn	Bestekspost 762160 is aangepast, de resultaatsverplichting is 12 x 43 = 516 stuks
46	Bestek		Bestekspost 762150; Moet resultaatsverplichting geen 8 maal 43 = 344m2 zijn	Correct, bestekspost 762150 is aangepast naar 344 stuks.
47	Bestek		Bestekspost 762120; Voor welke periode?	Van april tot oktober 12 keer.
48	Bestek		Bestekspost 762110; Moet resultaatsverplichting geen 8 maal 70+350 = 3360m2 zijn	Nee deze moet zijn 400 x 8 = 3.200 m2
49	Bestek		Bestekspost 762100; Moet resultaatsverplichting geen 8 maal 70+350 = 3360m2 zijn	Nee dit moet zijn 400 x 8 = 3.200 m2
50	Bestek		Bestekspost 762090; Moet resultaatsverplichting geen 8 maal 70+350 = 3360m2 zijn	Nee, het betreft inboet. Het blijft 148 stuks.
51	Bestek		Bestekspost 762070; Voor welke periode?	Van april tot oktober 12 keer.

	B	C	D	E
52	Bestek		Bestekspost 762060; Moet resultaatsverplichting niet zijn 8 maal 340 = 2720 zijn	bestekspost 762060 is aangepast naar 2720 m2.
53	Bestek		Bestekspost 762050; Moet resultaatsverplichting niet zijn 8 maal 340 = 2720 zijn	bestekspost 762050 is aangepast naar 2720 m2.
54	Bestek		Bestekspost 762010; 1 groeiseizoen? 16 keer maaien?	Correct, van april tot en met oktober uitgaan van 16x maaien.
55	Bestek		Bestekspost 761040; Moet resultaatsverplichting geen 8 maal 70+350 = 3360m2 zijn	het betreft 400 m2 x 8 = 3.200 m2, bestekspost is aangepast
56	Bestek		Bestekspost 761010; Moet resultaatsverplichting geen 8 maal 340m2 = 2720m2 zijn	Bestekspost 761010 is aangepast gerekend met 350m2 8 keer per groeiseizoen = 2.800 m2
57	Bestek		Bestekspost 730015 Hoeveelheid boompalen lijkt niet juist	Het aantal boompalen van 86 is correct.
58	Bestek		Bestekspost 730014; 200 gram per boom?	Ja correct, het is circa 200 gram per boom.
59	Bestek		Bestekspost 730013; Er staat 6 kg/100 m2. Dit moet zijn 6 m3/100m2. Graag aanpassen.	Nee, de hoeveelheid blijft 0,06 kilo per boom.
60	Bestek		Bestekspost 74 / 75; Hoeveelheden betreft leveranties verschillen tussen bestek en plantlijst. Welke hoeveelheden zijn leidend?	De plantlijst is leidend
61	Bestek		Bestekspost 710020 / 710030; Betreft het hier een leverantie of wordt het ter beschikking gesteld?	de leverantie wordt toegevoegd
62	Bestek		Bestekspost 265110; Op tekening te herleiden? Hoe dicht op K&L? Op rand ontgraving?	Op tekening GAM2303-403 staan de K&L en de bestaande bomen weergegeven. Het worteldoek dient 0,25 afstand te hebben ten opzichte van de K&L.
63	Bestek		Bestekspost 265110 Te herleiden beplantingsplan? I of Leveren	Bestekspost 265110 wordt niet aangepast, leverantie zit erin.
64	Bestek		Bestekspost 264020; 86 m1 buis lijkt mij weinig, kan geen detail vinden	De hoeveelheden worden aangepast naar 5 meter per boom.
65	Bestek		Bestekspost 264010; Verwijzing naar beplantingsplan, maar ik zie hier zo geen informatie? 40m3 en 2m3 per boom, dus voor 20 bomen?	Hoeveelheden te ontgraven zijn aangepast.
66	Bestek		Bestekspost 720030; Er wordt hier gerekend met haagplantsoen in pot. Gezien het tijdstip van aanplanten (november 2025) is het goedkoper om met wortelgoed te rekenen. Kunt u dat aanpassen?	Wortelgoed mag gebruikt worden in het plantseizoen.
67	Bestek		Bestekspost 720020; Er wordt hier gerekend met haagplantsoen in pot. Gezien het tijdstip van aanplanten (november 2025) is het goedkoper om met wortelgoed te rekenen. Kunt u dat aanpassen?	Wortelgoed mag gebruikt worden in het plantseizoen.
68	Bestek		In deel 3 01 10 02 lid 06 verwijst u naar vervallen regelgeving. Per 01-01-2024 is de omgevingswet een feit en daarmee waterschapsverordeningen en de keur komen te vervallen.	Uw constatering is juist, u dient zich echter wel aan de huidige omgevingswet te houden.
69	Bestek-bemaling		"In post 312120 schrijft u: ""De in het bemalingsadvies verwoorde eisen uitwerken in een bemalingsplan"". Dit bemalingsadvies is geen onderdeel van het contract. Ook in artikel 04 van algemene gegevens staat geen advies bij de bijlagen van het bestek. Kunt u dit advies met gegadigde delen? "	Bestekspost 312120 wordt aangepast, u dient zelf een bemalingsadvies op te stellen.
70	Bestek		In Bestekpostnummer 312211 staat bij geschatte tijdsduur ca. "@ " weken. Kunt u aangeven met hoeveel weken gegadigde rekening dient te houden?	Tijdsduur van de bemaling is aan de aannemer. Aan de hand van de m1 riolering gaan we uit van minder dan 6 maanden
71	Tekening en ondergronds		De legenda van tekening doet vermoeden dan betonbuizen van PVC zijn. Kunt u bevestigen dat u voor het HWA en VW-riool een betonnen riool bedoelt?	Ja, het HWA- en DWA- hoofdriool bestaat in zijn geheel uit beton.

	B	C	D	E
72	Realisatie algemeen		Indien er wel een depotterrein is, maar nog geen bouwaansluiting aanwezig is (in de omgeving) van het projectgebied. Wilt u dan zo vriendelijk zijn nog tijdens deze aanbestedingsprocedure een aanvraag te doen voor een 3x80A aansluiting in mijnaansluiting.nl.	Dit is aan de aannemer, de aannemer wordt hierin niet door de gemeente voorzien.
73	Realisatie algemeen		Is er een depotterrein beschikbaar dat gebruikt kan worden door gegadigd? Zo ja, waar bevindt deze zich?	Het gemeentelijk gronddepot Nijkerkerstraat is vermeld in het bestek.
74	MKI rekensheet		544310 is in het bestek geen 130/150x250, maar een 50/200x200. Kunt u de rekenstaat aanpassen	De rekenstaat wordt niet meer aangepast, u kunt de huidige rekenstaat gebruiken.
75	MKI rekensheet		531010 is in het bestek geen 80x200, maar een 60x200. Kunt u de rekenstaat aanpassen?	De rekenstaat wordt niet meer aangepast, u kunt de huidige rekenstaat gebruiken.
76	Vraag 7 Nota 1		"Kunt u gegadigde een einddatum van deze werkzaamheden geven, zodat hier rekening mee kan worden gehouden in de planning? Indien deze datum onbekend is stelt gegadigde voor als fictieve datum 30-11-2024 aan te houden voor de planning."	De einddatum is 28 november 2025, zie deel 01, tijdsbepaling.
77	Vraag 5 Nota 1		Bedoelt u het LS-netwerk van Liander of de LD-leiding van Stedin?	Het is het LS-netwerk.
78	Vooronderzoeken		Kan opdrachtgever bevestigen dat alle benodigde vooronderzoeken, ecologie, archeologie en NGE - zijn uitgevoerd? Zo ja, wilt u deze delen?	Ja, deze documenten worden gedeeld na het verlenen van de opdracht. Het gebied is niet verdacht m.b.t. archeologie en NGE.
79	Deel 3 art 01 08		In artikel 01 08 01 t/m 01 08 05 worden diverse bijdragen verlangd dan wel uitgesloten. Het e.e.a. komt niet overeen met de bijdragen onder posten 960010 / 960020 van het bestek. Kunt u dit artikel in lijn brengen met het bestek?	Artikel 01 08 03 en 01 08 04 en 01 08 05 worden verwijderd
80	Bestekspost 621110		Er wordt in deze post gesproken over zowel wegenreus als thermoplast. Welk materiaal wil OG toegepast hebben?	thermoplast.
81	Stelpost 950050		De stelpost heeft een omvang van 1 euro. Dit lijkt niet juist.	stelpost is 5000 euro
82	Bestekspost 550120		Dient dit materiaal ook geleverd te worden? Kunt u de samenstelling van dit substraat vermelden in het bestek?	substraat Leverancier: Terraviva o.g.
83	Bestekspost 562210		In het bestek staat dat er halve tegels met een dikte van 60mm moeten worden geleverd. Moet dit niet 45mm dik zijn?	correct, bestekspost 562210 is aangepast
84	bestekspost 551510		Dienen deze stenen ook geleverd te worden? Of worden deze ter beschikking gesteld?	Deze stenen dienen ook geleverd te worden, bestekspost is aangepast
85	Bestekspost 342010		Dienen deze putten + afdekplaten ook geleverd te worden? Zo ja, kunt u de hoogte van deze putten aangeven? Waar zijn deze gesitueerd?	Bestekspost 342010 is aangepast, situering zie tekening
86	bestekspost 264610		Dient dit bomenzand ook geleverd te worden? Dan graag de leverantie toevoegen aan de bestekspost.	bestekspost 264610 is gewijzigd, bestekspost 264610 is gewijzigd, leverantie is toegevoegd