



optie om werkvak in 2 te verdelen om de bestaande boederijen beter bereikbaar te kunnen houden.

fietzers via Breeveld omleiden

fietzers geen doorgang

fietzers geen doorgang

fietzers via Haanwijk en Breeveld

Aanbrengen bebording voor omleiding. Omleiden via de Potterskade.

- Frezen deklaag en aansluitingen
- ontgraven uitbreiding asfaltverharding
- aanbrengen funderingslaag uitbreiding
- aanbrengen nieuwe asfaltlagen
- aanbrengen deklaag asfalt
- nieuw aanbrengen markering

werkzaamheden ca. 3-4 weken

Rekening houden met bestaande boederijen. Deze dienen bereikbaar gehouden te worden (kan steeds maar via 1 zijde).