

Principeschema plaatsingsproces

Werkzaamheden	Wie	Wanneer
Gereedmaken werkterrein + plaatsen tijdelijke inzamelvoorziening, inclusief afzetten parkeerplekken	ON Plaatsing	2 werkdagen voor aanvang opbreekwerkzaamheden t.b.v. bijv. K&L werkzaamheden, bronnering etc.
Demontage en afvoeren staal + trekken put (indien van toepassing)	ON Plaatsing	
Aangeven exacte locatie leverantie betonput	ON Plaatsing	2 werkdagen voor aanvang plaatsing betonput
Leverantie betonput (indien perscontainer tevens putkast)	ON Leverantie	1 werkdag voor plaatsing betonput maar niet voor 10u i.v.m. leefbaarheid
Plaatsing betonput (indien perscontainer tevens putkast)	ON Plaatsing	conform overeengekomen Uitvoeringsplanning definitief
Leverantie staal	ON Leverantie	op de dag van afmontage
Afmontage staal	ON Leverantie	binnen 1 werkdag na plaatsing betonput gereed
Bestratingswerkzaamheden	ON Plaatsing	afronden binnen max 1 werkdag na afmontage
Opleverkeuring	ON Leverantie	binnen 4u na straatwerk gereed
Herstelperiode na afkeur	ON Leverantie	binnen 24u na opleverkeuring
Opruimen werkterrein + afvoeren tijdelijke inzamelvoorziening	ON Plaatsing	direct na goedkeuring keuring
Locatie/containers beschikbaar voor gebruik	ON Leverantie	direct na opleverkeuring/ herstelperiode na afkeur

ON = Opdrachtnemer

De werkzaamheden van de ON Leverantie worden gedaan vanuit het raamcontract AI2019-0056 door de betreffende leverancier, of namens de betreffende leverancier. Het staat partijen vrij om onderlinge afspraken te maken hierin om de efficiëntie te verbeteren, met behoud en borging van de kwaliteitseisen en verplichtingen.