

Ref. Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Kerncompetentie 3	De kerncompetentie 3 stelt dat de inschrijver moet aantonen ervaring te hebben met het aanbrengen van elementenverharding van straatbakstenen in een stads- of dorpskern, met een minimale omvang van 7.500 m². In onze optiek is deze eis disproportioneel. Het verwerken van gebakken straatbakstenen is qua uitvoeringswijze en technische competenties nagenoeg gelijk aan het verwerken van betonnen elementen. Alleen natuursteen vereist een wezenlijk andere aanpak. De gevraagde ervaring met uitsluitend straatbakstenen lijkt ons daarom een onnodige beperking van de mededinging, terwijl de technische bekwaamheid van een aannemer ook kan worden aangetoond met andere soorten elementenverharding. Wij verzoeken u dan ook de eis aan te passen naar “elementenverharding (gebakken of betonnen)”, zodat relevante ervaring met het aanbrengen van elementenverharding – los van het specifieke materiaal – volstaat. Hiermee wordt het doel van de eis (het toetsen van technische bekwaamheid) gewaarborgd, terwijl tevens de mededinging op proportionele wijze wordt bevorderd. Kunt u hiermee instemmen en de eis aanpassen?	De kerncompetentie wordt aangepast naar elementenverharding (straatbakstenen en betonstraatstenen)
2	Bestekpost 661060	Kunt u deze bestekpost wijzigen in een verrekenbare hoeveelheid?	Bestekspost handhaven.
3	Bestekpost 362010	Kunt u op tekening aangeven waar de betonnen schotten gewenst en de afmeting op een detailtekening aangeven?	Op de verhardingstekening worden de betonschotten opgenomen in de legenda.
4	Bestekpost 202010	Aangegeven wordt ca. 4 fases. Dit staat echter verder nergens omschreven. Kunt u deze fasering op tekening aangeven?	Zoals in deel 3 omschreven is de subfasering aan de aannemer. Uitgangspunt is 4 fases.
5	Bestekpost 115490	Betreft het hier materiaal dat niet voldoet als een niet vormgegeven bouwstof waardoor deze milieu hygiënisch niet toepasbaar is?	Het is een niet vormgegeven bouwstof, maar voldoet niet aan de eisen. Dus zal afgevoerd moeten worden naar een erkend verwerker. MWB staat voor Maximale Waarde Bouwstoffen. Bestekspost aanpassen (verontreinigd).
6	Bestekpost 113330 en 113340	Aangegeven staat “teerhoudend asfalt” terwijl er wordt verwezen naar een separate bestekpost t.b.v. vervoeren zijnde teervrij. Kunt u dit controleren?	Moet frezen van teervrij asfalt zijn, bestekspost aanpassen.
7	Bestekpost 102010	Aangegeven wordt ca. 10 fases. Dit staat echter verder nergens omschreven. Kunt u deze fasering op tekening aangeven?	Zoals in deel 3 omschreven is de subfasering aan de aannemer. Uitgangspunt is 10 fases.
8	Aanbestedingsleidraad §4.3 B punt 4 Groenkeurcertificaat	De inschrijver (of onderaannemer) dient te beschikken over een geldig groenkeurcertificaat. Kunt u deze eis laten vervallen daar de civiele hoofdaannemer normaliter niet beschikbaar over een dergelijk certificaat?	In bestek wordt de eis gehandhaafd, in leidraad komt deze te vervallen. De partij die de werkzaamheden t.b.v. groenvoorzieningen uitvoert moet certificaat hebben.
9	BRL Groencertificaat	De inschrijver (of onderaannemer) dient te beschikken over een geldig groenkeurcertificaat. Kunt u deze eis laten vervallen daar de civiele hoofdaannemer normaliter niet beschikbaar over een dergelijk certificaat?	In bestek wordt de eis gehandhaafd, in leidraad komt deze te vervallen. De partij die de werkzaamheden t.b.v. groenvoorzieningen uitvoert moet certificaat hebben.
10	SROI Invulling	Conform deel III, 01.26.02-01 verplicht u ons om 5% van de opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return. Deze eis is buitenproportioneel en niet invulbaar ! Verzoek om deze eis te laten vervallen.	Aanpassen naar 2%.
11	BEstekpost 333420	In genoemde kunststofput zijn 2 aansluitingen pvc Ø250. Dient het rooster binnen in de put geplaatst te worden? Kunt u een detail hiervan aangeven?	Rooster dient gesplaatst te worden tegen de buitenwand van de put in de buffer. Dit is aangegeven op tekening (Dwarspofiel 54). Bestekspost aanpassen.
12	Bestekpost 333410	In genoemde kunststofput zijn 2 aansluitingen pvc Ø250. De afsluiter heeft maat Ø500 t.b.v. vlakke betonwand. Dit is onmogelijk. Kunt u dit controleren en de juiste afsluiter omschrijven?	Onjuiste afsluiter in bestek, bestekspost aanpassen.
13	Bestekpost 831010	Hierin staat beschreven dat deze lichtmasten van de leverancier strada prolighet moet zijn maar deze leverancier levert alleen maar armaturen. Zou de opdrachtgever kunnen aangeven welke lichtmast er gewenst is van welke leverancier en kleur en indien mogelijk artikelnummer.	Aanbrengen van de lichtmasten is door derden.
14	Bestekposten 116510 t/m 116540	Totaal 402m1 bestaand riool verwijderen. 135m1 Riool opbreken omdat deze nieuw hoofdriool kruist Overige meters kunnen mijn inziens gevuld worden met hardschuim. Minder risico's op schade aan kabels/leidingen etc.	Bestekspost handhaven.
15	Bestekposten 116370 t/m 116410	Putten slopen tot 1m +/- MV , toch meer dan voldoen ?	Bestekspost handhaven.
16	Bestekpost 152170	Te leveren straatbakstenen is niet correct. Het betreft hier dikformaten.	Bestekspost aanpassen.
17	152520	Moeten deze tegels ook geleverd worden ?	Levering toevoegen.
18	Bestekposten 154110, 154120, 154130, 254110, 254120, 254130, 354110, 354120, 354210	Volgens besteksomschrijving Straatbakstenen: standaard keiformaat maar bij product staat NERO DF Moeten het nu keiformaten zijn of dikformaten?	Bestekspost aanpassen.
19	Straatbakstenen KK Oliva	Er worden in diverse posten straatbakstenen Oliva Keiformaat gevraagd. De voorgeschreven leverancier geeft echter aan dat deze niet in Keiformaat bestaan. Kan OG aangeven wat ON dient aan te houden? (leverancier biedt hiervoor Mastiek aan)	Inritconstructie 7 strek SBS DF Oliva. Besteksposten aanpassen.
20	Watergeven	In het bestek is geen watergeven opgenomen voor heesters en hagen. Kan hiervoor een bestekspost worden opgenomen?	De aannemer is vanuit nazorg verantwoordelijk voor het aanslaan van de beplanting. Hier hoort water geven bij. Stelpost opnemen.
21	Bestek posten 12 Grondwerk, 22 Grondwerk en 32 Grondwerk	U formuleert dat er rekening gehouden moet worden met een lagere productie a.g.v. Ontplobbare Oorlogsresten en verwijst naar bijlage 8. Wij wijzen u erop dat in bijlage 8 slechts een beperkt gedeelte van het werkterrein als verdacht wordt aangemerkt. Het grootste gedeelte van het werkterrein is onverdacht. Wij gaan er van uit dat er alleen rekening gehouden hoeft te worden met een lagere productie a.g.v. Ontplobbare Oorlogsresten in het als verdacht aangemerkte gebied. Is dit juist?	Met lagere productie alleen rekening houden in verdacht gebied (OV-overstappunt).
22	Bestek posten 12 Grondwerk, 22 Grondwerk en 32 Grondwerk	Binnen het onverdachte gebied kan, net als overal in Nederland, sprake zijn van toeval vondst van ontplobbare oorlogsresten. Wij merken een toeval vondst aan als een onvoorziene gebeurtenis waarbij stagnatie en/of kosten voor verrekening in aanmerking komen. Is dit juist?	Juist.
23	Bestek post 610010 Opstellen projectplan	U vraagt een projectplan t.p.v. ongeroerde grond binnen het gehele werkgebied. Er is echter maar één deellocatie die verdacht is op aanwezigheid van Ontplobbare Oorlogsresten (OO). Wij gaan er van uit dat u bedoelt dat het projectplan moet worden opgesteld voor het verdachte gebied. Is dit juist?	Ja, alleen voor dit gebied. Voor overig deel dient een projectinstructie gegeven te worden, e.e.a. conform bijlage 8.

24	Bestek post 610020 (Non-) realtime oppervlakedetectie CE	Omschreven is terreintype: asfaltverharding cq. bestrating. Hoeft het gebied waar het parkeerterrein wordt gerealiseerd (onverhard/grasland) niet te worden onderzocht?	Bestekspost aanpassen.
25	Bestek post 610030 Opstellen proces-verbaal van oplevering	U vraagt verklaring van vrijgave explosieven. Wij wijzen u erop dat om een vrijgave te kunnen maken er mogelijk nadere opsporing moet worden uitgevoerd ten gevolge van de resultaten van het detectieonderzoek (post 610020). Deze nadere opsporingswerkzaamheden zijn niet omschreven in het bestek en de omvang daarvan wordt pas duidelijk nadat het detectieonderzoek is uitgevoerd. Wij verzoeken u hiervoor een stelpost op te nemen.	Indien er nadere opsporing nodig is vind verrekening plaats.
26	Tussenlagen AC 16	Er wordt tbv de tussenlagen een AC 16 gevraagd met een dikte van 60mm. Dit is te dik voor een AC 16, het is kwalitatief beter hiervoor een AC 22 toe te passen. Is OG bereidt de posten tussenlagen aan te passen naar AC 22?	Bestekspost aanpassen.
27	SMA-NL A	Tbv de deklagen wordt een SMA-NL A gevraagd. SMA-NL 11 A wordt uit de standaard RAW 2025 gehaald ivm mindere kwaliteit tov SMA-NL 11B. Kan OG de deklaag SMA aanpassen naar SMA-NL 11B?	SMA-NL 11 B toepassen. Besteksposten aanpassen.
28	Straatbakstenen Nero DF	Bij de posten waar straatbakstenen Nero DF toegepast worden klopt ons inzien de hoeveelheid ter inlichting niet. Kan OG dit controleren en aanpassen?	Besteksposten aanpassen.
29	Artikel 01 04 02 lid 01 - Indexeringsregeling	Gezien de verwachte duur van het werk en de mogelijke fluctuaties in prijsniveaus gedurende deze periode, is er geen inschatting te maken van de prijsstijgingen 2026/2027. Kunt u de risicoregeling van toepassing verklaren?	Risicoregeling wordt niet van toepassing verklaard.
30	Verkeersmaatregelen	Bij dit bestek is wel een verkeersplan aangeleverd (bepaling 01.13.07 bestek i.c.m. bijlage 16), maar er zijn geen verkeerstekeningen aangeleverd. Artikel 62.17.03 lid 2 van de Standaard RAW bepalingen 2020 (zoals van toepassing verklaard in artikel 01 01 01 van het bestek) is hier dus van toepassing. Opgenomen posten 101, 103, 104, 105, 106, 201, 203, 204, 205, 206, 304 en 306 zijn niet in lijn met deze RAW-bepalingen en zijn voor inschrijver(s) niet eenduidig af te prijzen. Er kunnen grote interpretatieverschillen ontstaan m.b.t. bijvoorbeeld wel of niet aanbrengen en verwijderen van tijdelijke VRI-materialen, voertuigkerende geleidebarrier, hoeveelheid omleidingsborden, tijdelijke markering en/of de hoeveelheid verkeersregelaars. Daarnaast kan het niet uw bedoeling zijn dat de veiligheid, voor weggebruikers, maar zeker ook voor onze medewerkers, in de concurrentiesfeer belandt. De keuze voor (met name) niet verrekenbare europosten versterkt dit effect ons inziens. Zou u daarom, in lijn met deze bepaling artikel 62.17.03 lid 2, de posten 101, 103, 104, 105, 106, 201, 203, 204, 205, 206, 304 en 306 kunnen laten vervallen en een stelpost opnemen voor het treffen van de benodigde verkeersmaatregelen?	Besteksposten handhaven. De wegvakken worden volledig afgesloten. De hoofdomleidingen zijn aangegeven en hier zijn de hoeveelheden tekstborden en pijlborden aan toegevoegd.
31	Bestek posten 136020/30, 236020/30, 337020/30	Wij verzoeken OG een maatgevend debiet op te geven waar alle inschrijvers rekening mee dienen te houden zodat alle inschrijvers hetzelfde uitgangspunt hanteren.	Bestekspost handhaven.
32	NV-bouwstof	In diverse posten wordt gesproken over NV-Bouwstof < MWB danwel > MWB. Kan OG aangeven wat hiermee bedoeld wordt?	Een NV-bouwstof < MWB voldoet aan de eisen. Een NV-bouwstof > MWB voldoet niet aan de eisen. Dus zal afgevoerd moeten worden naar een erkend verwerker. MWB staat voor Maximale Waarde Bouwstoffen. Bestekspost aanpassen (verontreinigd).
33	Milieuhygiënische onderzoek	Is het mogelijk om de informatie uit het milieuhygiënische onderzoek digitaal aangeleverd te krijgen?	Overige digitale bestanden zijn niet beschikbaar.
34	Bijlage 14	In het bestek wordt verwezen naar bijlage 14. Deze ontbreekt echter in de aangeleverde stukken. Kan deze alsnog worden verstrekt?	Deze bijlage was toegevoegd.
35	Bestek posten 128 en 229	In besteksposten 128 en 229 wordt gesproken van het uitvoeren van de werkzaamheden door een BRL7000 gecertificeerd bedrijf. Echter in posten 128210 en 229210 en wordt gesproken van klasse Industrie grond waar de BRL-verplichtingen niet van toepassing zijn. Worden hier de verontreinigingen bedoelt ter plaatse van Vroenhof nr. 100 en Vroenhof nr. 42 zoals aangegeven in het onderzoek van Aelmans?	Besteksposten aanpassen.
36	BRL7000	In het bestek wordt gesproken van het uitvoeren van de bepaalde graafwerkzaamheden in BRL-7000 verplichtingen. Kunnen er aparte posten worden opgenomen voor de verplichtingen die voortvloeien uit de BRL-7000 (o.a. opstellen uitvoeringsplan, aanwezigheid KVP-er tijdens sanering)	Deze werkzaamheden vallen onder bestekspost 128110 en 229110.
37	BRL6000	De graafwerkzaamheden in de sterk verontreinigde grond dienen onder BRL-6000 verplichtingen te worden uitgevoerd. Kunnen er aparte posten worden opgenomen voor de verplichtingen die voortvloeien uit de BRL-6000 (o.a. inzet van MKB)	Begeleiding wordt geregeld door gemeente.
38	Bestekpost 156010	Aantal ton klopt niet, moet 45 ton zijn i.p.v. 56,25 ton. Formule niet juist.	Bestekspost aanpassen.