

Plan van aanpak 'Vervangen en herstellen van oeverbeschoeiing langs het Pekelder Hoofddiep'.

Toelichting notitie

Deze notitie vormt een toelichting op de RAW raamovereenkomst 'Vervangen en herstellen van oeverbeschoeiing langs het Pekelder Hoofddiep' met nummer Sw51027893-1 en bijbehorende tekeningen en bijlagen.

De aanvraag voor de benodigde vergunning is bij het waterschap Hunze en Aa's ingediend met DSO-verzoeknummer: 2025080600834. Op dinsdag 29-07-2025 heeft hierover vooroverleg plaatsgevonden tussen Sweco en dhr. Bart Lammers van het waterschap.

Werkzaamheden en scope

De gemeente is voornemens een deel van de bestaande houten beschoeiing langs het Pekelder Hoofddiep te vervangen door een verankerde beschoeiing van kunststof schotten op houten palen. Het betreft een scope van in totaal een lengte van 8.0 km aan weerszijden van het Pekelder Hoofddiep. In de aanbesteding is rekening gehouden de scope uit te kunnen breiden naar een totaal van 12.0 km.

De opbouw van de nieuwe constructie is als volgt:

- Houten palen, diameter 150 mm, lengte 5.0 m
- Kunststof damplanken, type Prolock Omega of gelijkwaardig, lengte variabel
- Verankering van stalen klpankers
- Dubbele houten gording afm. 120x150 mm
- Afwerken met een houten dekplank

Plan van aanpak

Bij de uitvoering van het werk wordt rekening gehouden met onderstaande zaken. Een en ander is ook toegelicht en overlegd met het waterschap tijdens het vooroverleg.

- De bestaande beschoeiing wordt zo goed als mogelijk verwijderd. De nieuwe beschoeiing wordt op dezelfde locatie aangebracht als de bestaande. Het wateroppervlak wordt niet versmald door het vervangen van de beschoeiing. Indien het niet mogelijk is om de nieuwe beschoeiing op exact dezelfde locatie terug te plaatsen, dient in overleg te worden bepaald of het mogelijk is de nieuwe beschoeiing voor de bestaande te plaatsen. Zie contactgegevens onderaan dit werkplan.
- Er wordt maximaal een dagproductie aan bestaande beschoeiing verwijderd en nieuwe teruggeplaatst.
- Voor het aanbrengen van de gording en verankering, en voor het verwijderen van de oude ankerstangen, is het noodzakelijk een kleine ontlastsleuf te graven in het talud achter de beschoeiing.
- De werkzaamheden vinden plaats vanaf het water. Hiervoor wordt door de aannemer een melding 'werken vanaf het water' gedaan.
- Het huidige bodemprofiel wordt gehandhaafd. Er wordt niet gegraven in het onderwatertalud.
- De bovenkant van de nieuwe beschoeiing wordt op dezelfde hoogte geplaatst als de bestaande beschoeiing.
- De nieuwe beschoeiing wordt aangesloten op de bestaande beschoeiing of kademuur.
- Door de aannemer wordt rekening gehouden met mogelijk vaarverkeer.

- Tijdens het stormseizoen mag er tijdens hoogwater niet worden gewerkt aan de waterkering. Een en ander vindt plaats in overleg met de hydroloog van het waterschap.
- De ontgraven ontlastsleuf en andere laagtes worden aangevuld en verdicht in lagen van maximaal 30 cm en naderhand ingezaaid.

Projectnummer 51027893
Onderwerp RAW raambestek
vervangingswerkzaamheden beschoeiing

Contactgegevens waterschap

Indien er tijdens de uitvoering vragen zijn aan het waterschap kan er contact opgenomen worden met:

Arjan de Jonge
Tel: (0598) 693614
Mob: 06 22204367
Email: a.de.jonge@hunzeenaas.nl