

Naam:.....

Project:.....

Datum:.....

Bomengranulaat Checklist



- ☐ **Controleer analysegegevens.**
Conform de opgestelde eisen of het RAG keurmerk. Zijn de benodigde certificaten overhandigd.
- ☐ **Voldoet het geleverde bomengranulaat aan de milieuhygiënische kwaliteit?**
Volgens het Besluit Bodemkwaliteit niet-vormgegeven bouwstoffen of conform de BRL 9341 (steenachtige substraten) type boomgranulaat = op basis van breuksteen met rivierklei. Zijn de benodigde certificaten overhandigd.
- ☐ **Is het bomengranulaat afgedekt aangevoerd (en op de werkplek afgedekt)?**
Het bomengranulaat moet afgedekt worden als het niet op de dag van levering verwerkt wordt, vooral onder natte omstandigheden.
- ☐ **Controleer direct na het storten het vochtgehalte van het voedingsdeel door een knijpproef.**
Knijp in het bomengranulaat. Natte handen = niet verwerken (vochtgehalte hoger dan 20%). Granulaat is te droog als klei loslaat van de steen. Dan licht nat maken en of granulaat mengen.
- ☐ **Beoordeel de grondwaterstand.**
Breng de bomengranulaat niet dieper in dan de gemiddeld hoogste grondwaterstand. Blijf minimaal 10 cm boven het grondwater of boven de reductiezone. Zie detailtekening.
- ☐ **Grondwaterstand.**
Breng grof drainagezand aan, laagdikte minimaal 10 cm. Zie detailtekening.
- ☐ **Is de bodem van het plantgat goed waterdoorlatend?**
Zorg voor een goede afwatering door storende lagen op te heffen of te draineren.
- ☐ **Check de verdichting met de LWD-meter.**
Zorg dat men (meet instantie) bij aanbrengen van eerste plantgat aanwezig is, voor een goede verwerking.
- ☐ **Breng het bomengranulaat laagsgewijs per 30 cm aan.**
Na het aanbrengen gelijk verdichten met trilplaat tot alle delen goed op elkaar aansluiten.
- ☐ **Dek de verwerkte groeiplaatsen af met zand en scheidingsdoek.**
Berijd deze groeiplaatsen niet meer met machines. Zie detailtekening.
- ☐ **Voorkom het luchtdicht afsluiten door bijvoorbeeld puingranulaat.**
Breng bij afsluiting van het bomengranulaat een beluchtingssysteem aan ten behoeve van de bodemgasuitwisseling.
- ☐ **Voorkom hemelwater in nieuwe groeiplaatsen.**
Door toestromen van hemelwater kunnen nieuwe groeiplaatsen 'vol' lopen en te nat worden.

Gemeente Almere

