

Bijlage 5. Samenvattend overzicht maatregelen vanuit ecologisch werkprotocol voor dit werk

Onderstaand een overzicht van de maatregelen vanuit het ecologisch werkprotocol die van toepassing zijn op dit werk. Dit overzicht vervangt het ecologisch werkprotocol niet en heeft ook niet het doel uitputtend te zijn, maar is een bedoeld als praktisch naslagwerk.

Soort	Waar van toepassing binnen STP	Maatregelen	Hoe is dit van toepassing op dit werk
Broedvogels (algemeen)	Geheel STP	- Broedende vogels mogen niet dusdanig verstoord worden dat deze niet meer tijdig terugkeren op het nest (par. 2.4 en 2.5) - Nesten met eieren en / of jongen mogen niet vernield worden (par 2.4 en 2.5). - Voorafgaand aan werkzaamheden uitvoering broedvogelcontrole (incl. vleermuizen) door te zake kundig ecooloog, ook buiten broedseizoen.	- Aannemer voert voorafgaand aan werkzaamheden een controle uit door een ter zake kundig ecooloog of er (nog) broedvogels aanwezig zijn in werkgebied (zie par. 2.5). Per eventueel vastgestelde broedgeval / vogelsoort wordt een vervolgactie bepaald.
Oeverwaluw	Geheel STP, indien er bij het werk zanddepots aangebracht worden	- Gronddepots (zand) dienen afgedekt of ongeschikt gemaakt te worden voor oeverwaluw - geen steile taluds depots achterlaten (par 2.6)	- In dit werk zijn geen zanddepots voorzien en wordt er buiten de broedtijd van de oeverwaluw gewerkt.
Aquatische fauna / amfibieën	Bij werkzaamheden aan of in watergangen	- Broedvogelcontrole (zie hierboven in tabel). - Bij dempingen zoveel mogelijk gefaseerd in één richting werken (par 2.7). - Werkzaamheden in het water zoveel mogelijk tussen maart en medio juli uitvoeren. Wordt er daarbuiten gewerkt, dan eerst een controle laten uitvoeren door een ter zake kundig ecooloog (par 2.7) - Werkzaamheden in het water alleen bij een watertemperatuur tussen 0 en 25 graden. - Voorafgaand aan werkzaamheden water licht beroeren.	• Werkzaamheden aan en in watergangen binnen dit werk vinden volgens voorgenomen planning plaats buiten de periode maart – medio juli, dus daarom: - Voorafgaand een controle door ter zake kundig ecooloog. - Voorafgaand aan werkzaamheden water licht beroeren. - Broedvogelcheck (maar geldt voor gehele scope werk). - Grondverzet per scheg één richting op.