

Checklist - Visuele inspectie (1e bezoek)

Versie PvE Frisse Scholen

Programma van Eisen Frisse Scholen September 2015 v3

CAUBERG
HUYGEN

Wanneer vindt de inspectie plaats

De visuele inspectie vindt plaats zodra er aan onderstaande voorwaarde wordt voldaan:

- O Installaties moeten ophangen (vergevoerd stadium)
- O Plafonds nog open
- O Indien gevels/vloer/dak al afgewerkt zijn dienen foto's overhandigd te worden van de aangebrachte isolatie + eventueel gegevens of type isolatie.

Indien al een inschatting gegeven kan worden over wanneer bovenstaande onderdelen gecontroleerd kunnen worden (dit mag grof) dan horen we dat graag zodat we die week kunnen reserveren.

Uiterlijk 4 weken vooraf moeten aan ons doorgegeven worden wanneer de visuele inspectie kan plaatsvinden (dinsdag of woensdag).

Welke stukken hebben we nodig (vooraf ontvangen - minimaal 1 week)

- O W-installateur: Projectleider W-installaties voor vragen
- O Uitvoerder/projectleider Bouw: Voor bouwkundige vragen
- O Voorkeur: Projectleider E-installaties voor vragen

Welke stukken hebben we nodig (vooraf ontvangen)

Twee weken voor locatiebezoek moeten we onderstaande gegevens ontvangen. Het gaat hierbij om de laatste versie van de documenten. Mogelijk hebben we in het verleden al diverse stukken ontvangen. Om er zeker van te zijn dat we alle laatste stukken hebben moeten we een complete set ontvangen.

- O Bouwkundige tekeningen (situatie, plattegronden, aanzichten, doorsneden)
- O Relevante principe details
- O Globaal overzicht materialen en afwerkingen
- O Bewijs emissies van materialen
- O Asbestbeheerplan (indien van toepassing)
- O Technische omschrijving
- O Rapportage bouwfysica (o.a. daglichtvoorzieningen, koudeval, stralingsasymmetrie)
- O Rapportage akoestiek (o.a. ruimteakoestiek, trillingen)
- O technisch ontwerp W-installaties, inclusief installatieberekeningen en capaciteitsbepalingen
- O Verlichtingsplan
- O Ventilatiestaat per ruimte
- O Uitgangspunten grenswaarden temperatuur per ruimte
- O Uitgangspunten verlichtingsstrekke
- O Berekening installatiegeluid
- O TO-berekening van representatieve ruimten
- O Definitieve BENG berekening
- O Definitieve Energielabel (indien van toepassing)

Wat gaan we doen tijdens de inspectie

De inspectie zal maximaal 4 uur in beslag nemen (afhankelijk van grootte school). Tijdens de inspectie zullen we gezamenlijk een rondje door het gebouw lopen. Hierbij proberen we zo veel mogelijke onderdelen van de Frisse scholen eisen te controleren. Omdat diverse onderdelen dan nog niet klaar zijn zullen er ook diverse vragen gesteld worden aan de E-/W-installateur en uitvoerder.