

Checklist - Meet inspectie (2e bezoek)

Versie PvE Frisse Scholen

Programma van Eisen Frisse Scholen September 2015 v3

CAUBERG
HUYGEN

Wanneer vindt de inspectie plaats

Om de inspectie vind plaats rondom de oplevering van de school. De volgende voorwaarde gelden om de inspectie plaats te laten vinden:

- O Ventilatiesysteem moet (juist) ingeregeld zijn
- O Wanden en deuren moeten aanwezig zijn
- O Plafond moet ophangen
- Kortom, het gebouw moet opleverklaar zijn.

Indien al een inschatting gegeven kan worden over wanneer bovenstaande onderdelen gecontroleerd kunnen worden (dit mag grof) dan horen we dat graag zodat we die week kunnen reserveren.

Uiterlijk 4 weken vooraf moeten aan ons doorgegeven worden wanneer de meet inspectie kan plaatsvinden (dinsdag of woensdag).

Wie moet bij de inspectie aanwezig zijn

O W-installateur: moet ervoor zorgen dat het ventilatiesysteem in de juiste stand geschakeld kan worden.

Verder is het is handig als de aanwezige W-installateur zelf een debiet meter bij zich heeft. Zo kunnen eventuele verschillen tussen de ingestelde waardes uit het GBS systeem en de door ons gemeten debieten gecontroleerd worden door de installateur. Dit voorkomt discussie achteraf.

O E-installateur: alleen noodzakelijk bij aparte verlichtingssystemen. Systemen die bijvoorbeeld niet handmatig op maximale verlichtingssterkte ingesteld kunnen worden.

Welke stukken hebben we nodig (vooraf ontvangen - minimaal 1 week)

Twee weken voor locatiebezoek moeten we onderstaande gegevens ontvangen. Het gaat hierbij alleen om stukken die nieuw/gewijzigd zijn ten opzichte van de visuele inspectie.

- O Bouwkundige tekeningen (situatie, plattegronden, aanzichten, doorsneden)
- O Relevante principe details
- O Globaal overzicht materialen en afwerkingen
- O Bewijs emissies van materialen
- O Asbestbeheerplan (indien van toepassing)
- O Technische omschrijving
- O Rapportage bouwfysica (o.a. daglichtvoorzieningen, koudeval, stralingsasymmetrie)
- O Rapportage akoestiek (o.a. ruimteakoestiek, trillingen)
- O technisch ontwerp W-installaties, inclusief installatieberekeningen en capaciteitsbepalingen
- O Verlichtingsplan
- O Ventilatiestaat per ruimte
- O Uitgangspunten grenswaarden temperatuur per ruimte
- O Uitgangspunten verlichtingssterkte
- O Berekening installatiegeluid
- O TO-berekening van representatieve ruimten
- O Definitieve BENG berekening
- O Definitieve Energielabel (indien van toepassing)

Wat gaan we doen tijdens de inspectie

De inspectie zal maximaal 4 uur in beslag nemen (afhankelijk van grootte school). Tijdens de inspectie worden de onderstaande metingen uitgevoerd van maatgevende/kritische situaties:

- O Installatiegeluid
- O Nagalmtijd
- O Lichtsterkte
- O Ventilatie-debiet
- O Afwijkingen naar aanleiding van visuele inspectie (1e bezoek), bijv luchtgeluidmetingen.

Daarnaast wordt er een rondje door het gebouw gelopen om onderdelen te beoordelen die tijdens de visuele inspectie nog niet aanwezig waren.