

STRAATWERKPLAN

Opdrachtgever: Gemeente Ridderkerk
Contractnummer: Bestek 2022-048-01
Project **Herinrichting deelplan 1, Ridderkerk**
Versie: 1.0

Datum	:	23-04-2026		
Versie	:	1.0		

Actie	Naam	Functie	Datum	Paraaf
Opgesteld	: W. Nieuwland	CAH Infra	23-04-2026	
Vrijgegeven	: R. Garone	Gemeente Ridderkerk	23-04-2026	
Gezien	:			
Geaccepteerd	:			

STRAATWERKPLAN

Straatwerkplan

Randvoorwaarden straatwerk

Projectnaam: Herinrichting deelplan 1, Ridderkerk	
Opdrachtgever: Gemeente Ridderkerk	
Opgesteld door: W. Nieuwland	

Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW-publicatie 282 'Mechanisch aanbrengen elementenverharding' moet de aannemer rekening houden met de volgende randvoorwaarden en beperkingen voor het mechanisch aanbrengen van elementenverharding:

a	Beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen
	1 Ruimte: Beperking in werkruimte door bebouwing en de te handhaven bomen en begroeiing
	2 Talud: Geen beperkingen
	3 Verband: Kantstenen, figuratie, drempels aansluitingen, molgoten en passtenen
	4 Materialen: Herstraten en aanhelen van de bestaande verharding maatafwijking >5 %
b	Opslag
	Materiaal en materieel zal worden opgeslagen op het werkterrein of in afgeschermd ruimte. In overleg met de gemeente al de ruimte efficiënt worden ingedeeld.
c	Beschikbaar gestelde elementenverharding
	N.v.t.
d	Fasering van de werkzaamheden
	De werkzaamheden zullen in overleg met de gemeente worden uitgevoerd. Het opstellen van een faseringsplan is onderdeel van de aanbesteding

STRAATWERKPLAN

Straatwerkplan uitvoering

Projectnaam: Herinrichting deelplan 1, Ridderkerk	Projectnr: 2022-048
Opdrachtgever: Gemeente Ridderkerk	Directie: Gemeente Ridderkerk
Projectleider: R. Garone	

In het straatwerkplan is rekening gehouden met de informatie die in de contractfase is aangereikt.

Planning

De fasering van het werk zal zo veel mogelijk gaan conform de ingediende planning.

Afweging mechanisch versus handmatig

Het aanbrengen van de volgende elementenverharding zal mechanisch plaatsvinden:		
Werkzaamheid	Omschrijving restwerk	
<i>Betonstraatstenen aanbrengen</i>	<i>Knip en zaagwerk aan randen</i>	machinaal
<i>Betontegels aanbrengen</i>	<i>Zaagwerk aan randen en aanhelen aan het bestaande straatwerk</i>	machinaal
<i>Inrit banden aanbrengen</i>		machinaal
<i>Betonbanden aanbrengen</i>	<i>Pasmaken banden</i>	machinaal
<i>Aanbrengen straatbakstenen</i>	<i>Mechanisch aanbrengen</i>	machinaal

Na een zorgvuldige afweging is het aanbrengen van de volgende elementenverharding niet mechanisch mogelijk:		
Werkzaamheid	Reden	
<i>Aanbrengen van markering</i>	<i>Mechanisch niet mogelijk</i>	Handmatig
<i>Aanbrengen Molgoten</i>	<i>Mechanisch niet mogelijk</i>	Handmatig
<i>Aanbrengen rollaag</i>	<i>Mechanisch niet mogelijk</i>	Handmatig
<i>Aanbrengen Portugese keien</i>	<i>Mechanisch niet mogelijk</i>	Handmatig
<i>Aanbrengen dik/keiformaten langs/tussen gevels woningen</i>	<i>Werkruimte te klein voor materieel Mechanisch straten</i>	Handmatig
<i>Herstraten aansluitingen oud-nieuw</i>	<i>Mechanisch niet mogelijk</i>	Handmatig

STRAATWERKPLAN

<i>Rev.</i>	<i>Datum</i>	<i>Omschrijving</i>	<i>Gezien</i>	<i>Par.</i>	<i>Status</i>
	23-04-2026	Straatwerkplan			