

Bij het opstellen van het straatwerkplan moet de aannemer rekening houden met de volgende randvoorwaarden en beperkingen voor het mechanisch aanbrengen van verhardingsmaterialen. Deze randvoorwaarden en beperkingen vloeien voort uit de Arbodetgeving, zoals verwoord in de CROW publicatie 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding'

Het uitgangspunt is dat straatwerk altijd machinaal / mechanisch uitgevoerd wordt, tenzij onderbouwd aangetoond wordt dat dat niet kan. Mechanische uitvoering betreft het verplicht gebruik van hulpmiddelen daar waar het kan. De aannemer dient een logboek bij te houden over de inzet en fysieke belasting van het personeel en de werk- en rusttijden in relatie tot acceptabele fysieke belasting.

Bestekspostnr.	Omschrijving	Aant.	Eenh.	Uitvoeringswijze		Beperking				Motivatie en toelichting	Gekozen middelen	Verantwoording
				machinaal / mechanisch	handmatig	ruimte	helling	verband	materiaal			
										Door de aannemer in te vullen		Door de aannemer in te vullen
153010	Opbreken straatbaksteen Poortvleugel	425	m2	X	X				Mogelijk handmatig palleteren			
153020	Opbreken straatbaksteen rond gebouwen	620	m2	X	X				Mogelijk handmatig palleteren			
153030	Opbreken straatbaksteen voorplein huis	539	m2	X	X				Mogelijk handmatig palleteren			
425210	Aanbrengen molgoot	100	m		X			X				
425220	Aanbrengen molgoot	39	m		X			X				
452210	Aanbrengen straatbakstenen df rond gebouwen	1771	m2	X	X				alleen handmatig langs kantopsluitingen en gevels			
452220	Aanbrengen straatbakstenen df rijwegen	5177	m2	X	X				alleen handmatig langs kantopsluitingen en gevels, mogelijk knipwerk			
452230	Aanbrengen straatbakstenen df parkeervakken	348	m2	X	X				alleen handmatig langs kantopsluitingen			
452240	Aanbrengen straatbakstenen wf voorplein huis	587	m2	X	X				alleen handmatig langs gevels			
452280	Aanbrengen grasbetontegels	7,2	m2	X	X							
454110	Aanbrengen tegels van natuursteen	144	m2	X	X							
454120	Aanbrengen keien van natuursteen	23	m2		X				handmatig keien aanbrengen			
454130	Aanbrengen keien van natuursteen	25	m2		X				handmatig keien aanbrengen			