

2^e Nota van Inlichtingen

Behorend bij aanbestedingsleidraad
Besteknr. 1-019-14

Project Bergse Zonnebloem Rotterdam
Datum 9 januari 2015
Kenmerk Besteknummer 1-019-14

Betreft 2^e Nota van Inlichtingen, versie 9 januari 2015

Mevrouw/Mijnheer,

In aansluiting op het bestek en de 1^e nota van inlichtingen met nr. 1-019-14 betreffende:
Bouwkundige werkzaamheden voor uitbreiding en renovatie van schoolgebouw Bergse
Zonnebloem, in gemeente Rotterdam,

berichten wij u het volgende.

Er zijn aanvullende vragen gesteld naar aanleiding van het bestek:

Nr.	Document	Paragraaf	Vraag	Antwoord
1.	Bestek	zonwering	De omschreven screens kunnen niet binnen de garantie worden geleverd ivm te grote afmetingen. Om de garantie wel binnen de garantie te kunnen leveren dienen screens met ritsgeleiding toegepast te worden. Graag uw reactie	Zonwering leveren en aanbrengen in overeenstemming met garantiebepalingen. Indien nodig voor garantie dient u te rekenen op rits-geleiding.
2.	Bestek	Dakbedekking Par 33.29.10-a	In het bestek staat onder paragraaf 33.29.10-a de tekst: 'Bestaande baanvormige dakbedekkingen waarover nieuwe dakbedekkingen <u>moeten</u> worden aangebracht'. Zoals het hier staat geschreven <u>moet</u> er alleen ter plaatse van de aansluiting met de uitbreiding dakbedekking worden aangebracht. Dit is duidelijk.	Punt 01 aanvullen met: "Dit betreft de aansluiting met de nieuwbouw".

			<p>Ook ter plaatse van beschadigingen/lekkages zullen er herstelwerkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. De staat van de dakbedekking is echter bij ons niet bekend, en valt ook niet vanaf de foto's waar te nemen.</p> <p>De andere 'optie' is om het gehele dak over te lagen.</p> <p>Zou u hierin nog duidelijkheid kunnen verschaffen, zodat wij een juiste prijs hiervoor kunnen maken.</p>	
3.	Bestek	nvt	<p>Dienen de toiletgroepen bijvoorbeeld allemaal gerenoveerd te worden. Deze onduidelijkheid komt doordat er in het bestek geen wandtegels tpv bestaande toiletgroepen worden vermeld, er staan geen nieuwe sanitaire wanden omschreven, en er worden geen PU vloeren vermeld hier (de beschreven ondergronden zijn alleen voor de nieuwbouw. Echter, in de materialenstaat worden wel materialen omschreven in deze ruimte. Graag duidelijkheid hierover.</p>	<p>Uitgangspunt voor de toiletgroepen in de bestaande bouw:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wandtegels vervangen conform materiaalstaat - Nieuwe PU-vloeren aanbrengen conform materiaalstaat - Sanitair en sanitaire wanden: hergebruik; verwijderen en herplaatsen door bouwkundig aannemer.

4.	Tekeningen Spierenburg	W2 en W3	<p>Bij de stukken die wij hebben ontvangen zitten o.a. de tekeningen W2 en W3 van Ingenieursbureau Spierenburg b.v.</p> <p>Hierop staat funderingsherstel aan bestaande kelder en kruipruimte.</p> <p>O.a. worden 71 buispalen en vloeren dik 300 mm getekend.</p> <p>Wij krijgen de indruk dat dit funderingsherstel al is uitgevoerd door de vorige aannemer,</p> <p>zie ook doorsnede A-slooptekening DBZ-BS-3-11 waarop de kelder ook al is aangegeven zijnde aanwezig.</p> <p>Graag zouden wij van u de bevestiging willen ontvangen dat dit werk al is uitgevoerd.</p>	<p>Het funderingsherstel onder het bestaande gebouw is al uitgevoerd.</p>
----	---------------------------	----------	--	---

Hoogachtend,
 DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN STADSONTWIKKELING
 (voor deze)

i.o.

mr. R.B. Schnepper
 Hoofd Juridische Zaken