

Werkschema - Maaien bermen

Wegen die 1 keer geheel worden gemaaid (najaar)		1x maaien extra beurt (mei)	1x maaien voorjaar (juni)	1x maaien geheel najaar (september)
	Zichthoeken	week 19 t/m 20		
	Maaien 1,5m HRB		week 22 t/m 24	
	Tussenberm (<6m1)		week 22 t/m 24	
	Middenberm		week 22 t/m 24	
	1,5m PW/FP		week 22 t/m 24	
	Zichthoeken		week 22 t/m 24	
	Bochten		week 22 t/m 24	
	Maaien 1x talud	op aanwys van directie		
	Maaien 1x geheel			week 36 t/m 40

Wegen die 2 keer geheel worden gemaaid (voor- en najaar)		2x maaien extra beurt (mei)	2x maaien geheel voorjaar (juni)	2x maaien geheel najaar (september)
	Maaien 1,5m km	week 19 t/m 20		
	Middenberm	week 19 t/m 20		
	Zichthoeken	week 19 t/m 20		
	Overhoeken (1x en 2x maaien)	op aanwys van directie		
	Maaien talud (1x en 2x maaien)	op aanwys van directie		
	Secundaire waterkering (1,5 m / tussenberm / obstakels)	op aanwys van directie		
	Maaien 2x geheel		week 23 t/m 27	week 36 t/m 40

Werkschema - Hekkelen sloten

Alle provinciale wegen				Maaien sloottaluds en hekkelen watergangen najaar
	Maaien sloottaluds			week 36 t/m 40
	Hekkelen watergangen			week 36 t/m 42