

NL 0505506
(Thyssen Krupp)

L I F T B O E K

A 0 8 8 2

61 NE 5030

Lift in perceel: Kantoor Waalhaven

straat: Albert Plesmanlaan

plaats: Rotterdam

Nadere aanduiding:

Naam lift: Personenlift A0882

2 snelheden

Inhoud: Hoofdgegevens van de liftinstallatie

Legende (1 t/m 4)

Aantekeningen onderhoudsbeurten

Aantekeningen van de keurende instantie

Aantekeningen van de onderhoudsdienst

Uitreksel gebruiksvorschriften
liftbesluit I

Uitreksel NEN 1081 (bediening,
gebruik, onderhoud)

Algemene overzichtstekening

Installatieschema

Werkingsschema met legende

Bijlage hydraulische lift

HOOFDGEGEVENS VAN DE LIFTINSTALLATIE

EIGENAAR ADRES	Adcom Postbus 165 Zwijndrecht
GEBRUIKER ADRES	Kantoor Waalhaven Albert Plesman Rotterdam
LEVERANCIER ADRES	Otis Liften B.V. Willem Fenengastraat 21-27 1096 BL Amsterdam

Dossiernummer Liftinstituut

Keuring volgens

NEN-EN 81-1

Fabrieks-/werknummer

A0882 / 61 NE 5030

Datum van ingebruikneming

1989

Soort lift

Personenlift

Nominale last in kg

630 kg

Aantal personen

8

Nuttig kooivloeropp. in m²1,63 m²

Nominale snelheid in m/s

1,00 m/s

Nivelleer-/nastelsnelheid in m/s

0,25 m/s

Aandrijving/opanging

Traktie / 2 : 1

Plaats van aandrijving

Boven de schacht

Hefhoogte in m

6,8 m

Aantal stopplaatsen

3

Aantal schachttoegangen

3

Aantal kooitoegangen

1

Soort besturing

DCL Neerwaarts verzamel

Overzichtstekening no.

61 NE 5030 - 0 - 1

Installatieschema no.

Werkingsschema no.

61 NE 5030 - 470 - 1SG09673FN

Legende no.

3

L I F T E N V E R E N I G I N G

Fabrieks-/werknummer: A 0882 61 NE 5030

LEGENDE (1)

A. LIFTMACHINE Fabrikaat/type Overbrengverhouding Middellijn traktieschijf in mm Aantal groeven x kabeldiameter Groefvorm Hoek van de V-groef Breedte ondersnijding in mm Hoek van ondersnijding Omvattingshoek tractieschijf Buitenlager/uitlichtbeveiliging Fundering onder machine Trillingsisolatie	Otis/ 11VTR 22 : 1 575 mm 3 x 10 mm Ondersneden U-groef - 7,93 mm 105 ° 178 ° Neen / Ja Staal Rubber
B. LEISCHIJF(-VEN) Middellijn in mm	-
C. REM Bediening Stroomsoort/spanning in V	Magneet Gelijkstroom / 110 V
D. HEFMOTOR(EN) Fabrikaat/type Soort Vermogen in kW Stroomsoort/spanning in V Aantal omw/min Nominale stroom in A Schakel.p.uur/Insch.duur in % Ventilatie Beveiliging	Otis/ 11VTR Poolomsch. Kortsluitanker 5 kW Draaistroom 220/380 V 1500 / 375 15 A 150 / 40% Normaal Thermisch
E. OMVORMER	

Fabrieks-/werknummer: A 0882 61 NE 5030

LEGENDE (2)

F. DRAAGKABELS	
Fabrikaat/soort	Tecnor BP/ Drako
Aantal x middellijn in mm	3 x 10 mm
Constructie	Seale
Aantal strengen x draden	8 x 19 + 1TK
Specifieke breukbel. in N/mm ²	1570 N/mm ²
Minimale breukbelasting in N	47400 N
Massa per m in kg	0,33 kg
Bevestiging aan kooi	Oogbout/kabeloog
Bevestiging aan tegengewicht	Oogbout en talurietklem
Bevestiging in trommel	-
Lengte per kabel in m	15 m
G. DRAAGKETTINGEN	
Aantal	
Steek in mm	
Roldiameter in mm	
Minimale breukbelasting in N	
Massa per m in kg	
Lengte per ketting in m	
H. SNELHEIDSBEGRENZERKABEL	
Middellijn in mm	6 mm
Constructie	6 x 19 + 1TK Seale
Minimale breukbelasting	23100 N
Lengte in m	16 m
I. BALANCEERKABELS/-KETTING/-BAND	
Aantal x middellijn in mm	
Aantal strengen x draden	
Bevestiging aan kooi	
Bevestiging aan tegengewicht	
Massa per m in kg	
Lengte per kabel/ketting in m	
J. AANDRIJFKABEL/-BAND	
VERDIEPINGSTOESTEL	
Middellijn/afmetingen in mm	
Lengte in m	
K. LIFTKOOI	
Werkelijke massa in kg	740 kg
Ophanging	2 : 1
Middellijn leischijf(-ven) in mm	400 mm
L. TEGENGEWICHT	
Massa in kg	1069 kg
Balancering	45 % (+45 kg compensatie
Ophanging	2 : 1 staalkabels)
Middellijn leischijf(-ven) in mm	400 mm
M. KOOI-/TEGENGEWICHTLEIDERS	
Profiel	T-prof. T3E / T-prof. T45
Afmetingen in mm	82 x 69 x 9 / 45 x 45 x 5

Fabrieks-/werknummer: A 0882 61 NE 5030

LEGENDE (3)

N. KOOI-/TEGENGEWICHTBUFFERS Fabrikaat/type Afmetingen/aantal Slag Oploopsnelheid Toe te laten massa in kg	Otis/FO320LE1 Otis/FO320LE1 100x125 2x2 / 100x125 1x2 76 mm / 76 mm / 3000 kg / 3000 kg	
O. SCHACHTDEUREN Fabrikaat/type Bediening Materiaal Deur tenminste gelijkwaardig aan deur door Direct.-Generaal van de Arbeid volgens rapport Vrije doorgangsbr. x h. in mm Kijkvenster-afm. in mm	Otis/9691 Telescoop schuif- d.m.v. kooideur deuren Staalplaat nr. dd. - - 900 x 2000 -	
P. KOOIDEUREN Fabrikaat/type Bediening Materiaal Vrije doorgangsbr. x h. in mm Kijkvenster-afm. in mm	Otis/9691 Telescoop schuif- d.m.v. deurmachine deuren Staalplaat 900 x 2000 -	
Q. VEILIGHEIDSINRICHTINGEN 1.Fabrikaat/type kooivang 2.Fabrikaat/type snelheids- begrenzer 3.Fabrikaat/type sluit- en grendelwerk schachtdeuren 4.Kooidrempelbeveiliging 5.Hoofd-/stuurstroom- noodeindschakelaar Band-/draadlengte in m 6.Soort alarm	Otis/ 9672 B4 / B8 Otis/ A 9669 A9 Otis/ 9940 H In stuurstroom Claxon	
R. VERDIEPNGS-SCHAKELING In machinekamer In schacht Bediening	Op print microprocessor Reedkontakten Magneten	
S. HULPKETENS 1.Stuurstroom 2.Alarm 3.Signalering 4.Licht 5.Overige ketens	Stroomsoort 1. Wissel 2. Gelijk 3. Gelijk 4. Wissel 5.	Spanning in V 1. 110 V 2. 8 V 3. 24 V 4. 220 V 5. V
T.		

-2019-

Onderhoudsschema tractie lift met machinekamer

Model: OTIS installatienr.: 0505506 aantal beurten/jr: 3

HET CONTROLEREN EN ZONODIG AFSTELLEN OF SMEREN VAN:

		1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12											
IN DE KOOI EN OP DE VERDIEPINGEN	1	✓											
	2	✓											
	3	✓											
	4	✓											
	5	✓											
	6	✓											
	7	✓											
	8	✓											
	9	✓											
	10	✓											
	11	✓											
	12	✓											
	13	✓											
	14	✓											
	15	✓											
	16	✓											
IN DE MACHINEKAMER	17	✓											
	18	✓											
	19	✓											
	20	✓											
	21	✓											
	22	✓											
	23	✓											
	24	✓											
	25	✓											
	26	✓											
	27	✓											
VANAF HET KOOIDAK	28	✓											
	29	✓											
	30	✓											
	31	✓											
	32	✓											
	33	✓											
	34	✓											
	35	✓											
	36	✓											
	37	✓											
	38	✓											
	39	✓											
	40	✓											
	41	✓											
	42	✓											
	43	✓											
	44	✓											
	45	✓											
IN DE PUT	46	✓											
	47	✓											
	48	✓											
	49	✓											
	50	✓											
	51	✓											
	52	✓											
	53	✓											
	54	✓											
	55	✓											
	56	✓											
	57	✓											
	58	✓											
	59	✓											
	60	✓											
	61	✓											
	62	✓											
	63	✓											
	64	✓											
	65	✓											

Opmerkingen:

datum

14-1

15-4

INTERVENTIELIJST

[illegible]

2016

10-2- Dijk Jong Ond

30-5 Udo-onderhoud²

- verdiepingsmagneet 1^e + 2^e versteld i.v.m. te laag stoppen lift.

7-6 Pale Koning Keuring

13-10-16 G. Beccaro TDR

Branddetectie gereed gemaakt
maak contact op klem. 23 + 24

Aansluiten nieuwe BMC in overleg
met installateur $\Rightarrow$ service routeur ond.

Menu 1-3-1 EFO-P op 0 EFO op 1

23-11 Udo-onderhoud

- BMC aangesloten en getest.

- 2017-

17-1 Udo-onderhoud^{1/2}

- leiderbevestigingen nagekeken,
- liftput schoongemaakt.

4-5 Udo-onderhoud²
- opname preventief vervangen relais

8-11 Udo-onderhoud³

5-12 Pake Koning Keuring
-2018-

9-2 Udo-onderhoud¹

7-6 Udo-onderhoud²

14-06-2018 - Relais vervangen *Now*

14-6 Udo - na vervangen relais (zie bovenstaand)
opsluiting. Draadaansluiting relais U t.b.v. ren
zat op isolatie geklemt. Rem ging opwaarts
niet open. Rem opwaarts getest → i.o.

24-9 Udo-onderhoud³