

# RAPPORT

## Plan Veilige Berijdbaarheid Ontwerp

Halte Nieuwegein City

Klant: Provincie Utrecht

Referentie: BH1423-RHD-ZZ-RS-RP-YH-024

Status: Definitief/C01

Datum: 1-12-2020

HASKONINGDHV NEDERLAND B.V.

Leidseveer 4  
3511 SB UTRECHT  
Transport & Planning  
Trade register number: 56515154

+31 88 348 55 00 **T**  
info@rhdhv.com **E**  
royalhaskoningdhv.com **W**

Titel document: Plan Veilige Berijdbaarheid Ontwerp

Ondertitel:  
Referentie: BH1423-RHD-ZZ-RS-RP-YH-024  
Status: C01/Definitief  
Datum: 1-12-2020  
Projectnaam: Nieuwegein City  
Projectnummer: BH1423  
Auteur(s): Ramona Mochèl

Opgesteld door: Ramona Mochèl

Gecontroleerd door: Nico Ramakers

Datum: 1-12-2020  
bij afwezigheid 

Goedgekeurd door: Niels van der Hoog

Datum: 1-12-2020  


Classificatie

Projectgerelateerd

*Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit document worden veeleenvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het document is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit document, anders dan jegens de Opdrachtgever. Let op: dit document bevat persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V. en dient voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.*

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                          |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|
| <b>Projectnummer:</b>                                  | BH1423                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Bedrijf opsteller:</b> | Royal HaskoningDHV                       |
| <b>Projectnaam:</b>                                    | Nieuwegein City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Opgesteld door:</b>    | Ramona Mochèl                            |
| <b>Projectmanager:</b>                                 | Herman Treurniet a.i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Functie opsteller:</b> | Safety manager / V&G coördinator ontwerp |
| <b>Datum:</b>                                          | 01-12-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Status:</b>            | Definitief                               |
| <b>Projectfase:</b>                                    | Definitief Ontwerp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Opmerkingen:</b>       |                                          |
| <b>1. Inleiding</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                          |
| <b>1.1 Algemene beschrijving Project</b>               | Het project Nieuwegein City (NGC) is voor de Provincie Utrecht onderdeel van het project Vernieuwing Regionale Tramlijn (VRT), waarin het traminfrasysteem geschikt gemaakt wordt voor het nieuwe CAF-materieel. VRT bestaat uit (deels) vernieuwing van de infrastructuur vanwege einde levensduur, de vervoerkundige koppeling met de Uithoflijn, het toelaten van het nieuwe CAF-materieel en het aanpassen van alle haltes op de SUNIJ-lijn voor dit materieel. NGC betreft een deelproject i.v.m. de stedelijke herontwikkeling in het stadscentrum van Nieuwegein, waarbij het tracé een andere ligging krijgt om aan te sluiten op deze herontwikkeling. De omgeving dient het karakter te krijgen van een plein, waarbij duurzaamheid een hoge prioriteit heeft. De scope van NGC is het spoor vanaf de Zuidstedeweg (inclusief vernieuwing van een deel van de verharding van deze weg) tot de wisseloverloop in de Olivettiboog, inclusief het realiseren van de nieuwe halte en het verwijderen van de oude halte. |                           |                                          |
| <b>1.2 Context plan Veilige Berijdbaarheid Ontwerp</b> | <p>Deze rapportage is opgesteld ter invulling van de procedure Borgen Veilige Berijdbaarheid (IHA-KAD-04) van de provincie Utrecht.</p> <p>Onder het borgen van veilige berijdbaarheid wordt verstaan:<br/>Het zodanig beheersen van (projectmatige) werkzaamheden aan of in de directe omgeving (onder, boven of naast) van de railinfrastructuur dat de veiligheidsrisico's (kans en effect) voor reizigers en trampersoneel aanvaardbaar laag zijn tijdens de werkzaamheden naast in exploitatie zijnde railinfrastructuur en/of na uitvoering van de werkzaamheden bij ingebruikname van de nieuwe/gewijzigde infrastructuur en/of naastgelegen railinfrastructuur.</p> <p>Voor het project is eveneens een V&amp;G plan ontwerpfase, een veiligheidsmanagementplan en een veiligheidsdossier opgesteld. Het V&amp;G plan ontwerpfase is gericht op veiligheid van werkenden en de omgeving. Deze risico's kunnen een overlap hebben met de risico's in die Plan Veilige Berijdbaarheid.</p>                              |                           |                                          |
| <b>2. Projectorganisatie &amp; informatie</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                          |
|                                                        | <b>Opdrachtgever</b><br>Naam : Provincie Utrecht<br>Adres : Remiseweg 7, Postbus 80300<br>Postcode en plaats : 3508 TH Utrecht<br>Contactpersoon : Martin de Lange<br>Telefoon : 06 - 1186 2220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |                                          |
|                                                        | <b>Beheerder haltes</b><br>Naam : Provincie Utrecht, Trambedrijf Beheer en Onderhoud (TBO)<br>Adres : Remiseweg 7<br>Postcode en plaats : 3438 LA Nieuwegein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                                          |

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                   | <p>Contactpersoon : Johan de Jong<br/>Telefoon : 06 – 2919 9771<br/>Email : Johan.de.jong@provincie-utrecht.nl</p> <p><b>Beheerder infra</b><br/>Contactpersoon : Maikel Tenniglo<br/>Telefoon : 030 -2582961<br/>Email : Maikel.Tenniglo@provincie-utrecht.nl</p> <p><b>V&amp;G Coördinator beheer</b><br/>V&amp;G-coördinator : Wesley van Poppelen<br/>Telefoon : 06 - 3625 5765<br/>Email : wesley.van.poppelen@provincie-utrecht.nl</p> <p><b>Ontwerpde partij</b><br/>Naam : Royal HaskoningDHV<br/>Adres : Leidseveer 4<br/>Postcode en plaats : 3511 SB Utrecht</p> <p><b>Projectleider ontwerpde partij</b><br/>Contactpersoon : Geert Jan Medema<br/>Telefoon : +31883484437<br/>Email : <a href="mailto:geert.jan.medema@rhdhv.com">geert.jan.medema@rhdhv.com</a></p> <p><b>V&amp;G Coördinator Ontwerpfase</b><br/>Contactpersoon : Ramona Mochel<br/>Telefoon : +316 20491319<br/>Email : ramona.mochel@rhdhv.com</p>                                                                                    |
| <b>3. Scope risico-inventarisatie en analyse</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>3.1 Beschrijving betrokken infra</b>           | <p>De scope van het DO betreft de openbare inrichting vanaf de Zuidstedeweg tot de overloopwissels 305A/B.</p> <p>De grenzen van dit project liggen op de SUNIJ-lijn ongeveer op:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Km 0.050 richting Antonius Ziekenhuis.</li> <li>• Km 2.600 richting Nieuwegein Zuid.</li> <li>• Km 3.500 richting Utrecht Wijkersloot.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>3.2 Overzicht werkzaamheden/ werkprocessen</b> | <p>De scope van het DO betreft de openbare inrichting vanaf de Zuidstedeweg tot de overloopwissels 305A/B. In hoofdlijnen betreffen het de volgende werkzaamheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het vervangen en het verplaatsen van het spoor vanaf de Zuidstedeweg tot de overloopwissels. De vernieuwing betreft het vervangen van de spoorconstructie naar een continue ondergoten spoorconstructie, realiseren van de spoorbaan en het realiseren van de waterhuishouding. Het alignement wordt in zowel horizontale als verticale richting aangepast. Om aan te sluiten op het nieuwe spoor wordt aan de zuidzijde van de overweg Zuidstedeweg het spoor tot de ambulance-inrit gelicht en geschild.</li> <li>• De tijdelijke halte Nieuwegein Stadscentrum wordt gesloopt, inclusief kabels en leidingen, overpad perronconstructie en perronoutillage. Vanaf de Schouwstede tot en met de Hagestede wordt de baan aan beide zijden afgeschermd met een hekwerk en de haag wordt aan</li> </ul> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>beide zijden weer hersteld. Tussen de Schouwstede en de Hagestede wordt ook een inspectiepad aangelegd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tussen de Schouwstede en de Weverstede worden twee nieuwe perrons gerealiseerd inclusief de fundering van een toekomstige overkapping. Tijdelijk zullen Abri's geplaatst worden.</li> <li>• De overwegen Schouwstede en Weverstede worden opnieuw ingericht en vernieuwd. De werkzaamheden voor de overwegen Schouwstede en Weverstede betreffen het aanbrengen van de overwegbevloering tot 5 meter uit hart spoor. Bij de overweg Zuidstedeweg moet een deel van de spoorgoten vernieuwd worden vanwege de gewijzigde ligging van het spoor. Op en nabij de Zuidstedeweg is daarnaast ook een deel asfaltvernieuwing voorzien vanwege groot onderhoud. De VRI's worden door de gemeente Nieuwegein geplaatst. Alle mantelbuizen voor de VRI's binnen 5 meter van het spoor worden door de opdrachtnemer geplaatst inclusief de noodzakelijke detectie in de trambaan.</li> <li>• Vanaf de Zuidstedeweg tot de wisseloverlopen wordt de bovenleiding vervangen. Dit betreft zowel de draagconstructie, fundering, afspanning, draagkabels, rijdraden, hangdraden en alle toebehoren. De rijdraad wordt over een langere lengte vernieuwd om onnodige lassen te voorkomen.</li> <li>• De beveiliging wordt aangepast vanwege de aanpassing van de spoorlay-out en de rijnsnelheid. Het betreft de beveiliging van zowel het splitsingswissel als de overloopwissels. De beveiliging wordt gekoppeld aan de VRI's. Het oude relaishuis wordt afgebroken en voor het nieuwe beveiligingssysteem van Bombardier wordt tijdelijk voorzien door middel van buitenkasten.</li> <li>• De kabels en leidingen welke nodig zijn voor het traminfrasysteem worden gewijzigd door de opdrachtnemer. Dit betreffen zowel de mantelbuizen en trekputten langs het tracé vanwege de wijziging in het spoorlay-out, als bij de perrons, maar ook de kabels en leidingen (derden) welke noodzakelijk zijn voor een goed werkend spoorsysteem, zoals voeding. De halte en wissels dienen aangesloten te worden op het aanwezige glasvezeltracé. Het perron wordt voorzien van trekputten en mantelbuizen.</li> <li>• De SK-kast en E-kast wordt tijdelijk aan de achterzijde van het oostelijke perron geplaatst (nabij Weverstede).</li> </ul> |
| <b>4. Eisen Veilige berijdbaarheid</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | <p>Provincie Utrecht heeft de volgende generieke eisen voor veilige berijdbaarheid geformuleerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Railinfrastructuur moet bij (tijdelijke) indienststelling zonder beperkingen (of conform de vooraf bepaalde beperkingen) veilig kunnen worden bereden. Als dit niet mogelijk is wordt bij een (aanvullende) beperking opgelegd aan vervoerders en/of verkeersleiding, om de veilige berijdbaarheid te borgen.</li> <li>• De standzekerheid van spoorgeometrie van naastgelegen railinfrastructuur moet gedurende de doorlooptijd van het project gegarandeerd blijven.</li> <li>• Aanrijdingen van trams met andere trams of overweggebruikers als gevolg van falen van de beveiligingsinstallaties moet worden uitgesloten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrocutiegevaar voor reizigers, trampersoneel als gevolg van technisch falen moet worden uitgesloten.</li> <li>• Aanrijdingen van trams met objecten (inclusief werkplekbeveiligingsmiddelen) moet worden uitgesloten.</li> <li>• De functionaliteit van kritische veiligheidsvoorzieningen voor vluchten, hulpverlening of gevolgbeperking van calamiteiten dient tijdens werkzaamheden (indien relevant) en na afloop van de werkzaamheden niet te zijn aangetast.</li> </ul> <p>Er zijn door de provincie Utrecht geen locatie- en project specifieke eisen benoemd.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>5. Risicobeheersing</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>5.1 Methodiek voor RI&amp;A</b> | <p>De risico-inventarisatie en analyse (RI&amp;A) wordt gevoed door de documenten zoals genoemd in het kader Borgen Veilige Berijdbaarheid (IHA-KAD-04) aangevuld met project specifieke risico's voortvloeiend uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omgeving / locatie;</li> <li>• Ontwerp;</li> <li>• Werkmethode;</li> <li>• Techniek;</li> <li>• Eerder opgetreden incidenten.</li> </ul> <p>Voor het opstellen van de RI&amp;A zijn de volgende stappen gehanteerd.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkprocessen vaststellen waarvan de risico's worden onderzocht;</li> <li>• Inventariseren van incidenten, oorzaken en gevolg in relatie tot de vastgestelde werkprocessen;</li> <li>• Het inschatten van het risiconiveau op basis van de risicomatrix;</li> <li>• Bepalen van beheersmaatregelen, waarbij wordt gestreefd naar een bronaanpak, conform AHS;</li> <li>• Bepalen van de partij welke verantwoordelijk is voor het voorkomen van het incident c.q. nemen van de beheersmaatregel;</li> <li>• Bepalen van de functionaris welke de beheersmaatregel treft (in de uitvoeringsfase);</li> <li>• Het inschatten van het rest risiconiveau op basis van de risicomatrix. Herevaluatie van het risico om vast te stellen of het risico is geëlimineerd of is afgenomen tot een acceptabel niveau. Indien het restrisico nog te hoog is dienen meer maatregelen genomen te worden</li> </ul> <p>De bovenstaande processen moeten in de uitvoeringsfase opnieuw doorlopen worden op basis van gekozen werkmethode, inzet van personeel en middelen.</p> <p>In de RI&amp;A zijn de risico's t.a.v. veilige berijdbaarheid onderkend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ontsporingssgevaar: Het voorkomen van ontsporingen tijdens de uitvoering van werkzaamheden en na ingebruikname van de nieuwe of gewijzigde infrastructuur</li> <li>• Botsing- of Aanrijdgevaar: Het voorkomen van botsingen tram-tram, botsingen tram-object en aanrijdingen met overweggebruikers tijdens de uitvoering van werkzaamheden en na ingebruikname van de nieuwe of gewijzigde infrastructuur</li> </ul> |

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elektrocutiegevaar: Het voorkomen van elektrocutiegevaar voor reizigers en trampersoneel tijdens werkzaamheden en na ingebruikname van de nieuwe of gewijzigde infrastructuur.</li> <li>• Aandachtspunt Functionaliteit, Het voorkomen van aantasting functionaliteit van kritische veiligheidsvoorzieningen voor vluchten (bijv. vluchtroutes of vluchtwegverlichting), hulpverlening (bijv. bereikbaarheid of bluswatervoorziening) of gevolgbepijking van calamiteiten (bijv. calamiteitendetectie of ventilatie) tijdens (indien relevant) en na de uitvoering van werkzaamheden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>5.2 Samenvatting beheersing belangrijkste risico's</b> | <p>Uit de RI&amp;A is gebleken welke risico's t.a.v. veilige berijdbaarheid het belangrijkste zijn voor dit project.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tram rijdt uit rails door onjuiste aansluiting spoor op bestaande spoor. Dit risico wordt beheerst door de uitvoering van kwaliteitscontrole tijdens en na iedere BD en voor in dienst stelling.</li> <li>2. Hijswerkzaamheden nabij de trambaan en de bovenleiding. Dit risico is uiteen gezet in meerdere risico's (botsing, elektrocutiegevaar) met elk aparte beheersmaatregelen.</li> <li>3. Verstoring van het spoor door raken van kabels en leidingen.</li> <li>4. Veilig keren van trams bij de tijdelijke halte Nieuwegein Stadscentrum tijdens deel buitendienststelling.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>5.3 Risicomanagement</b>                               | <p>Zie beschrijving onder 5.1.</p> <p>Bij scopewijzigingen worden alle plannen nagelopen waarop de wijziging van invloed zou kunnen zijn. De technisch manager is hiervoor verantwoordelijk.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>6. Acceptatiecriteria</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                           | <p>De opdrachtnemer moet ervoor zorgdragen dat de acceptatiecriteria onderdeel zijn van de checklist veilige berijdbaarheid.</p> <p><b>Techniekveld Baan, Energievoorziening en Kunstwerken</b><br/>De acceptatiecriteria c.q. veiligheidswaarden voor de techniekvelden Baan, Kunstwerken en Energievoorziening zijn vastgelegd in de ontwerpvoorschriften (OVS). Daarnaast zijn aanvullende acceptatiecriteria vastgelegd in specifieke installatievoorschriften (ISV) en Acceptatieprotocollen (ACP).</p> <p>Als de infrastructuur (tijdelijk) in dienst wordt gesteld moet minimaal aan de veiligheidswaarden- en onderliggende (ontwerp)voorschriften zijn voldaan. Als niet aan de veiligheidswaarde kan worden voldaan zal het nodig zijn om bij een indienststelling, een beperking op te leggen aan de vervoerder, om veilige berijdbaarheid te waarborgen.</p> <p><b>Techniekveld Beveiliging</b><br/>Voor de specifieke processen, testen en acceptatiecriteria in het kader van de borging van de Veilige Berijdbaarheid wordt verwezen naar de ontwerpvoorschriften en specificaties van de leverancier.</p> <p><b>Overige techniekvelden (Telecom, Haltevoorzieningen etc.)</b><br/>De specifieke acceptatiecriteria zijn vastgelegd in de ontwerpvoorschriften (OVS), installatievoorschriften (ISV), Acceptatieprotocollen en locatiespecifieke veiligheidsdocumenten (risicoanalyses).</p> |
| <b>Bijlagen</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                                                   |                                                                                                             |               |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| <b>Bijlage 1: RI&amp;A</b>                                        |                                                                                                             |               |            |
| <b>Akkoord<br/>Projectmanager/leider<br/>opstellend bedrijf:</b>  | Geert Jan Medema<br>      | <b>Datum:</b> | 01-12-2020 |
| <b>Acceptatie door:<br/>Projectmanager<br/>Provincie Utrecht:</b> | Herman Treurniet a.i.<br> | <b>Datum:</b> | 1-12-2020  |
| <b>Getoetst door:</b>                                             | A.D. Mesie Veiligheidskundige Provincie<br>Utrecht                                                          | <b>Datum</b>  |            |

## **Bijlage 1 RI&A Veilige Berijdbaarheid**

| <b>Risico-inventarisatie &amp; analyse veilige berijdbaarheid</b> |                                 |                                                                                       |                                              |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Projectnummer:</b>                                             | BH1423                          | <b>Bedrijf leider RI&amp;A:</b>                                                       | Royal HaskoningDHV                           |
| <b>Projectnaam:</b>                                               | Nieuwegein City                 | <b>Leider RI&amp;A:</b>                                                               | Ramona Mochèl                                |
| <b>Projectmanager:</b>                                            | Martin de Lange                 | <b>Functie leider RI&amp;A:</b>                                                       | Safety Manager / V&G coördinator ontwerpfase |
| <b>Datum:</b>                                                     | 01-12-2020                      | <b>Status:</b>                                                                        | Definitief, C01                              |
| <b>Projectfase:</b>                                               | Definitief Ontwerp              | <b>Referenties uitgevoerde RI&amp;A eerdere projectfases:</b>                         | Geen                                         |
| <b>Deelnemers RI&amp;A:</b>                                       |                                 |                                                                                       |                                              |
| <b>Naam:</b>                                                      | <b>Functie:</b>                 | <b>Deskundigheid:</b>                                                                 |                                              |
| Niels van der Hoog                                                | Technisch Manager               | Railinfrastructuur, tram (12+ jaar)                                                   |                                              |
| Ramona Mochèl                                                     | Safety Manager, V&G coördinator | Integraal veiligheidskundige, gecertificeerde V&G coördinator ontwerpfase (12+ jaar)  |                                              |
| Nico Ramakers                                                     | Toetser, V&G coördinator        | Middelbaar veiligheidskundige, gecertificeerde V&G coördinator ontwerpfase (25+ jaar) |                                              |
|                                                                   |                                 |                                                                                       |                                              |
|                                                                   |                                 |                                                                                       |                                              |
|                                                                   |                                 |                                                                                       |                                              |



## Risico-inventarisatie en -analyse (RI&amp;A) Veilige Berijdbaarheid

| Uniek risico ID | Werkproces                                                                                                                                                                                                               | Incident (faalwijze):                                                                                                          | Oorzaak                                                                                                                                       | Gevolg               | Risico Niveau | Beheersmaatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Wie is Verantwoordelijk ON/OG | Actie door wie | Rest risico niveau | Actie gereed |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| <b>1</b>        | <b>Ontsporinggevaar</b>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                |                    |              |
| 1.1             | Graafwerkzaamheden in de spoorbaan binnen de druklijn t.b.v.<br>- Verleggen K&L derden<br>- Verleggen K&L tramsysteem westzijde<br>- Verleggen K&L tramsysteem oostzijde<br>- Ontgraven nabij trambaan (buiten druklijn) | Verstoring van de spoorgeometrie en spoorgebonden objecten                                                                     | Zetting van zandlagen door ontgraven in talud naast/in de trambaan                                                                            | Ontsporing           | C3            | 1. Werken in BD en SL (voor een deel van het werk, zie referentiefasering, niet voor alle graafwerkzaamheden naast het spoor mogelijk)<br>2. Toepassen trillingsarm systeem<br>3. Tijdelijke grondkeringen plaatsen bij een ontgravingsdiepte van meer dan 1 meter en wanneer deze ontgraving niet onder natuurlijk talud kan worden afgegraven, bijvoorbeeld bij het plaatsen van funderingen of het verleggen van kabels en leidingen direct langs de spoorbaan. Dit is van toepassing bij het westelijk perron.<br>4. Nulmeting van het spoor en spoorgebonden objecten<br>5. Eindmeting van het spoor en spoorgebonden objecten<br>6. Grondaanvulling verdichten<br>7. Monitoring spoorligging en spoorgebonden elementen | ON                            | ON             | B3                 |              |
| 1.2             | Vernieuwen spoorconstructie<br>- Vernieuwen splitsingswissel<br>- Realiseren in beton gegoten spoorconstructie<br>- Toepassen nieuw type spoorconstructie                                                                | Tram rijdt uit rails                                                                                                           | Spoor sluit niet goed aan op bestaande tramsporen                                                                                             | Ontsporing           | B5            | 1. Kwaliteitscontrole uitvoeren tijdens de werkzaamheden<br>2. Kwaliteitscontrole uitvoeren na iedere BD (werkzaamheden)<br>3. Kwaliteitsplan opstellen voor aanleg nieuw type spoorconstructie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | OG                            | OG             | A4                 |              |
| 1.3             | Grondverdichting baan                                                                                                                                                                                                    | Baan instabiel                                                                                                                 | Grondverdichting onvoldoende uitgevoerd                                                                                                       | Ontsporing           | C3            | 1. Uitvoering werkzaamheden conform ontwerp<br>2. Onderdeel van checklist veilige berijdbaarheid<br>3. Monitoring spoorligging en spoorgebonden elementen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ON                            | ON             | B3                 |              |
| 1.4             | Uitvoeren testritten tram<br>In dienst stellen tram bij overwegen                                                                                                                                                        | Tram rijdt uit rails                                                                                                           | Vervuilde spoorgoten                                                                                                                          | Ontsporing           | B4            | 1. Controle op vervuilde spoorgoten voor indienststelling, onderdeel checklist veilige berijdbaarheid<br>2. Schoonmaken spoorgoten voor in dienst nemen van het spoor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON                            | ON             | A4                 |              |
| <b>2</b>        | <b>Botsing</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                |                    |              |
| 2.1             | Hijswerkzaamheden in de nabijheid van de trambaan en andere objecten t.b.v.<br>- Voorbouwen draagconstructie bovenleiding<br>- Realiseren nieuwe halte inclusief objecten                                                | Binnen het risicogebied raken van materieel en/of materiaal door:<br>- Omvallen materieel<br>- Onbedoeld los schieten hijslast | - Hijsen nabij in dienst zijnde spoor<br>- Opstelling materieel onjuist<br>- Slechte grondslag                                                | Botsing              | B4            | 1. Bepalen benodigde bouwveiligheidszone o.b.v. de richtlijn Bouw- en sloopveiligheid. Deze zone vrijhouden.<br>2. SL bovenleiding<br>3. Hijsen onder begeleiding van een hijsmeester<br>4. Werken met gecertificeerd materieel en goedgekeurde hijsmiddelen.<br>5. Zorgdragen voor een stabiele opstelling en opstelplan<br>6. In het werkplan aandacht voor opstelling materieel, aandacht voor grondslag.<br>7. Toepassen van lastspreiding onder stempels.<br>8. Borging hijslast.                                                                                                                                                                                                                                        | ON                            | ON             | A4                 |              |
| 2.2             | Uitvoeren testritten tram<br>In dienst stellen tram                                                                                                                                                                      | Aanrijding met objecten langs het spoor                                                                                        | Objecten binnen PVR                                                                                                                           | Botsing              | C3            | 1. Uitvoering werkzaamheden conform ontwerp.<br>2. Kwaliteitscontrole op maatvoering van objecten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OG                            | OG/ON          | D2                 |              |
| 2.3             | Opslag materiaal/ materieel                                                                                                                                                                                              | Binnen risicogebied geraken van materiaal of materieel                                                                         | - Materialen/ materieel komt (ongewenst) binnen risicogebied (vandalisme)<br>- Materiaal/ materieel blijft achter binnen risicogebied (na BD) | Ontsporing / Botsing | C3            | 1. Aangevoerde en gesloopte materialen direct verwerken/afvoeren<br>2. Opslaan materiaal/ materieel buiten bereik onbevoegden en buiten de gevarenzone<br>3. Materiaal/ materieel opslaan achter fysieke afscherming<br>4. Materialen deugdelijk stapelen, binden, vastzetten etc.<br>5. Visuele controle na verlaten risicogebied voor ingebruikname van de infrastructuur, PVR-vrij opleveren trambaan, vastlegging in checklist en gereedmeldingsformulier<br>6. Objecten welke voor langere tijd staan, zoals afscherming, regelmatig controleren op plaats en risico<br>7. Let op extra risico door weersomstandigheden                                                                                                  | ON                            | ON             | D2                 |              |

| Uniek risico ID | Werkproces                                                                                                                                                                                                                | Incident (faalwijze):                                    | Oorzaak                                                                               | Gevolg                    | Risico Niveau | Beheersmaatregel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wie is Verantwoordelijk ON/OG | Actie door wie | Rest risico niveau | Actie gereed |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 2.4             | Uitvoeren testritten tram door Testbedrijf en overdracht naar Proefbedrijf                                                                                                                                                | Tram en wegverkeer tegelijk op de overweg                | VRI functioneert niet of niet goed                                                    | Aanrijding met wegverkeer | B4            | 1. Testen VRI's voor ingebruikname<br>2. Onderdeel van checklist veilige berijdbaarheid<br>3. Inzet verkeersregelaar bij te testen VRI installaties                                                                                                                                                                                                                                                                         | ON                            | ON             | A4                 |              |
| 2.5             | Buiten dienst stellen tram gedeelte nieuwe halte                                                                                                                                                                          | Tram komt binnen buitendienst gesteld gebied             | Tram schiet door vanaf de tijdelijke halte Nieuwegein Stadscentrum                    | Botsing                   | C5            | 1. Toepassen fysieke scheiding zodat trams bij doorschieten niet de bouwput in kunnen rijden<br>2. Bovenleiding: Geen spanningvoerende draden boven het werkterrein<br>3. Zorgen dat het tramsysteem niet gaat falen bij eventuele beschadigingen aan rijdraden of draagkabels op het werkterrein                                                                                                                           | OG                            | ON             | A4                 |              |
| 3               | <b>Elektrocutie</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                       |                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                |                    |              |
| 3.1             | Werkzaamheden nabij (binnen 1,5 meter) en aan de bovenleiding<br><br>Werken met spoor gebonden voertuigen                                                                                                                 | In aanraking komen met spanning voerende leidingen komen | Binnen de gevarenzone EV raken van materieel en/of materiaal                          | Elektrocutie              | C3            | 1. Werken in SL<br>2. Werkzaamheden uit laten voeren door gekwalificeerd personeel<br>3. Werkverantwoordelijke inschakelen<br>4. Aardingsplan opstellen met hierin specifieke aandacht/beheersmaatregelen om onbedoeld spanning-aarde rijden te voorkomen                                                                                                                                                                   | ON                            | ON             | B3                 |              |
| 3.2             | Werkzaamheden in de directe nabijheid van kabels en leidingen<br>- Verleggen K&L derden<br>- Verleggen K&L tramsysteem westzijde<br>- Verleggen K&L tramsysteem oostzijde<br>- Ontgraven nabij trambaan (buiten druklijn) | Uitval spoorgebonden kabels en leidingen                 | Kabels en leidingen staan tijdens uitvoering van de werkzaamheden, onder spanning     | Elektrocutie              | C4            | 1. Kabelonderzoek voorafgaand aan de werkzaamheden<br>2. Kabels en leidingen derden verleggen<br>3. Kabels en leidingen spanningsloos maken voor verleggen<br>4. Proefsleuven graven                                                                                                                                                                                                                                        | OG                            | ON             | A4                 |              |
| 3.3             | Hijswerkzaamheden                                                                                                                                                                                                         | In aanraking komen met spanning voerende delen           | Aanvoer materiaal en materieel in de nabijheid van bovenleiding                       | Elektrocutie              | C5            | 1. Werken in SL bij aan- en afvoer binnen 1,5 meter van de bovenleiding (gevaarzone EV)<br>2. Matrieel aarden<br>3. Matrieel begrenzen<br>4. Opstellen aardingsplan met hierin specifieke aandacht/beheersmaatregelen ter voorkomen van onbedoeld spanning-aarde rijden.<br>Bij niet spanningsloosgestelde bovenleiding:<br>5. Aarden materialen aan retour binnen valbereik<br>6. Matrieel begrenzen richting bovenleiding | ON                            | ON             | B3                 |              |
| 4               | <b>Functionaliteit</b>                                                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                                                       |                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                |                    |              |
| 4.1             | Afzetten bouwterrein                                                                                                                                                                                                      | Niet kunnen vluchten reizigers uit tram                  | Bouwhekken, materieel, graaf-werkzaamheden of opslag materialen blokkeren vluchtroute | Ongeval                   | B4            | 1. Bij indeling werkterrein vluchtvoorzieningen in stand houden of zorgen voor een vergelijkbaar alternatief<br>2. Overleg met hulpdiensten over bereikbaarheid van het spoor bij calamiteiten                                                                                                                                                                                                                              | ON                            | ON             | A4                 |              |
| 4.2             | Niet Gesprongen Conventionele Explosieven (NGCE)                                                                                                                                                                          | NGCE aantreffen                                          | Toch stuiten op NGCE ondanks aanname niet verdacht gebied                             | Explosie                  | B4            | 1. Stel protocol vast<br>a. Werk stilleggen<br>b. Afschermen<br>c. Inlichten gezag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ON                            | ON             | A3                 |              |
| 4.3             | Nachtelijke werkzaamheden                                                                                                                                                                                                 | Machinist wordt verblind                                 | Onjuiste opstelling kunstlicht                                                        | Ongeval                   | C3            | 1. Verlichting conform regelgeving opstellen<br>2. Verlichting materieel conform regelgeving uitvoeren<br>3. Opstellen verlichtingsplan                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ON                            | ON             | A3                 |              |