



Gemeente Rotterdam

Veiligheids- en Gezondheidsplan

Erasmusbrug
Basculekelder
Bestek 1-042-13

3.4.W11-010107

Besteknr: 1-042-13
Projectcode: 100004589

Datum: 10 september 2013

Opdrachtgever(s): Stadsbeheer
Beheer Buitenruimte
Civiele Kunstwerken

Ingenieursbureau

Opsteller:

Naam: Ing. I. Boerema

Paraaf: 

Datum: 20/9/13

Projectleider

Naam: Ing. M.A.E. Walravens

Paraaf:

Datum:

 20/9/13



Inhoud

1.	Bouwwerkgegevens	3
2.	Veiligheids- en gezondheidsgevaaren (ontwerpfase)	5
3.	Taken en bevoegdheden op het werk	7
4.	Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsplan	8



1 Bouwwerkgegevens

1.1 Het werk bestaat uit:

Het vervangen van leuningen, trappen, ladders en bordessen

1.2 Adres/ligging van de bouwlocatie:

Basculekelder Erasmusbrug over de Nieuwe Maas te Rotterdam

1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen

a. Opdrachtgever(s)

Naam : Stadsbeheer, BB-CK
 Adres :
 Postcode/plaats :
 Contactpersoon : Zie Ontwerpende partij
 Telefoon : Email :

b. Ontwerpende partij(en)

Naam : Gemeente Rotterdam, Ingenieursbureau
 Adres : Galvanistraat 15
 Postcode/plaats : 3029 AD Rotterdam
 Contactpersoon : Ing. M.A.E. Walravens
 Telefoon : 010 4894638 Email : mae.walravens@rotterdam.nl

c. V&G-coördinator(en) Ontwerpfase

Naam : Gemeente Rotterdam, Ingenieursbureau
 Adres : Galvanistraat 15
 Postcode/plaats : 3029 AD Rotterdam
 Contactpersoon : Ing. M.A.E. Walravens
 Telefoon : 010 4894638 Email : mae.walravens@rotterdam.nl

d. Uitvoerende derde partij(en) (evt. later in te vullen)

Naam :
 Adres :
 Postcode/plaats :
 Contactpersoon :
 Telefoon : Email :

e. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase (evt. later in te vullen)

Naam :
 Adres :
 Postcode/plaats :
 Contactpersoon :
 Telefoon : Email :



1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

1.4.1 Geplande aanvangsdatum van de bouwwerkzaamheden: januari 2014

1.4.2 Geplande bouwtijd: 3 maanden

1.4.3 Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op de bouwlocatie aanwezig zal zijn: 6

1.4.4 Gepland aantal werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats: 1 (hoofdaannemer)

1.4.5 Regeling V&G-uitvoeringscoördinator bij nevenaanneming

De V&G-uitvoeringscoördinator geschiedt door de aannemer van bestek:
bestek nr. 1-042-13.

Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):

- N.v.t.



2 Veiligheids- en gezondheidsgevaaren (ontwerpfase)

Let op: specifiek projectgebonden items toevoegen

Van toepassing	Factoren	Arbo-risico	Maatregelen (invullen door aannemer)
<input checked="" type="checkbox"/>	Werken nabij verkeer: <input type="checkbox"/> tram/metro/spoor in werk <input type="checkbox"/> overig verkeer in werk <input checked="" type="checkbox"/> laden en lossen in verkeer	Overrijding	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bouwplaatsvoorzieningen / inrichting: <input checked="" type="checkbox"/> toegang tot bouwplaats <input checked="" type="checkbox"/> transport op bouwplaats <input checked="" type="checkbox"/> opslag - materialen	- betreden door onbevoegden - verzakken/kantelen/beklemming - schadelijke dampen, gevaarlijke stoffen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Bovengrondse kabels en leidingen	Elektrocutie	
<input checked="" type="checkbox"/>	Sloopwerken <input type="checkbox"/> aanwezigheid asbest <input checked="" type="checkbox"/> verontr. op vrijkomende mat. <input checked="" type="checkbox"/> wegspringende delen	- longbeschadiging - irritatie huid, ogen en luchtwegen - lichamelijk letsel	
<input checked="" type="checkbox"/>	Staalconstructies	Lichamelijk letsel door lassen, branden, slijpen of boren	
<input checked="" type="checkbox"/>	Conserveringswerken	Irritatie huid door schadelijke stoffen	



3 Taken en bevoegdheden op het werk m.b.t. veiligheid en gezondheid

De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient de onderstaande tabel voorafgaand aan de start van de werkzaamheden in te vullen.

Functionaris	Naam	Taken	Bevoegdheden
V&G-coördinator uitvoeringsfase			
Hoofduitvoerder			
Bouwdirectie			
Overige:			



4 Bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsplan

De V&G-coördinator uitvoeringsfase dient er voor te zorgen dat de onderstaande bijlagen bij het V&G-plan gevoegd worden. Indien onderstaande zaken reeds in het kwaliteitsplan zijn opgenomen kan volstaan worden met een verwijzing naar hetzelfde plan.

- 4.1** Procedures bij ongevallen (verplicht)
- 4.2** Bedrijfshulpverlening (verplicht)
- 4.3** Toegangsregeling (verplicht)
- 4.4** Procedures afvalopslag en -afvoer (verplicht)
- 4.5** Bouwplaatsvoorzieningen en regels
- 4.6** Overzicht van betrokken partijen en uit te voeren werkzaamheden.
- 4.7** Bouwplanning en fasering.
- 4.8** Coordinatie -overleg met onderaannemers en zelfstandigen.
- 4.9** Bouwvergaderingen met ARBO als vast agendapunt.
- 4.10** Overleg met werknemers waarbij voorlichting en instructie ARBO ter sprake komt.