

Straatwerkplan

(hoort bij CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding – afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk')

(Voor aannemer en onderaannemer)

Toelichting:

Het straatwerkplan is de uitwerking van de informatie uit de ontwerpfase in een concreet gedetailleerd werkplan voor de straatmaker en/of aannemer en/of onderaannemer.

Projectnaam: Herinrichting deelgebied 2 Loppersum		Projectnr: Z/23/194322
Opdrachtgever: Gemeente Eemsdelta		Directie: gemeente Eemsdelta
Naam aannemer: ntb	Uitvoerder: ntb	Projectleider: dhr. J. Koopman

In het straatwerkplan is rekening gehouden met de informatie die in de contracteringsfase is aangereikt.

Planning

De planning van het straatwerkplan wordt door de aannemer als bijlage bijgevoegd. Hij dient zich hierbij te houden aan de tijdsbepalingen en faseringen van het bestek Z/23/194322 Herinrichting deelgebied 2 Loppersum

Toelichting

De bij te voegen planning van het straatwerkplan moet ten minste bevatten:

- De bij paragraaf 1.4 van publicatie 324 vermelde essentiële factoren (zoals profileren onderbaan, maatverschillen, dichten voegen, aanlevering en afroep materialen, levertijden en opslag.
- Indien mogelijk een fasering.
- Inzet mechanische hulpmiddelen met bijbehorend personeel voor resthandwerk.

Afweging mechanisch versus handmatig

Het aanbrengen van de volgende elementenverharding zal mechanisch plaatsvinden		
Werkzaamheid	Omschrijving restwerk	Norm*
Post 542010 Aanbrengen sbs in hofjes	Aanbrengen passtenen en strek langs band	
Post 542020 Aanbrengen sbs op plateaus	Aanbrengen passtenen en strek langs band	
Post 542030 Aanbrengen sbs in p-vak	Aanbrengen passtenen en strek langs band	
Post 544010, 544020, 544030 Aanbrengen tegels in trottoir-inrit	Aanbrengen pastegels	

Na een zorgvuldige afweging is het aanbrengen van de volgende elementenverharding niet-mechanisch mogelijk		
werkzaamheden	Reden	Norm*
Post 542040 Aanbrengen sbs p-markering	Betreft enkele stenen in langsricting, beperkte hvh, niet inmachinaal pakket verkrijgbaar	

Post 542050 Aanbrengen sbs 5 strekken inritten	Betreft stenen in langsrichting, beperkte hvh, niet in machinaal pakket verkrijgbaar	
Post 543010 Aanbrengen sbs 2 strek kantopsluiting	Betreft stenen in langsrichting, niet in machinaal pakket verkrijgbaar	
Post 543020 Aanbrengen sbs 6 strek molgoot	Betreft stenen in langsrichting, beperkte hvh, niet in machinaal pakket verkrijgbaar	
Post 546010, 546020, 546030, 546040 Herstraten aansluitingen rijbaan-voetpad-particulier	Beperkte hvh per handeling, gebeurd met vrijkomend materiaal	

* De daarbij te hanteren fysieke belasting (omgerekend uit CROW-publicatie 324)

Rev.	Datum	Omschrijving	Gezien	Par.	Status
			Aannemer/opdrachtnemer of onderaannemer		
			Opdrachtgever		