

# Model straatwerkplan

(hoort bij CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding – afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk')

## Randvoorwaarden straatwerk

(voor opdrachtgever bij contracten anders dan RAW)

Projectnaam: N787 km. traject 45, 11,00 – 16.87	Projectnr: 60750214
Opdrachtgever: Provincie Gelderland	
Opgesteld door: M. Wolbrink	Datum: 18-06-2014

Bij het opstellen van het straatwerkplan moet de aannemer rekening houden met de volgende randvoorwaarden en beperkingen voor het mechanisch aanbrengen van elementenverharding uit CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding'. Deze gegevens levert de opdrachtgever aan de aannemer.

a	Beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen voortvloeiend uit bijlage I (de matrix) van CROW-publicatie 324	
	1 Ruimte:	Beperking van werkruimte tussen hoofdrijbaan en fietspad en door obstakels ter plaatse van particuliere inritten. Verhardingsstroken smaller dan 1 m.
	2 Talud:	1:3 of flauwer.
	3 Verband:	Betreft kantstenen, aansluitingen op de Dierenseweg, inritten en molgoten.
	4 Materialen:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bestaande betonstraatstenen keiformaat</li><li>- Nieuwe betonstraatstenen keiformaat</li><li>- De opnieuw aan te brengen gebakken bestratingen kent een maatafwijking die groter is dan 5%.</li><li>- Nieuwe elementen zijn geschikt voor het mechanisch aanbrengen.</li></ul>
b	Opslag	
	Opslag kan plaatsvinden op afgesloten wegvak of in de bermen.	
c	Beschikbaar gestelde elementenverharding	
	Mechanisch pakket van leverancier.	
d	Fasering van de werkzaamheden	
	Geen.	

# Straatwerkplan

(hoort bij CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen elementenverharding – afweging tussen handmatig en mechanisch straatwerk')

## (Voor aannemer en onderaannemer)

### Toelichting:

Het straatwerkplan is de uitwerking van de informatie uit de ontwerpfase in een concreet gedetailleerd werkplan voor de straatmaker en/of aannemer en/of onderaannemer.

Projectnaam: N787 km. traject 45, 11,00 – 16.87	Projectnr: 60750214	
Opdrachtgever: Provincie Gelderland	Directie: C. Bleijerveld	
Naam aannemer:	Uitvoerder	Projectleider: W. de Hoog

In het straatwerkplan is rekening gehouden met de informatie die in de contracteringsfase is aangereikt.

### Planning

De planning van het straatwerkplan is als bijlage bijgevoegd.

### Toelichting

De bij te voegen planning van het straatwerkplan moet ten minste bevatten:

- De bij paragraaf 1.4 van publicatie 324 vermelde essentiële factoren (zoals profileren onderbaan, maatverschillen, dichten voegen, aanlevering en afroep materialen, levertijden en opslag.
- Indien mogelijk een fasering.
- Inzet mechanische hulpmiddelen met bijbehorend personeel voor resthandwerk.

### Afweging mechanisch versus handmatig

Het aanbrengen van de volgende elementenverharding zal <b>mechanisch</b> plaatsvinden		
Werkzaamheid	Omschrijving restwerk	Norm*

Na een zorgvuldige afweging is het aanbrengen van de volgende elementenverharding <b>niet-mechanisch</b> mogelijk		
werkzaamheden	Reden	Norm*

\* De daarbij te hanteren fysieke belasting (omgerekend uit CROW-publicatie 324)

Rev.	Datum	Omschrijving	Gezien	Par.	Status
			Aannemer/opdrachtnemer of onderaannemer		
			Opdrachtgever		