

Nota van Inlichtingen

Behorende bij de aanbesteding 'Reconstructie De Gagelrijzen te Sint Willebrord'

Kenmerk:K011108

Datum	30-5-2025
Aantal vragen	7

Deze Nota van Inlichtingen behorende bij de Nationale openbare aanbesteding van het aanbestedingsdocument 'Reconstructie De Gagelrijzen te Sint Willebrord' met kenmerk K011108 inclusief bijlagen, bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de nota van inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de aanbestedingsprocedure verstrekken.

De nota van inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de informatie gegeven in de nota van inlichtingen.

Nota van Inlichtingen

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Uitstel aanbesteding	Is het mogelijk om meer tijd te krijgen voor het indienen van de aanbestedingsstukken i.v.m. diverse gebroken weken?	De planning is erop gericht om voor de bouwvak het werk definitief te gunnen. Het is daarom niet mogelijk de doorlooptijd te verruimen.
2	Bijlage 15	goedemiddag, Bijlage 15 ontbreekt.	Bijlage 15 is vervallen De te kappen bomen staan niet op de groenekaart van Gemeent eRucphen en kunne vergunningsvrij worden gekapt.
3	Toepassen ronde putten	Staat de OG het toe om waar mogelijk betonputten rond aan te bieden. Zo ja, mogen de putten afmetingen 1250 x 1250 ook rond 1200 aangeboden worden?	Waar mogelijk zijn ronde putten toegestaan en in plaats van verkant 1250x 1250 mag rond 1200 worden toegepast, mits de aannemer kan aantonen dat dit niet kosten verhogend werkt als bij een vervolgproject op de putten aan het einde van de uitleggers moet worden ingeboord en, bij putten met een overstort muur, de lengte van overstortmuren minimaal gelijk blijft als zou het een vierkante put zijn.
4	Openbare Verlichting	In bestekspost 771010 wordt verwezen naar bestekspost 773110, deze bestekspost bestaat niet. Wil de OG de juiste verwijzing toevoegen?	De verwijzingen in het bestek zijn gecontroleerd en aangepast.

5	Bestekpostnummer 371120	Op welke stoffen moet er geanalyseerd worden?	Tijdens de verkennenden bodemonderzoeken zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Voor een formeel oordeel van de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond (hergebruik) dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de Regeling Besluit bodemkwaliteit (aanwezigheid bodemfunctiekaart en/of AP04 onderzoek inclusief PFAS).
6	Bestekpostnummer 371110	Op welke stoffen moet er geanalyseerd worden?	Tijdens de verkennenden bodemonderzoeken zijn geen verontreinigingen aangetroffen. Voor een formeel oordeel van de toepassingsmogelijkheden van de vrijkomende grond (hergebruik) dient voldaan te worden aan hetgeen wat beschreven staat in de Regeling Besluit bodemkwaliteit (aanwezigheid bodemfunctiekaart en/of AP04 onderzoek inclusief PFAS).
7	Bestekpostnummer 341110	Moet voor het bepalen van de hoeveelheid voedingsstoffen de grond worden geanalyseerd? Zo ja, op welke stoffen/parameters en volgens welke methode?	De in de plant- en boomvakken te verwerken humeushoudende zandgrond dient geanalyseerd te worden op voedingswaarden. A.d.h.v. van deze bodemanalyse met het bijgevoegde advies wordt i.o.m. directie bekeken hoe en met welke organische meststoffen de grond aanvullen om de voedingswaarden op peil te krijgen voor een vitale sterke groei van de aan de brengen beplanting.

Bijlagen

Bijlage 0	Inschrijfstaat	
Bijlage 1	Bestek Nvl	
Bijlage 2	Bestekstekeningen Nvl	
Bijlage 7	Peilbuisgegevens	
Bijlage 9	Beplantingslijst	
Bijlage 10	Model bankgarantie	(vervallen)
Bijlage 10	Evenementenkalender	
Bijlage 12	Model straatwerkplan	(vervallen)
Bijlage 15	Omgevingsvergunning t.b.v. bomenkap	(vervallen)
Bijlage 14	Locatie depot	
Bijlage 19	Model inleverstaat gegevens openbare verlichting	
Bijlage 20	Selectiebesluit en advies archeologie	

Mededelingen

Archeologie

Naar aanleiding van het advies van onze Regioarcheoloog (zie bijgaand selectiebesluit) zal aanvullend archeologisch onderzoek uitgevoerd moeten worden. Het sleuvenonderzoek in de wadi's wordt vermoedelijk pas in november 2025 uitgevoerd. Nadat dit onderzoek heeft plaatsgevonden zullen deze locaties door de archeoloog worden vrijgegeven en kunnen de hier geplande werkzaamheden worden uitgevoerd. De booronderzoeken in de sleuf van de nieuw aan te leggen IT-D riolering zullen in de laatste week van juli worden uitgevoerd en daarna (nog voor de start van het werk) worden vrijgegeven.

Explosieven

Het terrein rondom de wadi nabij Zwartenburg heeft in de tweede wereldoorlog in het schootsveld van een Duits artillerie geschut gelegen. Omdat dit terrein grotendeels ongeroerd is laten we daar een onderzoek uitvoeren naar ongesprongen oorlogsresten. Het detectieonderzoek kan nog voor de definitieve gunning worden uitgevoerd. Hierbij zal het terrein tot 2,50 meter diepte worden gescand en verstoringen tot 0,50 m diepte handmatig opgegraven en onderzocht. Dieper gelegen verstoringen zullen in combinatie met het archeologische sleuven onderzoek worden onderzocht.

Wij wensen u veel succes met verdere verloop van de aanbestedingsprocedure en hopen uw inschrijving via TenderNed te ontvangen op de uiterlijke inleverdatum/-tijd
(12 juni 2025, 10.00 uur)