

1

2

3

4

Kabel nummer	Van	Naar	Soort	Adrs	qmm	Nom. doorsn.	Lengte m	Opm.
118a	LVI - F101	U101 - Sturing ventilatie	YMzIK Cca 0,6/1kV	5	25 + gg 2,5	13,1	10	
-	LVI - F102							Reserve
344a	LVI - F103	SMIK-2 - X230	YMzIK Cca 0,6/1kV	5	25 + gg 2,5	13,1	10	
44a	LVI - F104	Verlichting	YMzIK Cca 0,6/1kV	3	2,5 + gg 2,5	11,2	15	
44a	LVI - F101	Wandcontactdoos meetdoelenden	YMzIK Cca 0,6/1kV	3	2,5 + gg 2,5	11,2	5	
-	LVI - F106	Sturing Ventilatie						Intern LVI
324a	LVI - F107	Brandmeldervoet	IMHXCH FE100 E30-E60	2	2,5	13,5	10	
-	LVI - F108							Reserve
-	LVI - F109							Reserve
-	LVI - F110							Reserve
37a	LVI - F201	Verwarming 1	YMzIK Cca 0,6/1kV	3	2,5 + gg 2,5	11,2	10	
37b	LVI - F202	Verwarming 2	YMzIK Cca 0,6/1kV	3	2,5 + gg 2,5	11,2	10	
-	LVI - F203							Reserve
44b	LVI - F204	Buiten- & vluchtwegverlichting	YMzIK Cca 0,6/1kV	3	2,5 + gg 2,5	11,2	15	
44b	LVI - F205	Wandcontactdoos	YMzIK Cca 0,6/1kV	3	2,5 + gg 2,5	11,2	10	
-	LVI - F206							Reserve
-	LVI - F207							Reserve
-	LVI - F208							Reserve
-	LVI - F209							Reserve
-	LVI - F210							Reserve
345a	LVI - F301	SMIK-2 - X48	YMzIK Cca 0,6/1kV	2	2,5 Cu rm	10,5	10	
-	LVI - F302							Reserve
-	LVI - F303							Reserve
-	LVI - F304							Reserve
-	LVI - F305							Reserve
-	LVI - F306							Reserve
115a	LVI - X1	Drukopnemer 0106p1	JHstJH Cca	4	1x4x0,8+0,8	5,2	10	
117a	LVI - X1	Temperaturopnemer 0106i	JHstJH Cca	4	1x4x0,8+0,8	5,2	10	
117b	LVI - X1	Temperaturopnemer 0106e	JHstJH Cca	4	1x4x0,8+0,8	5,2	10	
382	LVI - X2	SMIK-2 - X200	JHstJH Cca	12	6x2x0,8+0,8	9,6	10	
116a	LVI - X3	U101 - Sturing ventilatie	JHstJH Cca	4	1x4x0,8+0,8	5,2	10	
119a	U101 - Sturing ventilatie	Ventilator 1	YMzIK Cca 0,6/1kV	5	25 + gg 2,5	13,1	5	
e	SMIK-2 - X400	Beloproep	YMzIK Cca 0,6/1kV	4	1x4x0,8+0,8	5,2	10	
324b	Brandmeldervoet	Brandmelder	IMHXCH FE100 E30-E60	2	2,5	13,5	1	
329a	SMIK-2 - X200	Brandmeldervoet	BOH JE HJSTJH E30 BMK	2x2	0,8	6,0	10	
329b	Brandmeldervoet	Brandmelder	BOH JE HJSTJH E30 BMK	2x2	0,8	6,0	10	
K1a	SMIK-2 - X200	Deurcontact	JHstJH Cca	4	1x4x0,8+0,8	5,2	10	
530	SMIK-2 - X100	SM 3kV - Sturing	YMzIK Cca 0,6/1kV	4	2,5	12,6	10	
535	SMIK-2 - X200	SM 3kV - Melding	YMzIK Cca 0,6/1kV	3	2,5	11,2	10	

ç	30-03-2026
001	X-000000
Opdrachtnemer	
Generiek ontwerp	

Deze tekening vervangt:

000000000

Kabellijst

Generiek Ontwerp MOS

Formaat	Schaal
A4	
Geocode	Versie
000	c

ProRail

OS/SS

1

To-build

00.000 00.000

61- 54 - 01 - RIV