	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
1	**5947**	Europaweg - Coloradoweg VRI	VRI vervanging	H	Werk	01-MRT-2014	31-MRT-2014	BOTLEK/EUROPOOF	dS+V	13-SEP-2011
2	**6237**	Neckarweg	1 a 2 nachten afgesloten i.v.m. asfalteringswerkzaamheden. Betreft calamiteitenroute van RWS. Qua breedte onderzoekt MNO nog of verkeer mogelijk kan blijven	A	Werk	01-MRT-2013	30-JUN-2013	BOTLEK/EUROPOOF	werf Rozenburg	11-DEC-2012
3	**3318**	N57 / Groene Kruisweg	Ongelijkvloers maken van de kruising. Eerst aanleggen tijdelijke situatie, dan berijden tijdelijke situatie, dan omzetten naar definitieve situatie. Grootste verkeershinder eind 2011/2012	H	Werk	01-OKT-2010	31-AUG-2014	BOTLEK/EUROPOOF	Province Zuid-Holland	01-JUL-2009
4	**6238**	Oude Maasweg	Asfaltvervanging in enkele nachten; tweerichtingverkeer met VRI mogelijk.	H	Werk	01-MRT-2013	30-JUN-2013	BOTLEK/EUROPOOF	Werf Rozenburg	11-DEC-2012
5	**6262**	Turnover Botlekgebied	vier groete bedrijven hebben tegelijk turnover (=werkzaamheden aan fabriek). 3.500 man extra personeel verwacht, die om 07:00 beginnen en om 17:00 weggaan	H	Evenement	04-MRT-2013	19-APR-2013	BOTLEK/EUROPOOF	Toezicht Havens	24-JAN-2013
6	**6125**	Yukonweg	Aanleg externe logistieke rijbaan op openbaar terrein, voor een bedrijf. Af en toe afsluitingen, planning nog niet bekend	A	Werk	01-APR-2013	30-JUN-2013	BOTLEK/EUROPOOF	IGWR	09-AUG-2012
7	**6194**	A15 Vaanplein - Benelux richting M	Weekendafsluiting richting Maasvlakte i.v.m. inrijden viadukt. Weekend van 28 en 29 september afgesloten, weeekend erna reserve	P	Werk	28-SEP-2013	06-OKT-2015	CHARLOIS		15-NOV-2012
8	**6070**	Boergoensestraat	Riool	H	Werk	01-SEP-2013	31-MRT-2014	CHARLOIS	IGWR	05-APR-2012
9	**6286**	Brielselaan - Putselaan	Aanleg 23KV kabel in fietspad. Gevolgen nog onbekend, waarschijnlijk fietspad dicht en noordelijke rijstrook eruit. opleverdatum in juni	H	Werk	01-MRT-2013	31-MEI-2013	CHARLOIS	WECH	22-FEB-2013
10	**6150**	Groene Kruisweg - Vondelingeweg	Aanpassen verkeerslichten en deklagen vernieuwen. Vermoedelijk 3 weekeinden in juni Vondelingeweg afgesloten en Groene Kruisweg versmald tot 1 rijstrook	H	Werk	01-JUN-2013	30-JUN-2013	CHARLOIS	IGWR	04-OKT-2012
11	**6072**	Krabbendijkestraat Duiker	Aanleg duiker	A	Werk	01-MRT-2013	30-APR-2013	CHARLOIS	IGWR	05-APR-2012

	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
12	**6163**	Krabbendijkestraat NUON 2	Aanleg warmteleiding in open ontgraving	A	Werk	18-FEB-2013	10-MEI-2013	CHARLOIS	NUON	15-OKT-2012
13	**6215**	Ladies Run 2013		H	Evenement	09-JUN-2013	09-JUN-2013	CHARLOIS	Verkeersmarini	11-DEC-2012
14	**5963**	Maeterlinckweg	Verleggen kabels en leidingen en aanleg viaduct blauwe verbinding. Omleiding tijdelijke bouwweg	A	Werk	01-APR-2013	30-SEP-2013	CHARLOIS	IGWR	31-OKT-2011
15	**6221**	North Sea Jazz		H	Evenement	12-JUL-2013	14-JUL-2013	CHARLOIS	Verkeersmarini	11-DEC-2012
16	**6060**	Restwarmte - Dorpsweg / Groene	Diverse kruisingen van de hoofdrijbaan en expansielussen in de hoofdrijbaan. Per oversteek ongeveer 2 weken bezig, details in te plannen	A	Werk	05-NOV-2012	17-MEI-2013	CHARLOIS	Bosma	16-MRT-2012
17	**6174**	Schoonegge en omgeving	singulier rioolvernieuweing, c.a. 6 km.	A	Werk	02-SEP-2013	18-JUL-2014	CHARLOIS	IGWR	01-NOV-2012
18	**6164**	Schoonegge e.o NUON	Aanleg restwarmteleidingen	H	Werk	02-SEP-2013	18-JUL-2014	CHARLOIS	NUON	15-OKT-2012
19	**6210**	Shell Eco Marathon		H	Evenement	15-MEI-2013	19-MEI-2013	CHARLOIS	Verkeersmarini	11-DEC-2012
20	**6294**	Slinge	Rearatie vorstschade stille deklaag. Afgesloten tussen 09:00u en 15:00u	A	Werk	04-APR-2013	05-APR-2013	CHARLOIS	Zuidwest	19-MRT-2013
21	**6149**	Slinge - Krabbendijkestraat	Verleggen inritconstructie	H	Werk	01-SEP-2013	30-SEP-2013	CHARLOIS	IGWR	04-OKT-2012
22	**6275**	Vaanweg - Vaanplein	Werkzaamheden aan kunstwerk 10 RWS. Kan met 9 dagen afsluiting van verkeer stad uit, of 15 weken zowel in als uit over 1 rijstrook. 9daagse afsluiting voorkeur RWS	P	Werk	02-AUG-2013	12-AUG-2013	CHARLOIS	RWS	05-FEB-2013
23	**6276**	Vondelingeweg	Aanleg restwarmtetrace in het fietspad. 1 rijstrook werkgebied, andere rijstrook voor fietsverkeer en hulpdiensten. Ook inzetten voor gevaalrijke stoffen bij calamiteiten	A	Werk	04-MRT-2013	31-MEI-2013	CHARLOIS	DNWW	05-FEB-2013
24	**6287**	Waalhaven OZ	Tussen 06:00u en 20:00u geen hinder, 2x1 aanwezig. Per maand c.a. 1 week nachtelijke versmallingen naar 1x1 met verkeer in twee richtingen. Weekeindafsluitingen apart op kaart. Aangemeld 3 jun 2010	H	Werk	06-MEI-2013	27-MEI-2014	CHARLOIS	Zuidwest	08-MRT-2013
25	**6288**	Waalhaven OZ weekeindafsluitinge	Weekeindafsluitingen Waalhaven OZ eind maart 2014. Kruisingsvlak kruising Rietdijk ook afgesloten, kruisingsvlak kruising Korperweg niet, beide kruisingen niet tegelijk	A	Werk	14-MRT-2014	31-MRT-2014	CHARLOIS		08-MRT-2013

	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
26	**6151**	Wolphaertsbocht - Amelandseplein	Relinen riool. Aannemer bepaald uitvoeringsmethod, geen informatie over hinder.	H	Werk	01-JAN-2014	31-JUL-2014	CHARLOIS	IGWR	04-OKT-2012
27	**6142**	Zuiderparkweg	Vervangen riool in open ontgraving. Verkeer blijft in een fase wel in twee richtingen mogelijk, in andere fase slechts in een richting. Uitvoeren aanslutiend op Shell Eco Marathon	P	Werk	21-MEI-2013	05-JUL-2013	CHARLOIS		14-SEP-2012
28	**6293**	Zuiderparkweg - Gooilandsingel	Vervangen verkeerslichten	H	Werk	08-JUL-2013	30-AUG-2013	CHARLOIS	IGWR	19-MRT-2013
29	**1680**	Heemraadssingel	Riool en herstraten	A	Werk	02-SEP-2013	20-DEC-2013	DELFSHAVEN	IGWR	
30	**6277**	Keti Koti		H	Evenement	01-JUL-2013	01-JUL-2013	DELFSHAVEN	Verkeersmarini	13-FEB-2013
31	**6278**	Keti Koti		H	Evenement	01-JUL-2013	01-JUL-2013	DELFSHAVEN	Verkeersmarini	13-FEB-2013
32	**6206**	Koninginnekermis	Multi Lloydplein	H	Evenement	19-APR-2013	05-MEI-2013	DELFSHAVEN	Verkeersmarini	11-DEC-2012
33	**3921**	Marconiplein	reconstructie Marconiplein	H	Werk	01-APR-2013	30-SEP-2013	DELFSHAVEN	IGWR	16-SEP-2009
34	**5798**	Mathenesserdijk	Nieuw IP. Incl. kruising Kruiffstraat - Rozener Manzstraat	A	Werk	01-APR-2013	31-JUL-2013	DELFSHAVEN	IGWR	07-DEC-2010
35	**6078**	Mathenesserlaan - Heemraadsingel	Reconstructie Collecteurriool	P	Werk	02-SEP-2013	29-NOV-2013	DELFSHAVEN	IGWR	20-APR-2012
36	**6270**	Mathenesserweg - Mathenesserdijk	Aanpassen kruising i.v.m. blackspot. Betreft vooral aanbrengen van vrijliggende fietspaden. Kruising enkele nachten afgesloten, verder overdag ca. 2 wkn hinder op trottoir. Tram kan door, geen werk op brug.	H	Werk	01-NOV-2013	30-NOV-2013	DELFSHAVEN	Werf Delfshaven.	30-JAN-2013
37	**6233**	Najaarskermis	Multi Lloydplein	H	Evenement	16-OKT-2013	27-OKT-2013	DELFSHAVEN	Verkeersmarini	11-DEC-2012
38	**6256**	Restwarmtetrace NOORD 1	Aanleg warmteleiding tussen AVR en EON Merwedehaven. traject stricktledeweg - Rotterdamsedijk, duurt c.a. 6 maanden in genoemde periode. Niet met Marconiplein	A	Werk	01-AUG-2013	30-SEP-2014	DELFSHAVEN	ENECO	11-JAN-2013
39	**6106**	Schiedamseweg	Tramhaltes vernieuwen (ook in Spanjaardstraat) . Valt samen met fase 2 Marconiplein vanwege buitendienststelling tram. Verkeersmaatregelen n.t.b. Eis CoCoWOS: Schiedamseweg niet afsluiten tijdens afsluitingen Marconiplein.	H	Werk	01-JUN-2013	16-JUN-2013	DELFSHAVEN	IGWR	22-JUN-2012
40	**6212**	Suriprofs	Het Kasteel Sparta	H	Evenement	18-MEI-2013	18-MEI-2013	DELFSHAVEN	Verkeersmarini	11-DEC-2012

	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
41	**5853**	Vierambachtsstraat - Heemraadsin	Reconstructie Collecteurriool. afgesloten voor verker richting Mathenesserplein	P	Werk	01-JAN-2014	30-APR-2014	DELFSHAVEN	IGWR	01-APR-2011
42	**6271**	A15 sloop Groenendijkviadukt	Nachtelijke afsluitingen i.v.m. sloop Groenendijkviadukt. 29/6 t/m 30/6 richting Ridderkerk dicht, 6/7 t/m 7/7 richting Maasvlakte dicht.	P	Werk	29-JUN-2013	07-JUL-2013	EEM-WAALHAVEN	Rijkswaterstaat	30-JAN-2013
43	**6193**	A15 Vaanplein - Benelux nachtafslu	Nachtafsluitingen in beide richtingen i.v.m. inrijden viadukt. Uitvoering 6 t/m 8 september, 27 t/m 29 september reserve.	A	Werk	06-SEP-2013	29-SEP-2015	EEM-WAALHAVEN	Rijkswaterstaat	15-NOV-2012
44	**763**	A15 Vaanplein - Beneluxplein MAV	Reconstructie A15.	H	Werk	01-JUL-2011	31-DEC-2015	EEM-WAALHAVEN	RWS	
45	**6255**	Groenedijkviaduct	Vervangen viaduct, viaduct geheel afgesloten	A	Werk	26-JUN-2013	01-SEP-2013	EEM-WAALHAVEN	RWS	10-JAN-2013
46	**6253**	Reeweg	VRI buiten werking: deze wordt tijdelijk verwijderd i.v.m. exceptioneel transport. Westelijke rijbaan kortdurend afgesloten t.h.v. de noordelijke op- en afrit. Op oostelijke rijbaan ook hinder i.v.m. niet werkende VRI.	P	Werk	01-SEP-2013	31-DEC-2013	EEM-WAALHAVEN	BB A&O	08-JAN-2013
47	**5465**	Beijerlandselaan - Slaghekstraat	VRI verwijderen, wordt een rotonde. Project inclusief Beijerlandselaan. Verplaatst naar april 2013	H	Werk	01-APR-2013	31-OKT-2013	FEIJENOORD	IGWR	19-FEB-2010
48	**6235**	Bruggenloop 2013		H	Evenement	08-DEC-2013	08-DEC-2013	FEIJENOORD	Verkeersmarini	11-DEC-2012
49	**6224**	City Racing Rotterdam 2013		H	Evenement	18-AUG-2013	18-AUG-2013	FEIJENOORD	Verkeersmarini	11-DEC-2012
50	**6167**	Colosseumweg - 2e Rosestraat - R	Aanleg restwarmtetrace. Geen gedetailleerde info. Eis: niet met WPC (30/31 aug)	A	Werk	01-APR-2013	28-JUN-2013	FEIJENOORD	NUON	15-OKT-2012
51	**6144**	Cruiseschepen 2013	9/1, 9/4, 26/4, 27/4, 28/4, 10/5, 11/5, 18/5, 25/5, 3/6, 8/6, 22/6, 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 17/8, 31/8, 7/9, 14/9, 27/9, 28/9, 16/10, 30/10, 17/11, 22/12	H	Evenement	09-JAN-2013	22-DEC-2013	FEIJENOORD	Cruiseterminal of werf Feijenoord	27-SEP-2012
52	**6172**	Egelantiersstraat NUON	persing onder Hillevliet door	H	Werk	06-MEI-2013	19-JUL-2013	FEIJENOORD	NUON	01-NOV-2012
53	**5754**	Hillelaan - werkzaamheden	Uit vooronderzoek blijkt er meer werk gedaan te moeten worden dan het weekend dat beoogd was. Nu waarschijnlijk enkele weken werk; moet nog uitgewerkt worden.	A	Werk	01-MEI-2013	31-MEI-2013	FEIJENOORD	IGWR	08-NOV-2010

	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
54	**5867**	Katendrechtsestraat / driehoekblok	Nieuw IP. Voor bouwvak klaar.	A	Werk	07-JAN-2013	28-JUN-2013	FEIJENOORD	IGWR	27-MEI-2011
55	**6079**	Laan op Zuid	Herinrinchting tussen Brede Hilledijk en 2e Rosestraat. Verkeer via tijdelijke weg. Start medio maart, verkeershinder pas NA de marathon. Extra buitendienststelling plus versmalling 23 - 26 augustus	H	Werk	18-MRT-2013	31-OKT-2013	FEIJENOORD	IGWR	26-APR-2012
56	**6143**	Pincoffsweg	Blackspot. Start in of na de bouwvak, exacte werkzaamheden niet bekend	H	Werk	01-JUL-2013	30-SEP-2013	FEIJENOORD	SO	14-SEP-2012
57	**6166**	Putsebocht - Dordtselaan NUON	Aanleg warmteleiding. Kruising Dordtselaan in open ontgraving	A	Werk	05-AUG-2013	27-SEP-2013	FEIJENOORD	NUON	15-OKT-2012
58	**6259**	Resedaweg - Strevelsweg NUON	Aanleg warmteleiding icl kruising Putsebocht - Resedaweg, incl kruising Strevelsweg in open ontgraving. In fases	A	Werk	20-JAN-2014	16-MEI-2014	FEIJENOORD	NUON	14-JAN-2013
59	**6157**	Slaghekstraat 2 NUON	Aanleg warmteleiding tussen Hillevliet en Hilledijk in open ontgraving. Expansiestukken blijven bloot liggen. Start later door vorst	A	Werk	15-MRT-2013	28-JUN-2013	FEIJENOORD	NUON	15-OKT-2012
60	**6231**	Wereld Haven Dagen 2013		H	Evenement	06-SEP-2013	08-SEP-2013	FEIJENOORD	Verkeersmarini	11-DEC-2012
61	**5932**	Wielslag	Bouwwerkzaamheden, hinder voor verkeer. Oplevering april, buitenruimte daarna	H	Werk	17-OKT-2011	30-JUN-2013	FEIJENOORD	IGWR	01-SEP-2011
62	**6168**	Wilhelpinapier	Wilhelminakade en Westerdam afgesloten voor boring	H	Werk	19-FEB-2013	31-AUG-2013	FEIJENOORD	WERF	16-OKT-2012
63	**5751**	Bedrijventerrein Schiebroek	Reconstructie en rioolvervanging	A	Werk	01-JAN-2014	31-DEC-2014	HILLEGERSBERG/SC	IGWR	04-NOV-2010
64	**6052**	Berg en Broekse verlaat	Reconstructie van dek en onderbouw van de brug. Verenigingen langs Rotte blijven bereikbaar via tijdelijke brug. Buiten vaarseizoen	A	Werk	01-OKT-2012	30-APR-2013	HILLEGERSBERG/SC	CK	08-MRT-2012
65	**6171**	Bergwegbrug	Gat en scheurvorming repareren. 2 nachten volledig dicht, exacte moment nader te bepalen. Eis CoCoWOS: niet i.c.m. Jazzfestival Hillegersberg 21-23 juni.	A	Werk	20-MEI-2013	31-MEI-2013	HILLEGERSBERG/SC	CK	01-NOV-2012

	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
66	**5864**	GK van Hogendorpweg	Ombouwen vluchtstrook tot fietspad, belijningen en asfaltonderhoud. Wellicht verkeer in 2 richtingen op 1 kant. Niet eerder dan oktober 2012 vanwege A13 in september	H	Werk	11-FEB-2013	21-JUN-2013	HILLEGERSBERG/SC	IGWR	04-MEI-2011
67	**6220**	Jazz Festival Hillegersberg		H	Evenement	21-JUN-2013	23-JUN-2013	HILLEGERSBERG/SC	Verkeersmarini	11-DEC-2012
68	**6251**	Kleiweg	Spoorvervanging RET, t.h.v. ingang remise. Verkeersgevolgen nog te bepalen. I.v.m. trambuitendienststelling tegelijk uitvoeren met Straatweg en Bergweg/Benthuizerstraat.	P	Werk	15-SEP-2013	19-OKT-2013	HILLEGERSBERG/SC	RET	11-DEC-2012
69	**6031**	N209 Bergse Brug Weekeindafsluiti	Afslutiing tussen Ankie Verbeek Ohrlaan - Grindweg van 19 tm 22 april en van 26 tm 29 april 2013	A	Werk	19-APR-2013	29-APR-2013	HILLEGERSBERG/SC	PZH	21-FEB-2012
70	**6267**	Ringdijk - Wilgenlei VRI	Aanpassen verkeerslichtinstallatie gedurende 3 weken. Wilgenlei 3 weken afgesloten, Ringdijk 1 week. Overige twee weken buiten spits verkeer Ringdijk via 1 strook	A	Werk	08-JUL-2013	26-JUL-2013	HILLEGERSBERG/SC	IGWR	28-JAN-2013
71	**6153**	Straatweg	Vervangen tramspoor. Eis: Niet met Jazzfestival Hillegersberg (21-23 juni 2013)	H	Werk	15-SEP-2013	19-OKT-2013	HILLEGERSBERG/SC	RET	12-OKT-2012
72	**5997**	Wilgenplaslaan	Aanbrengen asfaltverharding ipv elementen. Geen riool	A	Werk	01-JAN-2013	31-MEI-2013	HILLEGERSBERG/SC	IGWR	05-JAN-2012
73	**5965**	De Cordesstraat fase 1	Rioolvervanging Harwichstraat	A	Werk	03-JUN-2013	17-AUG-2013	HOEK VAN HOLLAN	IGWR	03-NOV-2011
74	**6126**	De Cordesstraat fase 2	Rioolvervanging Planciusstraat	A	Werk	20-AUG-2013	25-JAN-2014	HOEK VAN HOLLAN	IGWR	10-AUG-2012
75	**6127**	De Cordesstraat fase 3	Rioolvervanging tussen Harwichweg en Schoolstraat	A	Werk	28-JAN-2014	07-JUN-2014	HOEK VAN HOLLAN	IGWR	10-AUG-2012
76	**461**	Haakweg (Reserveproject)	Wegreconstructie mogelijk uitvoering in 2013	A	Werk	01-SEP-2013	31-DEC-2013	HOEK VAN HOLLAN	WeHvH	
77	**6208**	Opening Strandseizoen Hoek van H		H	Evenement	09-MEI-2013	11-MEI-2013	HOEK VAN HOLLAN	Verkeersmarini	11-DEC-2012
78	**5942**	Strandweg - persleiding	Aanleg persleiding incl reconstructie stationsweg. Fasering: 1. begin feb tot 8 mei Strandweg - Kon. Sophieweg. 2. 12 mei t/m 21 jul Stationsweg. 3. sep t/m nov rest Strandweg	A	Werk	01-FEB-2013	30-NOV-2013	HOEK VAN HOLLAN	IGWR	08-SEP-2011

	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
79	**5966**	Aveling Restwarmteleiding, singelv	Reconstructie kruising en VRI (singelverbinding en restwarmte met boring). Weg versmald en enkele nachtafsluitingen.	A	Werk	15-MRT-2013	31-MEI-2013	HOOGVLIET	IGWR	03-NOV-2011
80	**6290**	Oppermanstraat e.o.	Derde fase onderhoud riool	H	Werk	01-JAN-2014	31-JUL-2014	HOOGVLIET	Zuidwest	19-MRT-2013
81	**5735**	Oudelandseweg	Aanleg restwarmterace met reconstructie	A	Werk	11-MRT-2013	28-FEB-2014	HOOGVLIET	IGWR	05-OKT-2010
82	**6254**	Spijkenisserbrug	Aanpassen van de installatie voor de wisselstrook. Werkzaamheden in avond en nacht, mogelijk nacht- of weekeindafsluiting voor testen. exacte periode volgt	H	Werk	01-JAN-2014	30-JUN-2014	HOOGVLIET	RWS	10-JAN-2013
83	**5736**	Steenhouwerstraat - Suikerbakkers	Reconstructie, evt incl riool. Steeds stuk van c.a. 100m afgesloten om bedrijven bereikbaar te houden	H	Werk	01-JUL-2013	13-DEC-2013	HOOGVLIET	IGWR	05-OKT-2010
84	**764**	A15 Vaanplein - Ridderster	Diverse weekendafsluitingen: 7 t/m 10 jun en 14 t/m 17 juni beide hoofdrijbanen, 21 t/m 24 jun en 28 jun t/m 1 jul parallelrijbanen, 5 t/m 8 jul en 12 t/m 15 jul reserve	P	Werk	07-JUN-2013	15-JUL-2013	IJSSELMONDE	RWS	
85	**6272**	A15 Vaanplein Ridderster v.v.	31-5 t/m 3-6 richting Ridderkerk dicht, 7-6 t/m 10-6 richting Maasvlakte dicht. 21-6 t/m 24-6 beide parallelbanen dicht. 12-7 t/m 15-7 reserve.	P	Werk	31-MEI-2013	15-JUL-2013	IJSSELMONDE	Rijkswaterstaat	30-JAN-2013
86	**6209**	Bekerfinale de Kuip		H	Evenement	09-MEI-2013	09-MEI-2013	IJSSELMONDE	Verkeersmarini	11-DEC-2012
87	**5467**	Bierens de Haanweg - Spinozaweg	VRI vervanging	H	Werk	15-SEP-2013	15-SEP-2014	IJSSELMONDE	dS+V	19-FEB-2010
88	**6055**	Binnenlus Keizerswaard	Tramplus aanleg inclusief perrons / haltes	H	Werk	15-JAN-2014	15-NOV-2014	IJSSELMONDE	IGWr	15-MRT-2012
89	**6100**	Catullusweg (Open Venster)	Aanpassen Catullusweg, incl voorterrein Open Vesnter	A	Werk	01-AUG-2013	30-AUG-2013	IJSSELMONDE	IGWR	07-JUN-2012
90	**5248**	Groeninx van Zoelenlaan - CPH Wi	Reconstructie weg icm winkelcentrum	H	Werk	01-JAN-2014	31-DEC-2014	IJSSELMONDE	IGWR	28-JAN-2010
91	**5689**	Groeninx van Zoelenlaan 1	Reconstructie	H	Werk	01-JAN-2014	31-DEC-2014	IJSSELMONDE	IGWR	09-JUL-2010
92	**5688**	Groeninx van Zoelenlaan 2	Reconstructie tussen Herenwaard en Griendenwaard	H	Werk	01-JAN-2014	15-DEC-2014	IJSSELMONDE	IGWR	09-JUL-2010
93	**6077**	Huniadijk NUON	Aanleg warmteleiding. Waarschijnlijk na Reyerdijk. Gaat mogeljk niet door i.v.m. afblazen nieuwbouwproject.	A	Werk	04-FEB-2013	28-JUN-2013	IJSSELMONDE	WeIJ	17-APR-2012
94	**6179**	Laagjes Fietspad riool Molenvliet	riool vervanmgen onder fietspad	H	Werk	01-APR-2013	31-MEI-2013	IJSSELMONDE	IGWR	08-NOV-2012

	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
95	**5941**	MCRZ Zuidkreek herinrichting plein	Verwacht: aanpassen bushaltes langs rijbaan Spinozaweg. Werkzaamheden langs rijweg pas NA marathon	H	Werk	19-AUG-2013	31-OKT-2013	IJSSELMONDE	IGWR	08-SEP-2011
96	**5466**	Molenvliet - Spinozaweg VRI	Vervanging VRI	H	Werk	15-SEP-2013	15-SEP-2014	IJSSELMONDE	dS+V	19-FEB-2010
97	**5834**	Molenvliet VO-programma	Aanlag riool onder fietspad + oversteek Molenvliet. Hinder op Molenvliet. Verdere planning afhankelijk van nog te nemen beslissing	H	Werk	01-JAN-2014	30-APR-2014	IJSSELMONDE	IGWR	24-FEB-2011
98	**5763**	Olympiaweg - Smeetlandseweg	Aanleg rotonde inclusief fietsoversteek naar fietstunnel onder het spoor Afstemmen World Port Classic, kan evt later starten	H	Werk	04-FEB-2013	30-JUN-2013	IJSSELMONDE	IGWR	02-DEC-2010
99	**5247**	Palmentuin	Riool en straatvernieuwing	H	Werk	15-JAN-2014	15-NOV-2014	IJSSELMONDE	IGWR	28-JAN-2010
100	**6289**	Pascalweg	Asfaltreparatie, verkeer richting Spinozaweg blijft mogelijk	P	Werk	15-APR-2013	19-APR-2013	IJSSELMONDE	WeFeIJ	15-MRT-2013
101	**5874**	Pascalweg - Havenspoorpad	Aanleg overtseek Havenspoorpad over Pascalweg. Volgt de aanleg van de Restwarmte. Waarschijnlijk 2xhalve baanafzetting	H	Werk	19-AUG-2013	31-DEC-2013	IJSSELMONDE	IGWR	07-JUL-2011
102	**6099**	Pascalweg (Open Venster)	Uitbuigen oostelijke rijbaan met IP op de kruising met de Guido Gezelleweg	H	Werk	01-SEP-2013	31-OKT-2013	IJSSELMONDE	IGWR	07-JUN-2012
103	**6076**	Reyerdijk NUON fase 5	Aanleg warmteleiding. Verkeer richting rotonde Groeninx van Zoelen blijftopen, uitvoering in fases.	P	Werk	25-MRT-2013	31-MEI-2013	IJSSELMONDE	NUON	17-APR-2012
104	**6160**	Reyerdijk NUON fase 6	kruising Groeninx van Zoelenlaan, duurt c.a. 1 week	A	Werk	01-APR-2013	30-APR-2013	IJSSELMONDE	NUON	15-OKT-2012
105	**5872**	Roelantweg	Riool. Riool ligt in midden van de weg, moet afgesloten. c.a. 3 maanden. Bussen omleiden via IJsselmondseplein, eenrinchtingsverkeer in de buurt aanpassen	A	Werk	15-APR-2013	30-JUN-2013	IJSSELMONDE	IGWR	07-JUL-2011
106	**5246**	Sophoclesstraat	Riool en straatvernieuwing	H	Werk	01-APR-2013	27-SEP-2013	IJSSELMONDE	IGWR	28-JAN-2010
107	**1901**	Spinozaweg - Catullusweg	Vervangen VRI	H	Werk	15-SEP-2013	15-SEP-2014	IJSSELMONDE	dS+V	

	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
108	**5944**	Spinozaweg reconstructie	Reconstructie, incl VRI en collecteurriool. Waarschijnlijk kant voor kant werken. SO-contactpersoon M Bliekendaal. Tijdens marathon geen werkzaamheden.	H	Werk	15-SEP-2013	15-SEP-2014	IJSSELMONDE	IGWR	08-SEP-2011
109	**5964**	Stadionlaan - Sportlaan	Aanleg fietspad aanpassing rotonde Olympiaweg	H	Werk	01-SEP-2013	28-FEB-2014	IJSSELMONDE	IGWR	03-NOV-2011
110	**1900**	Victor Hugoweg - Spinozaweg	Vervangen VRI. Tegelijk met aanpak Victor Hugoweg. Mogelijk nieuwe opbouwen terwijl bestaande nog draait. Gelijk mee met herinrichting Spinozaweg 2013	H	Werk	15-SEP-2013	15-SEP-2014	IJSSELMONDE	dS+V	
111	**6196**	Vruchtentuin	Riool + straatvernieuwing	A	Werk	01-JAN-2014	31-DEC-2014	IJSSELMONDE	IGWR	07-DEC-2012
112	**6177**	Admiraliteitsbrug	Conserveren stalen delen: inpakken tijdens het zandstraken. Gedurende een week overdag 1 rijstrook beschikbaar, s nachts dicht. Periode nader te bepalen. Niet icm WPC	H	Werk	01-APR-2013	20-DEC-2013	KRALINGEN-CROOS	CK	02-NOV-2012
113	**6002**	Boerengatbrug	Vervangen harconstructie, pennenbaan en opleggingen. Afsluiting gedurende vijf werkdagen, ergens in eerste kwartaal 2013 of 2e kwartaal. Niet met Hr Bokelwg, kruising Bzemweg/Gerd.weg, Wilhelminapln, Blijdorpbrg, WPC. Wens: eind april	A	Werk	27-APR-2013	05-MEI-2013	KRALINGEN-CROOS	CK	26-JAN-2012
114	**6169**	Boezemweg - Gerdesiaweg	VRI-vervanging en aanpak blackspot. Na Oudedijk en na Marathon (ingevoerd voor 01-01-2010). + 2 wk.	H	Werk	15-APR-2013	24-MEI-2013	KRALINGEN-CROOS	IGWR	26-OKT-2012
115	**6268**	Boszoom - Prinsenlaan VRI	vervangen VRI installatie en asfaltwerkzaamheden. Duurt drie weken binnen genoemde periode	H	Werk	01-JUN-2013	31-JUL-2013	KRALINGEN-CROOS	IGWR	28-JAN-2013
116	**6219**	CHIO 2013		H	Evenement	19-JUN-2013	23-JUN-2013	KRALINGEN-CROOS	Verkeersmarini	11-DEC-2012
117	**5746**	Jacques Dutilhweg	Asfalt vervangen van heel het werkvak; opritten aanpassen ivm toekomstige toerit P+R Kralingse Zoom. 2013 ivm vertraging met aannemer. Afgestemd met CHIO (19-23 juni)	A	Werk	06-MEI-2013	22-JUL-2013	KRALINGEN-CROOS	IGWR	04-NOV-2010

	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
118	**6094**	Rottebrug	Werkzaamheden aan stootplaten en slijtlaan. Verplaatst na voor de marathon ivm conflicten met andere werken	A	Werk	05-AUG-2013	16-SEP-2013	KRALINGEN-CROOS	CK	04-JUN-2012
119	**6110**	Vredehofweg	Reconstructie +3mnd	A	Werk	01-APR-2013	25-APR-2014	KRALINGEN-CROOS	IGWR	05-JUL-2012
120	**6239**	Galileistraat	30% herstraten door MNO Vervat. Niet i.cm. Marconiplein.	A	Werk	01-JAN-2013	31-DEC-2013	NIEUW MATHENESS	Werf Rozenburg	11-DEC-2012
121	**6257**	Restwarmtetrace NOORD 2	Aanleg warmteleiding tussen AVR en EON Merwedehaven. Traject Marconistraat - EON. Uitvoering in 2014, daarvoor nog werkzaamheden STEDIN. Marconistraat eenrichting, rest gefaseerd afgesloten	A	Werk	01-NOV-2013	30-SEP-2014	NIEUW MATHENESS	ENECO	11-JAN-2013
122	**6154**	Bergweg	Vervangen tramspoor kruising Bergweg - Benthuizerstraat. Inschatting op basis beschikbare ruimte minstens 2 weken afsluiting nodig	A	Werk	15-SEP-2013	19-OKT-2013	NOORD	RET	12-OKT-2012
123	**6021**	Blijdorpbrug West	Vervangen van paalkoppen, vervangen van stootplaten en asfaltwerkzaamheden. Afgesloten voor verkeer richting Centrum. Voorwwrde RET: verkeer in twee richtingen moet mogelijk blijven	A	Werk	28-OKT-2013	25-NOV-2013	NOORD	CK	09-FEB-2012
124	**6170**	Diergaardetunnel	Voegen repareren in 3 nachten 20:00u tot 06:00u. ivm geluidsoverlast freeswerkzaamheden. Na 1 maart.	A	Werk	19-AUG-2013	30-AUG-2013	NOORD	CK	01-NOV-2012
125	**6051**	Heer Bokelweg	Riool - verharding. Geen werkzaamheden aan kruising met Schiekade. Door werkzaamheden aan Sionstraat wel tijdelijk extra rechtsafbeweging van verkeer van Schiekade naar Sionstraat. Tramspoor blijft intact, tram blijft in bedrijf	A	Werk	15-APR-2013	12-JUL-2013	NOORD		08-MRT-2012
126	**6226**	Noord Bruist	Noordplein; mogelijk ook autoweg Noordplein dicht.	H	Evenement	24-AUG-2013	25-AUG-2013	NOORD	Verkeersmarini	11-DEC-2012
127	**6252**	Noordsingel	Vervanging tramspoor	A	Werk	20-OKT-2013	30-NOV-2013	NOORD	RET	11-DEC-2012
128	**6050**	Provenierssingel 1 tm 3	Riool, verharding en tram. Afgesloten in fases.	A	Werk	17-JUN-2013	31-OKT-2014	NOORD	IGWR	08-MRT-2012

	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
129	**6265**	Provenierssingel 4	Fietspad langs Schiekade afgesloten, verschoven rijbaan op Schiekade. Wel 2 stroken richting stad beschikbaar;	H	Werk	04-NOV-2013	13-DEC-2013	NOORD	IGWR	25-JAN-2013
130	**6266**	Provenierssingel 5 tm 7	riool en reconstructie, incl proveniersplein en Proveniersstraat. Afsltuiting in fases, Proveniersstraat afgesloten in de maand mei	A	Werk	16-DEC-2013	16-MEI-2014	NOORD	IGWR	25-JAN-2013
131	**6095**	Rozenlaanviaduct	Voegovergangen vernieuwen. Afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, fiets en voetgangers kunnen door. Niet gelijktijdig uitvoeren met de GK van Hogendorpwerg	A	Werk	24-JUN-2013	12-JUL-2013	NOORD	CK	04-JUN-2012
132	**5937**	Soetendaalsekade - Zwaanshals - F	Herinrichting	H	Werk	01-JUN-2012	30-JUN-2013	NOORD	WeNo	01-SEP-2011
133	**1499**	Stadhoudersweg - v. Aerssenlaan	VRI, tramsporen en reconstructie. RET haalt voorbereiding niet, naar achter geschoven.	H	Werk	01-SEP-2013	30-SEP-2013	NOORD	IGWR	
134	**6188**	A13 Doenkade - Kleinpolderplein (D	Versmalde rijstroken in beide richtingen i.v.m. reconstructie Doenkadeknoop. Voorlopige planning: van september 2013 t/m juni 2014 en van november 2014 t/m juni 2015	H	Werk	01-SEP-2013	30-JUN-2014	OVERSCHIE	Rijkswaterstaat	15-NOV-2012
135	**6190**	A20 Kethelplein - Kleinpolderplein \	Diverse werkzaamheden met weekendafsluitingen. 13 t/m 16 sep en 20 t/m 23 sep afsluiting richting HvH. 11 t/m 14 okt en 18 t/m 21 okt afsluiting richting Gouda. 4 t/m 7 okt en 8 t/m 11 nov 2013.	P	Werk	13-SEP-2013	11-NOV-2013	OVERSCHIE	Rijkswaterstaat	15-NOV-2012
136	**5929**	Burgemeester de Josselin de Jongl	Reconstructie en riool tussen Duyvensteinweg en Burg. Koningssingel	A	Werk	15-APR-2013	30-SEP-2013	OVERSCHIE	IGWR	29-AUG-2011
137	**6111**	Burgemeester de Josselin de Jongl	Reconstructie en riool tussen de Brug. Koningssingel en Van Der Sasstraat	A	Werk	01-JAN-2014	30-APR-2014	OVERSCHIE	IGWR	12-JUL-2012
138	**3099**	Doenkade - A13	Verbreding: nieuw viadukt. Fasering pas bekend na gunning, medio oktober 2012. Verwachting is eerste hinder na de bouwvak 2013	H	Werk	01-SEP-2013	31-AUG-2015	OVERSCHIE	Provincie Zuid-Holland	28-MEI-2009

	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
139	**6121**	Lagebrug	Vervangen van de brug	A	Werk	01-APR-2013	31-MEI-2013	OVERSCHIE	CK	30-JUL-2012
140	**4321**	Terletweg - Beekweg	Reconstructie,	A	Werk	01-JAN-2014	31-DEC-2014	OVERSCHIE	IGWR	12-OKT-2009
141	**4241**	Terletweg - noordelijk deel	Weg komt te vervallen per 1 oktober	A	Werk	01-AUG-2012	31-DEC-2020	OVERSCHIE	IGWR	08-OKT-2009
142	**6273**	Beneluxplein	Diverse versmallingen in weekenden	H	Werk	06-SEP-2013	21-OKT-2013	PERNIS		30-JAN-2013
143	**6291**	Pastoriedijk	inclusief kruising Burgemeester van Esstraat. Reconstructie, geen riool	H	Werk	01-JAN-2014	12-DEC-2014	PERNIS	Zuidwest	19-MRT-2013
144	**6292**	Willem Weysingel - Ring	Riool	H	Werk	01-JAN-2014	12-DEC-2014	PERNIS	Zuidwest	19-MRT-2013
145	**6189**	A20 aansluiting Moordrecht	Ongelijkvloers maken van de spoorkruising en aansluiting Moordrecht	H	Werk	01-MRT-2012	30-JUN-2016	PRINS ALEXANDER	Rijkswaterstaat	15-NOV-2012
146	**2658**	Berlagestraat	Riool vervangen, in fases. 1e fase ten noorden van Duikersstraat, latere fases nog niet belkend	A	Werk	08-APR-2013	30-APR-2013	PRINS ALEXANDER	IGWR	02-APR-2009
147	**6182**	Berlagestraat II	ten zuiden van de Duikerstraat. Riool.	A	Werk	01-AUG-2013	31-MRT-2014	PRINS ALEXANDER	IGWR	08-NOV-2012
148	**6227**	CuliNesse	Strand Nesselande	H	Evenement	29-AUG-2013	31-AUG-2013	PRINS ALEXANDER	Verkeersmarini	11-DEC-2012
149	**5123**	De Bazelstraat e.o.	Rioolvervanging. Wordt afgestemd met o.a. Springerstraat. Deel onderhoud wordt meegenomen. Afhankelijk van resultaat Berlagestraat I	A	Werk	01-SEP-2013	31-AUG-2014	PRINS ALEXANDER	IGWR	07-JAN-2010
150	**6198**	Henri Everstraat	omleggen gasleiding hogedruk Stedin. Henri Eversstraat afgesloten, Berlagestraat versmald	A	Werk	01-JUN-2013	30-JUN-2013	PRINS ALEXANDER	IGWR	07-DEC-2012
151	**6185**	Kamerling Onnesweg	Riool en reconstructie	A	Werk	01-MRT-2014	31-DEC-2014	PRINS ALEXANDER	IGWR	08-NOV-2012
152	**5987**	Martin Luther Kingweg	Riool in het voet - fietspad. Gaat gelijk met project Mossenbuurt. Oostelijke rijbaan gaat mee in project	P	Werk	01-JAN-2014	30-JUN-2014	PRINS ALEXANDER	IGWR	01-DEC-2011
153	**5988**	Michelangelostraat	Kruising Tattistraat afgesloten i.v.m. riool en reconstructie. Buiten deze periode alleen werk in Tattistraat	A	Werk	01-MEI-2013	24-MEI-2013	PRINS ALEXANDER	IGWR	01-DEC-2011
154	**6281**	Michelangelostraat - Romanohof	Riool en reconstructie. Romanohof afgesloten, kruising Michelangelostraat ook gedurende een kortere periode aan het eind van het werk.	A	Werk	01-DEC-2013	30-APR-2014	PRINS ALEXANDER	Gebied Prins Alexander	13-FEB-2013
155	**429**	Pleun van Zijdedijk	Nog niet open voor autoverkeer	A	Werk	13-NOV-2006	31-DEC-2013	PRINS ALEXANDER	IGWR	

	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
156	**6183**	Prins Alexanderlaan Busstation ALe	Herinrichting buisstation en mogelijk ook deel van Prins Alexanderlaan	**H**	Werk	03-MRT-2014	29-AUG-2014	PRINS ALEXANDER	IGWR	08-NOV-2012
157	**6184**	Rooseveltweg - Marschallweg	Blackspot, wordt rotonde	**H**	Werk	03-FEB-2014	31-MRT-2014	PRINS ALEXANDER	WePA	08-NOV-2012
158	**6207**	Bevrijdingsfestival	Het Park	**H**	Evenement	05-MEI-2013	05-MEI-2013	ROTTERDAM CENTR	Verkeersmarini	11-DEC-2012
159	**6138**	Binnenrotte Riool	Vervangen riool langs Binnenrotte tussen Meent en Lombardkade	**A**	Werk	01-MRT-2013	31-OKT-2013	ROTTERDAM CENTR	IGWR	04-SEP-2012
160	**6132**	Binnenrottehof	Riool vervangen	**A**	Werk	01-APR-2013	31-MEI-2013	ROTTERDAM CENTR	IGWR	04-SEP-2012
161	**5935**	Blaak	Aanleg linksafstrook richting Scharpstraat	**H**	Werk	02-SEP-2013	31-OKT-2013	ROTTERDAM CENTR	IGWR	01-SEP-2011
162	**5423**	Blaak - Binnenrotte VRI	VRI vervanging. Mogelijk te regelen met tijdelijke VRI. Tegelijk met herinrichting Binnenrotte	**H**	Werk	01-MRT-2014	31-MRT-2014	ROTTERDAM CENTR	dS+V	19-FEB-2010
163	**1**	Centraal Station	Reconstructie	**H**	Werk	03-MEI-2004	31-DEC-2013	ROTTERDAM CENTR		
164	**5745**	Centraal Station - ondergrondse fie	Weena noordzijde bovenlangs verkeershinder. Mogelijk enkele korte afsluitingen bovenlangs. Onderlangs blijft altijd mogelijk.	**P**	Werk	09-JAN-2012	28-FEB-2014	ROTTERDAM CENTR	IGWR	27-OKT-2010
165	**5717**	Coolsingel	Vervangen tramspoor bocht Van Oldenbarneveltstraat en vervangen spoor Coolsingel en Churchillplein. Binnen deze periode 3 weken richting Hofplein afgesloten en 1 week + 2 weekenden richting Churchillplein. Conflict met CityRace is opgelost.	**P**	Werk	15-JUL-2013	13-SEP-2013	ROTTERDAM CENTR	IGWR	10-AUG-2010
166	**5992**	Coolsingel - Blaak	Bouwplaats FORUM: vanaf augustus 2012 sloop oude gebouw, vanaf januari 2013 bouw FORUM. Mogelijk ook hinder of afsluiting op de Coolsingel	**H**	Werk	01-SEP-2013	31-DEC-2015	ROTTERDAM CENTR	WeCe	06-DEC-2011
167	**6261**	Coolsingel - Hofplein ENECO	Werkzaamheden bij HILTON. Fietspad en een rijstrook Coolsingel richting Churchillplein dicht. Combineren met fase 2 Coolsingel Trambogen. ENECO wil door tot 20 september	**H**	Werk	19-AUG-2013	01-SEP-2013	ROTTERDAM CENTR	ENECO	24-JAN-2013
168	**5990**	Coolsingel / Kruiskade	Bouwplaats SATURN / Spinozatoren	**H**	Werk	01-NOV-2012	31-DEC-2014	ROTTERDAM CENTR	WeCe	06-DEC-2011
169	**6225**	Dag van de Romantische Muziek		**H**	Evenement	25-AUG-2013	25-AUG-2013	ROTTERDAM CENTR	Verkeersmarini	11-DEC-2012
170	**6217**	De Parade 2013	Museumpark	**H**	Evenement	20-JUN-2013	30-JUN-2013	ROTTERDAM CENTR	Verkeersmarini	11-DEC-2012

	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
171	**6133**	Goudsesingel	Maken riooloversteken. Niet tegelijk met de Taptoe, Heer Bokelweg, Wereld Haven Dagen, World Port Classic. Wordt door de week.	A	Werk	09-SEP-2013	13-SEP-2013	ROTTERDAM CENTR	IGWR	04-SEP-2012
172	**6263**	Haagseveer ENECO	Voorstel ENECO	A	Werk	27-MEI-2013	28-JUN-2013	ROTTERDAM CENTR	ENECO	24-JAN-2013
173	**6134**	Hofjes Pannekoekstraat	riool vervangen, NIET in de Pannekoekstraat of Goudseingel, alleen achterpaden	A	Werk	01-JUN-2013	31-AUG-2013	ROTTERDAM CENTR	IGWR	04-SEP-2012
174	**6234**	Intocht Sint Nicolaas 2013		H	Evenement	16-NOV-2013	16-NOV-2013	ROTTERDAM CENTR	Verkeersmarini	11-DEC-2012
175	**6085**	Karel Doormanstraat - Crispijnstraa	Karel Doormanstraat herstraten. Afgesloten, omleiding via Westblaak - Mauritsweg - Van Oldenbarneveltstraat (richting omdraaien en verkeersgeleider aanpassen)	A	Werk	17-JUN-2013	05-JUL-2013	ROTTERDAM CENTR	IGWR	03-MEI-2012
176	**411**	Kruisplein	Aanleg van de Kruispleingarage. Gefaseerd verkeersplan met doorgang NZ en ZN. Overgang naar verkeer oostzijde wordt half december.	H	Werk	01-MRT-2009	09-AUG-2013	ROTTERDAM CENTR	IGWR	
177	**6080**	Kruisplein Verbindingstunnel	april 2013 - aug 2013 omleggen k&l, Schouwburgplein afgesloten, rest blijft open aug 2013 - aug 2014 bouw verbindingstunnel vanaf 26/8/2013 afsluiting Westkant Kruisplein.	A	Werk	01-APR-2013	31-AUG-2014	ROTTERDAM CENTR	IGWR	26-APR-2012
178	**5961**	Lombardkade	Riool, wellicht meer. Afsluiting in fases	A	Werk	01-JUN-2013	31-AUG-2013	ROTTERDAM CENTR	IGWR	27-OKT-2011
179	**6203**	Marathon 2013 - marathonloop		H	Evenement	13-APR-2013	14-APR-2013	ROTTERDAM CENTR	Verkeersmarini	11-DEC-2012
180	**6204**	Marathon 2013 - 10 km loop		H	Evenement	13-APR-2013	14-APR-2013	ROTTERDAM CENTR	Verkeersmarini	11-DEC-2012
181	**6205**	Marathon 2013 - 5 km loop		H	Evenement	13-APR-2013	14-APR-2013	ROTTERDAM CENTR	Verkeersmarini	11-DEC-2012
182	**5951**	Mariniersweg	Riool, in westelijke rijbaan Mariniersweg, rond 1200, 4 m diep. Oostelijke rijbaan ook riool. Inclusief oversteek t.h.v. Goudsesingel onder volledige afsluiting. Na marathon	A	Werk	15-APR-2013	10-JUN-2013	ROTTERDAM CENTR	IGWR	26-SEP-2011

	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
183	**6269**	Mariniersweg - fase 5	Laatste fase van project Mariniersweg uit 2013; betreft rioolwerkzaamheden in oostelijke rijbaan. Oostbaan afgesloten.	P	Werk	01-JAN-2014	28-FEB-2014	ROTTERDAM CENTR	IGWR	30-JAN-2013
184	**6135**	Mariniersweg - Vogelenzang	vervangen riool onder kruising, Mariniersweg en Vogelenzang afgesloten	A	Werk	15-MEI-2013	31-MEI-2013	ROTTERDAM CENTR	IGWR	04-SEP-2012
185	**261**	markthal II	Bouw markthal e.o.	A	Werk	01-JAN-2009	30-JUN-2014	ROTTERDAM CENTR	IGWR	
186	**6250**	Metro Stadhuis	Spoorvervanging metro. Metro s tussen CS en Beurs rijden over 1 spoor, station Stadhuis buiten gebruik. Vervangend vervoer per tram	H	Werk	15-JUL-2013	23-JUL-2013	ROTTERDAM CENTR	RET	11-DEC-2012
187	**6236**	Nationale Nieuwjaarsnacht Rotterd		H	Evenement	31-DEC-2013	31-DEC-2013	ROTTERDAM CENTR	Verkeersmarini	11-DEC-2012
188	**6176**	Oostbrug	Conserveren stalen delen: inpakken tijdens het zandstraken. Gedurende een week s nachts dicht. Periode nader te bepalen. Eis: niet tijdens WPC (30/31 aug)	A	Werk	01-APR-2013	20-DEC-2013	ROTTERDAM CENTR	CK	02-NOV-2012
189	**6285**	Oostplein	Asfaltreparaties n.a.v. 2011. Vrijdagavond 21:00u tot maandag 06:00u.	A	Werk	21-JUN-2013	24-JUN-2013	ROTTERDAM CENTR	WeCe	19-FEB-2013
190	**2897**	Parkkade	Rioolvervanging, verkeer blijft in twee richtingen mogelijk, evt met VRI. Klaar voor zomervakantie	H	Werk	01-APR-2013	19-JUL-2013	ROTTERDAM CENTR	IGWR	04-MEI-2009
191	**6211**	Roparun 2013		H	Evenement	20-MEI-2013	20-MEI-2013	ROTTERDAM CENTR	Verkeersmarini	11-DEC-2012
192	**6216**	Rotterdam Unlimited	Coolsingel, Schouwburgplein. Hofplein za + zo zuidelijk deel dicht, Churchillplein blijft vrij.	H	Evenement	12-JUN-2013	16-JUN-2013	ROTTERDAM CENTR	Verkeersmarini	11-DEC-2012
193	**6218**	Rotterdam Unlimited - parade	Schiedamsedijk - Witte de Withstraat - Museumpark - Nieuwe Binnenweg - Eendrachtsplein - Westblaak - Karel Doormanstraat - Weena - Hofplein - Coolsingel - Blaak.	H	Evenement	15-JUN-2013	15-JUN-2013	ROTTERDAM CENTR	Verkeersmarini	11-DEC-2012
194	**5815**	Schiedamsedijk - Blaak	Werkzaamheden Eneco. Verkeersgevolgen onbekend. Verplaats van 2012 naar 2013. Versmalling op verbinding Churchilpln - Blaak	H	Werk	04-MEI-2013	28-JUN-2013	ROTTERDAM CENTR	Eneco	11-JAN-2011

	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
195	**5953**	Schouwburgplein	Rotterdamse stijl Centrum en werkzaamheden riool: trottoir en fietspad. Eerst riool NAAST het fietspad, pas in april fietspad eruit	A	Werk	01-JAN-2013	30-MEI-2013	ROTTERDAM CENTF	IGWR	29-SEP-2011
196	**5933**	Stadhuisplein Reconstructie	Reconstructie en rioolvernieuwing met nieuw IP	H	Werk	01-JUL-2013	31-DEC-2013	ROTTERDAM CENTF	IGWR	01-SEP-2011
197	**6230**	Taptoe Street Parade 2013	Mogelijk verandert de route nog.	H	Evenement	27-SEP-2013	27-SEP-2013	ROTTERDAM CENTF	Verkeersmarini	11-DEC-2012
198	**5863**	Vogelenzang	Rioolvernieuwing. Afgesloten, waarschijnlijk in fases	A	Werk	16-SEP-2013	15-NOV-2013	ROTTERDAM CENTF	IGWR	28-APR-2011
199	**6222**	Wednesday nightskate 2013 route		H	Evenement	24-JUL-2013	28-AUG-2013	ROTTERDAM CENTF	Verkeersmarini	11-DEC-2012
200	**6223**	Wednesday Nightskate 2013 route		H	Evenement	24-JUL-2013	28-AUG-2013	ROTTERDAM CENTF	Verkeersmarini	11-DEC-2012
201	**6199**	Weena Midden / Stationsplein	Definitieve inrichting buitenruimte. Diverse faseringen met gedeeltelijke afsluitingen	A	Werk	09-SEP-2013	14-MRT-2014	ROTTERDAM CENTF	IGWR	07-DEC-2012
202	**5541**	Weena Oostzijde	Reconstructie. Start NA marathon, altijd 1 baan per richting mogelijk	H	Werk	01-MEI-2012	26-JUL-2013	ROTTERDAM CENTF	IGWR	25-FEB-2010
203	**6009**	Weena West Fietsenstalling CS EN		A	Werk	27-FEB-2014	15-JUN-2014	ROTTERDAM CENTF	WeCe	30-JAN-2012
204	**4021**	Weena Westzijde	Werkzaamheden Weena tussen Henegouwerlaan en Conradstraat, incl. werkzaamheden aansluiting Weenatunnel. Verkeer kan door. Weena bovenlangs voor Engels wel een periode afgesloten.	H	Werk	15-AUG-2011	31-MEI-2013	ROTTERDAM CENTF	IGWR	23-SEP-2009
205	**6232**	Wereld van Witte de With	Witte de Withstraat	H	Evenement	13-SEP-2013	15-SEP-2013	ROTTERDAM CENTF	Verkeersmarini	11-DEC-2012
206	**6042**	Westzeedijk Beneden ENECO	Vervangen leiding. Overleg gaande met EMC, doorgechoven naar 2013	A	Werk	08-APR-2013	21-JUN-2013	ROTTERDAM CENTF	ENECO	02-MRT-2012
207	**6264**	Westzeedijk beneden fase 2 ENEC	vervangen stadsverwarming thv kunsthal	A	Werk	24-JUN-2013	27-SEP-2013	ROTTERDAM CENTF		24-JAN-2013
208	**6284**	Witte de Withstraat	Herbestraten. Afgesloten in fases. Laatste fase is Schilderstraat 6 tm 25 mei	A	Werk	11-FEB-2013	24-MEI-2013	ROTTERDAM CENTF	WECE	19-FEB-2013
209	**6228**	World Port Classic 2013 - vrijdag	Route 2012	H	Evenement	30-AUG-2013	31-AUG-2013	ROTTERDAM CENTF	Verkeersmarini	11-DEC-2012
210	**6229**	World Port Classic 2013 - zaterdag		H	Evenement	30-AUG-2013	31-AUG-2013	ROTTERDAM CENTF	Verkeersmarini	11-DEC-2012
211	**6178**	Afrit A20 - s Gravenlandseweg SCH	Vevanging VRI en aanpassen kruising. Afgesloten van 16-8-2013 in de avond t/m ma 26-8-2013 06:00 uur.	A	Werk	16-AUG-2013	26-AUG-2013	SPAANSE POLDER	Schiedam	06-NOV-2012

	Id	Locatie	Omschrijving	Type Lijn	CoWos Oms	Startdatum	Einddatum	Wijknaam	ontact Organisat	Datum Invoer
212	**6192**	A20 Westerlee - Kethelplein v.v.	Diverse weekendafsluitingen: 6 t/m 9 en 27 t/m 30 sep richting Hoek van Holland, 25 t/m 28 okt en 1 t/m 4 nov richting Gouda, 4 t/m 7 okt en 8 t/m 11 nov reserve	P	Werk	06-SEP-2013	11-NOV-2013	SPAANSE POLDER		15-NOV-2012
213	**6180**	Giessenweg	Rioolproject . Per poot 3 maanden. Conflicteert met Beukelsbrug	H	Werk	19-AUG-2013	28-JUL-2014	SPAANSE POLDER	IGWR	08-NOV-2012
214	**5986**	Havenbekkenstraten (Keenstraat e	Herinrichting	H	Werk	01-MRT-2013	31-DEC-2013	SPAANSE POLDER	IGWR	01-DEC-2011
215	**5665**	Industrieweg	Nieuw IP. Ook rioolvervanging; afhankelijk van benodigd werk mogelijk groter werkvak. Dan ook andere fasering.	P	Werk	18-JAN-2012	31-OKT-2013	SPAANSE POLDER	IGWR	06-MEI-2010
216	**5693**	Industrieweg - Giessenweg	Aanleg rotonde. Verkeer van Giessenbaan naar Spaanse Polder moet mogelijk blijven. In fasering aandacht besteden aan combi met Josselin de Jongweg.	H	Werk	01-NOV-2013	30-JUN-2014	SPAANSE POLDER		09-JUL-2010
217	**6191**	Kethelplein - aansluiten A4 Midden	Diverse verkeersmaatregelen, nader te bepalen. Uitvoering tussen begin 2013 en dec 2015.	H	Werk	01-JAN-2013	31-DEC-2015	SPAANSE POLDER	Rijkswaterstaat	15-NOV-2012
218	**6181**	Overschieseweg	Rioolvervanging. Werk duurt enkele maanden in genoemde periode, afhankelijk van waterschap	H	Werk	02-SEP-2013	30-SEP-2014	SPAANSE POLDER	IGWR	08-NOV-2012