BIJLAGE V&G-plan

GEMEENTE ASSEN, UITVOERING

Omschrijving:	MAAIEN BERMEN WATERGANGEN 2020
Besteknr:	2020-115
Status:	DEFINITIEF

V&G-plan

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN
MAAIEN BERMEN EN WATERGANGEN 2020
BESTEKNUMMER 2020-115

ASSEN

Uitvoering

Bezoekadres
Van Doornestraat 5
9403 AN Assen
Postadres
Postbus 863
9400 AW Assen
Telefoon
(0592) 36 69 11
Meer informatie
www.assen.nl

1 PROJECTGEGEVENS

1.1 Het project bestaat uit het uitvoeren van:
Maaien bermen en watergangen in de gemeente Assen.

1.2 Adres/ligging van de bouwlocatie:
Het uit te voeren werk is verspreid gelegen binnen en buiten de bebouwde kom in de gemeente Assen.

1.3 Namen en adressen van de betrokken partijen:

a. Opdrachtgever(s)

Naam:	Gemeente Assen, Uitvoering
Adres:	Van Doornestraat 5
Postcode/plaats:	9403 AN Assen
Contactpersoon:	M. Neef
Telefoon:	0592-366911

b. Ontwerpende partij(en)

Naam:	Gemeente Assen, Uitvoering
Adres:	Van Doornestraat 5
Postcode/plaats:	9403 AN Assen
Contactpersoon:	H. Hilbolling
Telefoon:	0592-366911

c. V&G-coördinator(en) Uitvoeringsfase

Naam:	Gemeente Assen, Uitvoering
Adres:	Van Doornestraat 5
Postcode/plaats:	9403 AD Assen
Contactpersoon:	P. Piël
Telefoon:	0592-366911

d. Uitvoerende partij(en)

Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:

e. Coördinator(en) uitvoeringsfase

Naam:
Adres:
Postcode/plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:

1.4 Planning en uitvoeringsgegevens

1.4.1 *Geplande aanvangsdatum van de (beheer)werkzaamheden:*
De geplande aanvangsdatum van de werkzaamheden is op 1 juni 2020.

1.4.2 *Geplande uitvoeringsduur:*
De looptijd van het bestek eindigt op 31 maart 2021.

1.4.3 *Vermoedelijk maximum aantal werknemers dat gelijktijdig op een beheerlocatie aanwezig zal zijn:*

…….

1.4.4 *Gepland aantal onderaannemers en zelfstandigen op de beheerlocatie:*

…….

1.4.5 *Namen van reeds geselecteerd ondernemingen:*

N.v.t.

1.4.6 *Namen van ingeschakelde/in te schakelen diensten:*

. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

1.4.7 *Regeling V&G-uitvoeringscoördinatie bij nevenaanneming:*
De V&G-uitvoeringscoördinatie geschiedt door de aannemer van het bestek: Maaien bermen en watergangen 2020, besteknummer 2020-115.
Nevenaanneming wordt voorzien voor de volgende werkzaamheden (bestekken):
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

2 PROJECTGEGEVENS

2.1 Algemeen
Het ontwerp bevat geen gevaarelementen, die aan de reguliere werkzaamheden verbonden gebruikelijke risico's overschrijden.
Er zijn echter wel een aantal omstandigheden die aandacht behoeven op veiligheidsaspecten.
Alle veiligheidsvoorschriften van de I-SZW (voorheen Arbeidsinspectie) zijn van toepassing.

2.2 Analyse van het bestek
Van de besteksanalyse is een samenvatting van de veiligheids- en gezondheidsgevaren die voortvloeien uit het ontwerp gemaakt. Per risico dragende activiteit wordt in tabel 2.3 aangegeven wat het arbo risico is, wat de risico oorzaak kan zijn en een suggestie(s) om een dergelijk risico te verminderen of te vermijden.

2.3 Tabel *Samenvatting besteksanalyse veiligheids- en gezondheidsgevaren*

Risico dragende activiteit	Arbo risico	Risico oorzaak	Suggesties
Algemeen diversen	Persoonlijk letsel	Algemeen	Persoonlijke beschermings-middelen
		Knellen	Werkmethode
		Struikelen	Werkmethode
		Verkeer	Verkeersmaatregelen
	Gehoorbeschadiging	Onzorgvuldig handelen Machine lawaai	Persoonlijke beschermings-middelen en voorlichting
	Verwonding t.g.v. gebruik van klein gereedschap	Ondeskundig gebruik en confrontatie mens/machine	Werkmethode en voorlichting
	Fysieke overbelasting	Ongunstige werkhouding Handmatig verplaatsen van zware materialen	Voorlichting werkmethode Mechanische hulpmiddelen LMRA
Werken onder tijdsdruk	Stress Persoonlijk letsel	Tijdsdruk Onzorgvuldige werkwijze	Aanpassing werktijden Planning en afstemming LMRA
Werken in weer en wind	Gezondheid	Klimatologische omstandigheden	Doorwerkkleding Doorwerkvoorzieningen LMRA
Maaien grassen of kruiden	Gezondheid	Ongunstige werkhouding	Voorlichting werkmethode
	Persoonlijk letsel	Wegschietende voorwerpen Machine lawaai	Persoonlijke beschermings-middelen en voorlichting LMRA
Overige bijkomende risico's			
Werken met zwaar materieel	Beklemming Ongeval/persoonlijk letsel	Werkwijze Technische staat materieel	Voorlichting gevaren aspect Technische inspectie materieel
Werken langs/nabij openbaar Verkeer	Ongeval/persoonlijk letsel	Werkwijze Lokale invloeden Invloeden van derden	Verkeersmaatregelen Voorlichting gevarenaspect
Werken boven/nabij/op water	Verdrinking	Werkwijze Ondeugdelijk materieel	Reddingsmiddelen Persoonlijke beschermingsmiddelen Technische inspectie materieel Hulpmiddelen LMRA

LMRA (Last Minute Risico Analyse)

3.0 Organisatie op de werkplek.

3.1 Samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer

Dit hoofdstuk omvat het geheel van de maatregelen en procedures, teneinde de arbeidsomstandigheden van de op het werk werkzame personen zo goed mogelijk te laten zijn. Omdat hierbij meerdere partijen zijn betrokken, is het noodzakelijk dat zij op het gebied van de arbeidsomstandigheden onderling doelmatig samenwerken. Dit op basis van het Arbo zoals bedoeld in artikel 2.34 van het Arbeidsomstandighedenbesluit door de aannemer van het bestek 2020-115 in overleg met de directie aangesteld in de uitvoeringsfase.
De coördinatietaken en verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het werk en alle activiteiten t.b.v. van het werk.
De aannemer zal dit V&G-plan aanvullen ten aanzien van zijn eigen specifieke werkzaamheden en specifieke risico's die daarmee samenhangen.

De aannemer blijft geheel onverkort verantwoordelijk voor de arbeidsomstandigheden van zijn eigen werknemers, doch dient ook de arbeidsomstandigheden van zijn eventuele mede aannemers te respecteren. Hij dienst voor aanvang van de werkzaamheden in overleg te treden met de aannemers die ook op een onderdeel werkzaamheden uitvoeren.

Uitgangspunten om de coördinatie op het werk goed te laten verlopen zijn:
- Afspraken correct met elkaar na te leven;
- Een ieder blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn eigen werknemers;
- Onveilige situaties melden bij de coördinator;
- Ook de directie signaleert onveilige situaties
- De coördinator rapporteert op de bouwbespreking;
- Voordat activiteiten aanvangen moet een analyse van de veiligheids- en gezondheidsrisico's plaatsvinden; de noodzakelijke maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen.

3.2 Bouwvergaderingen

Arbeidsomstandigheden zal een vast agendapunt zijn op de bouwvergaderingen. Hieraan nemen deel:
- De directievoerder;
- Toezichthouders;
- De eerstverantwoordelijke van de aannemer;
- En door directie uit te nodigen derden.

4.0 Voorlichting.

De aannemer moet zijn werknemers in voldoende mate voorlichten omtrent de werkzaamheden die hij of zij moet verrichten.
De voorlichting moet erop gericht zijn dat de werknemers hun taken naar behoren kunnen vervullen opdat de veiligheid en gezondheid van een ieder blijft gewaarborgd.