Projectplanning: Reconstructie St. Janstraat Hoeven

Opdrachtgever: gemeente Halderberge
Projectnummer: 18045030
Status: Definitief-2
Datum: 6 april 2020
Opgesteld door: R. van Zitteren

GEO INFRA B.V.
Civieltechnisch Ingenieursbureau

Activiteit		weken	52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2
		maanden	Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Januari
		jaar	2019 2020 2020 2021 2021 2022 2022 2023
Evenementen			
Fietsvierdaagse Hoeven 21-22-23-24 mei 2020			
Kermis 22-28 juli 2020			
Schoolvakantie 2020			
Bouwvak Zuid 2020			
Carnavalsoptocht 16 februari 2021			
Fietsvierdaagse Hoeven 13-14-15-16 mei 2021			
Kermis 21 juli - 25 juli 2021			
Schoolvakantie 2021			
Bouwvak Zuid 2021			
Carnavalsoptocht 2022 16 februari 2022			
Fietsvierdaagse Hoeven 26-27-28-29 mei 2022			
Kermis 20 juli - 24 juli 2022			
Schoolvakantie 2022			
Bouwvak 2022			
Aanbestedingsprocedure			
Aankondiging op TenderNed		week 15-2020	
Uiterste datum stellen van vragen over de selectieleidraad of de procedure		Maandag 20 april 2020, 13:00 uur	
Verzenden Nota van Inlichtingen		Donderdag 23 april 2020	
Uiterste datum indienen aanmeldingen		Vrijdag 8 mei 2020	
Bekendmaking gunning selectie		Maandag 18 mei 2020	
Verzenden inschrijvingsleidraad incl. definitief bestek		Dinsdag 26 mei 2020	
Uiterste datum stellen van vragen voor de gunningsleidraad of procedure		Maandag 8 juni 2020	
Verzenden Nota van Inlichtingen		Donderdag 11 juni 2020	
Uiterste datum indienen inschrijvingen		Donderdag 25 juni 2020	
Voorlopige gunning		Donderdag 2 juli 2020	
Definitieve gunning		Donderdag 23 juli 2020	
Aanvang werk		17 augustus 2020	
Realisatie fase	Hoeveel m2 stastwerk	Hoeveelheid en1 riolering	
Startoverleg uitvoering		week 27-2020	
Start uitvoering		week 34-2020	
Oplevering		uiterlijk week 35-2022	
Fase 0 werkzaamheden nuts (Brabant Water / Enexis / KPN)		exacte planning nnb	Start werkzaamheden nuts in de Hofstraat
Fase 1 Kruising Bovendonksestraat tot kruising Scheldelaan			Fase 1 -> 10 weken
Fase 2 Kruising Scheldelaan tot kruising Akkeringen			Fase 2 -> 15 weken / Stand still periode
Fase 3 Kruising Akkeringen tot kruising Tuin van Gerlagh			Fase 3 -> 16 weken
Fase 4 Raadhuisplein			Fase 4 -> 9 weken
Fase 5 Kruising Tuin van Gerlach tot aan kruising Bovenstraat			Fase 5 -> 19 weken / Stand still periode
Fase 6 Kruising Bovenstraat tot kruising Sprangweg (N640)			Fase 6 -> 14 weken