Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	Troubadour, Mozartlaan 17, 5242 HR te Rosmalen
Datum:	3-9-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.
De los staande gebouwen vallen buiten buiten de scoop. Geen toegang tijdens de opname.

MARKKANT Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	Niet vervangen	LED bestaand	Armatuur bestaand	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	20x150 inb armatuur	60x120 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	Gecombineerd NV	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage	Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	***Situatie Nieuw:***	Lichtniveau	Inbouw	Opbouw	Wieland	Eurostekker	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkingen
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal			Code	Aantal	
K.01	Trap			gloei	1											1							1			60		x	2,4		200		x			D	1	
K.02	Opslag			gloei	1											2							2			60		x	2,4		200		x			D	2	
K.03	Opslag			gloei	1											2							2			60		x	2,4		200		x			D	2	
0.01	Entree			halo												3								6		35					200		x			M	3	wand
0.02	Gang			plc					130/1	20									x		20					18	60x60		3,2		100	x			x	C1	20	Ø200-220
0.03	Gang			plc						3									x		3					18	60x60		2,5		100	x			x	C1	3	Ø200-220
0.04	Sanitair			plc				1		5									x		5					18	60x60		2,4		200	x			x	C1	5	
0.05	Personeel			tl	1					9									x	18						36	60x60		3,5		300	x			x	C1	9	
0.05	Personeel			halo	1					12									x					12		50	60x60		3,5			x			x	C1	12	
0.05	Personeel			plc	1											4			x				4			18	60x60		3,5			x			x	A1b	4	pendel
0.05a	Personeel			plc	1					3									x		3					18	60x60		3,5		200	x			x	C1	3	
0.06a	Gang			plc						1									x		1					18	60x60		3,0		100	x			x	C1	1	Ø200-220
0.06b	Werkkamer			plc	1					2									x		2					18	60x60		3,2		300	x			x	C1	2	
0.06c	Werkkamer			plc	1					2									x		2					18	60x60		3,2		300	x			x	C1	2	Ø200-220
0.06c	Werkkamer			tl	1										1				x				1			58	60x60		3,2		300	x			x	B1	1	
0.07	Sanitair			plc				1		2									x		2					18	60x60		2,5		200	x			x	C1	2	
0.08	Miva			plc				1		1									x		1					18	60x60		2,5		200	x			x	C1	1	
0.09	Concierge			tl	1							4							x				4			58	60x60		3,2		300	x			x	J	4	
0.10	server			tl	1							1							x				1			36	60x60		2,5		300	x			x	J	1	
0.11	Keuken			tl	1							1							x				1			58	60x60				200	x			x	J	1	
0.11	Keuken			pl	1										1					1						9					200		x			D	1	wand
0.12	Aula			tl	1										12				x				48			18	60x60		3,2		300		x		x	A2a	12	
0.12	Aula			tl	1						5								x				20			18	60x60		3,2		300	x			x	A2	5	
0.12	Aula				1					2														2		50		x			300	x				C2	2	richtspot
0.13a	Opslag			tl	1										1				x				1			36		x	2,4		200		x		x	H	1	
0.13b	Opslag			tl	1										1				x				1			58		x	2,4		200		x		x	H	1	
0.14	Werkkamer			tl	1								1						x				1			36	60x60		2,5		300	x			x	B1	1	
0.15	Groepsruimte			tl	2							6							x				6			58	60x60		3,2		300	x			x	J	6	
0.16	Groepsruimte			tl	2							6							x				6			58	60x60		3,2		300	x			x	J	6	
0.17	Sanitair			plc				1		7									x		14					18	60x60		2,4		200	x			x	C1	7	
0.18	Groepsruimte			tl	2							6							x				6			58	60x60		3,2		300	x			x	J	6	
0.19	Groepsruimte			tl	2							6							x				6			58	60x60		3,2		300	x			x	J	6	

Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	Troubadour, Mozartlaan 17, 5242 HR te Rosmalen
Datum:	3-9-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.
De los staande gebouwen vallen buiten buiten de scoop. Geen toegang tijdens de opname.

MARKKANT
Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	Niet vervangen	LED bestaand	Armatuur bestaand	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	20x150 inb armatuur	60x120 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	Gecombineerd NV	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage	Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	Situatie Nieuw:	Lichtniveau	Inbouw	Opbouw	Wieland	Eurostekker	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkingen
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal			Code	Aantal	
0.20	Gang			plc						7									x		7						18	60x60		2,5		100	x			x	C1	7	
0.21	Groepsruimte			tl	2								6						x				6				58	60x60		3,2		300	x			x	J	6	
0.22	Groepsruimte			plc	2					12									x		24						18	60x60		3,2		300	x			x	J	12	
0.23	Sanitair			plc				1		3									x		6						18	60x60		2,4		200	x			x	C1	3	
0.24a	Pantry			plc	1					2									x		4						18	60x60		2,4		200	x			x	C1	2	
0.24b	Opslag			tl	1										1				x				1				58	60x60		2,5		200		x		x	J	1	
0.25	WK			tl				1							1				x				1				58	60x60		2,6		200		x		x	J	1	
0.26	Sanitair			plc				1		3									x		3						18	60x60		2,4		200	x			x	C1	3	
0.27	Groepsruimte			plc			1			11									x		22						18	60x60		3,2		300	x			x	C2	11	
0.28	Slaapruimte			pls	1					2									x			4					18	60x60		2,5		100	x			x	C1	2	
0.29	Slaapruimte			pls	1					2									x			4					18	60x60		2,5		100	x			x	C1	2	
0.30	Slaapruimte			pls	1					2									x			4					18	60x60		2,5		100	x			x	C1	2	
0.31	Slaapruimte			pls	1					2									x			4					18	60x60		2,5		100	x			x	C1	2	
0.32	Sanitair			plc	1					4									x		4						18	60x60		2,6		200	x			x	C1	4	
0.33	Groepsruimte			plc			1			10									x		20						18	60x60		3,2		300	x			x	C2	10	
0.36	Speelruimte			plc	1					13									x		26						18	60x60		3,4		300	x			x	C1	13	
0.35	Kast			plc	1										1						1						9		x	3,8		200		x			D	1	
0.36	Berging			plc	1										1						1						9		x	3,8		200		x			D	1	
0.37	Opslag			tl	1										1								1				36		x	2,5		200		x			H	1	
0.38	Speelruimte			plc	2					19									x		38						18	60x60		3,4		300	x			x	C1	19	
0.39	Speelzaal			tl5	2										10								30				54	60x120	x	3,4		300		x			G	4	
0.40	Berging			tl	1										1				x				1				58		x			200		x		x	H	1	pendel
0.41	Pantry			plc	2					11									x		22						18	60x60		3,2		300	x			x	C2	11	
0.42	Berging			tl	1										1				x				1				58		x			200		x		x	H	1	pendel

Opdrachtgever:	Stichting Beheer Kindcentra SBK
Projectnaam:	Troubadour, Mozartlaan 17, 5242 HR te Rosmalen
Datum:	3-9-2020
Fase:	Bestek
Status:	V00
Onderdeel:	Verlichting
Projectnummer Markkant:	1012019

Aandachts punten:
Bij aansluiten zorgen dat de schakeldraad van de sensor de reguliere schakelaar voed.
Geen lucht afzuiging via de licht armaturen.
De los staande gebouwen vallen buiten buiten de scoop. Geen toegang tijdens de opname.

MARKKANT
Advies & Projectmanagement

Nr.	Naam ruimte	Niet vervangen	LED bestaand	Armatuur bestaand	Schakelaar	Serie Schakelaar	Dimmer	Bewegingsmelder	Lichtniveau	Spot	60x60 inb armatuur	30x120 inb armatuur	20x150 inb armatuur	60x120 inb armatuur	Inbouw armatuur	Opbouw armatuur	Gecombineerd NV	Wieland stekker	Euro stekker	Lichtbron PLL	Lichtbron PLC	Lichtbron PLS	Lichtbron TL	Gloeilamp	Hallogeen	Lichtbron LED	Wattage	Systeem plafond	Vast plafond	Hoogte plafond	Situatie Nieuw:	Lichtniveau	Inbouw	Opbouw	Wieland	Eurostekker	Armatuurcode armaturenboek	Aantal armaturen	Opmerkingen
					Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Lux	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Watt			m		Lux	Aantal	Aantal			Code	Aantal	
1.01	Gang			plc						22								x		22						18	60x60		2,5		100	x			x	C1	22	
1.01	Gang			halo											6								36			20	60x60		6,0		100		x			M	6	G5.3
1.02	Toiletten			plc				1		5								x		5						13	60x60		2,5		200	x			x	C1	5	
1.03	Lokaal			tl	2								6					x				6				58	60x60		3,0		300	x			x	J	6	
1.03a	Flexplek			tl	1								2					x				2				58	60x60		2,5		300	x			x	J	2	
1.04	Lokaal			tl	2								6					x				6				58	60x60		3,0		300	x			x	J	6	
1.04a	Flexplek			tl	1								2					x				2				58	60x60		2,5		300	x			x	J	2	
1.05	Toiletten			plc				1		3								x		3						13	60x60		2,5		200	x			x	C1	3	
1.06	Lokaal			tl	2								6					x				6				58	60x60		3,0		300	x			x	J	6	
1.06a	Flexplek			tl	1								2					x				2				58	60x60		2,5		300	x			x	J	2	
1.07	Lokaal			tl	2								6					x				6				58	60x60		3,0		300	x			x	J	6	
1.07a	Flexplek			tl	1								2					x				2				58	60x60		2,5		300	x			x	J	2	
1.08	Toiletten			plc				1		2								x		2						13	60x60		2,5		200	x			x	C1	2	
1.09	Berging			tl	1										1							1				36	60x60		3,4		200		x			D	1	
1.10	Flexplek			plc						2								x		2						18	60x60		2,5		300	x			x	C1	2	
1.11	Gang			plc						6								x		12						18		x	3,4		100	x			x	C1	6	
1.11a	WK																														200							
1.12	Lokaal	x	x		1																						60x60		3,4			x						
1.13	Lokaal	x	x		1																						60x60		3,4			x						
1.14	Voorruimte toilet			tl	1						1							x				1				36	60x60		3,4		200	x			x	B1	1	
1.14	Voorruimte toilet			plc	1										1					1						9					200		x			D	1	wand
1.14a	Toilet	Zie 1.14													1											18	60x60					x				1	
1.14b	Toilet	Zie 1.14																									60x60											
1.15	Lokaal			tl	2								6					x				6				58	60x60		3,0			x			x	J	6	
1.16	Lokaal			tl	2								6					x				6				58	60x60		3,0		300	x			x	J	6	
1.17	Lokaal			tl	2								6					x				6				58	60x60		3,0		300	x			x	J	6	
1.17	Techniek			tl	1						1							x				1				36					200	x			x	B1	1	
1.18	Theater			plc	1					2								x		2						18	60x60				200	x			x	C2	2	
1.18	Theater			plc	1										2	1				2						9					200		x			D1a	2	wand
1.19	Flexplek			plc	1					22								x		44						18	60x60		3,0		300	x			x	C1	22	
1.19	Flexplek			tl	1								6					x				6				58	60x60		3,0		300	x			x	J	6	
1.20	Kantoor			tl	1								2					x				2				58	60x60		3,0		300	x			x	J	2	
1.21	Kantoor			tl	1								2					x				2				58	60x60		3,0		300	x			x	J	2	
1.22	Kantoor			tl	1								2					x				2				58	60x60		3,0		300	x			x	J	2	
1.23	Lokaal			tl	1								2					x				2				58	60x60		3,0		300	x			x	J	2	
1.24	Lokaal			tl	1								4					x				4				58	60x60		3,0		300	x			x	J	4	
1.25a	Berging			tl	1										1			x				1				36			2,5		200		x		x	H	1	
1.25	Berging			tl	1										1			x				1				36			2,5		200		x		x	H	1	
1.26	Berging			tl	1										1			x				1				36			2,5		200		x		x	H	1	