Objectgegevens

Algemeen

Soort Object	:
Naam Object	:
Datum opname	:
Gemeente	:
Plaats	:
Werklocatie	:

Detailinformatie

Aantal luiken	:	
Aantal deksels	:	
Natuurlijke ventilatie aanwezig	: Ja / Nee	
- omschrijving voorzieningen	: _____	
Benadering afmetingen voorziening;		
- Diepte	:	meter
- Breedte	:	meter
- Diameter	:	meter
- Lengte	:	meter
Aantal pompen	:	stuk(s)
Mechanische afsluiters aanwezig	:	
- aantal afsluiters waargenomen	:	stuk(s)
Type lozing	:	

Veiligheidsvoorzieningen

Object goed toegankelijk d.m.v. ladder	: Ja / Nee
Valbeveiliging aanwezig d.m.v. rooster	: Ja / Nee
Valbeveiliging aanwezig bij geopend luik / deksel	: Ja / Nee
Knelgevaar in put bij pompen	: Ja / Nee

Te nemen veiligheidsmaatregelen:

Bij afdalen driepoot en lier met valbeveiliging tbv zekeren medewerker;
Bovengrondse afscherming om valgevaar in openliggende put te verkleinen door middel van bijvoorbeeld hekken.

Inzet materieel

Type reinigingsvoertuig	:
Aantal benodigde medewerkers	: _____
Aantal extra zuigslangen	: _____ meter
Rijplaten	: _____ stuk(s)
Actie- / Pijlwagen	: Ja / Nee
Werkplek afzetting	: Ja / Nee

Bijzonderheden:

_____
_____
_____
_____
_____

Uitvoering.

Datum uitvoering	: __ - __- 2021

Medewerkers aannemer;

- 1e betreder : _____ Paraaf: _____
- 2e betreder : _____ Paraaf: _____
- 3 e betreder : _____ Paraaf: _____

Medewerkers opdrachtgever;

- 1e aanwezige : _____ Paraaf: _____
- 2e aanwezige : _____ Paraaf: _____

Naam veiligheidsman : _____ Paraaf: _____

Aantal geopende luiken : ____
Aantal geopende deksels : ____
Ventilatie aanwezig : Ja / Nee
Wijze van ventilatie : Natuurlijk / Mechanisch
Put betreden ivm werkzaamheden : Ja / Nee
Medewerker draagt PBM's bij betreden : Ja / Nee
Volgelaatsmasker + P3 filter : Ja / Nee

Metingen.

Soort meetapparaat : Multimeter
Merk : _____
Serie nr. : _____
Cartridge : _____
Onderhoudsdatum : ___ - ___ - _____
Kalibratiedatum : ___ - ___ - _____
Goedgekeurd tot : ___ - ___ - _____

Metingen vóór betreding.

	O_2 (% VOL) Zuurstof	H_2S (PPM) Zwavel waterstof	CO-meting	CH_4 (% LEL) Explosie-gevaar
1.				
2.				

Metingen tijdens de werkzaamheden.

	O_2 (% VOL) Zuurstof	H_2S (PPM) Zwavel waterstof	CO-meting	CH_4 (% LEL) Explosie-gevaar
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Ondertekening.

opdrachtgever: Naam: Handtekening _____ Datum: __ - __ - 2021

opdrachtnemer: Naam: Handtekening _____ Datum: __ - __ - 2021

Controle bij vertrek locatie.

Spindels open	: Ja / Nee	Luiken / deksel gesloten	: Ja / Nee
Pompen aan	: Ja / Nee	Sloten dicht	: Ja / Nee