Inventarisatie huidige staat van het groen VVA terrein Aalsmeer

Fase 2: twee voormalige voetbalvelden grenzend aan de skate/freerunbaan

2A: Zwembadzijde (tussen asfaltweg en hek zwembad)

- Bosplantsoen/opschot tot 8 meter hoog.
- Één stobbe iep aanwezig.

Zwembadzijde (tussen asfaltweg en sportvelden)

- Bosplantsoen/ opschot tot 6 meter hoog.
- Bosplantsoen/opschot gemiddeld 4 meter breed i.p.v. 3 meter.
- Ballenvanger met net in totaal 40m¹ (incl. poeren?) groen doorheen gegroeid.
- 2 doelen aanwezig (incl. poeren?).

2B: Buurthuiszijde (tussen sloot en sportvelden)

- Bosplantsoen/opschot tot 12 meter hoogte.
- Bosplantsoen/opschot gemiddeld 11 meter breed i.p.v. 7½ meter.
- Ballenvanger met net 25m¹ (incl. poeren?) groen doorheen gegroeid.
- 1 doel aanwezig (incl. poeren?).
- Ontsluiting d.m.v. duiker met asfalt verharding, afgesloten d.m.v. hek met 2 poorten 2 meter hoog.

2C: Kastelijnwegzijde (tussen veld en sloot)

- Bosplantsoen/opschot tot 10 meter hoog.
- Bosplantsoen/opschot 6½ meter breed i.p.v. 4½ meter breed.
- Ontsluiting d.m.v. asfalt naar aangrenzend veld.

Tussen de twee voormalige velden staat nog een hekwerk van stenen paaltjes (incl. poeren?) van 1 meter hoog met daardoor een ijzeren buis. En drie lichtmasten met armaturen (incl. poeren?).

Helwerk met dubbele poort 2m hoog.

asfalt

ballenvangers

B

Helwerk stenen paaltjes
1 m hoog met groen stang.
+/- 100 m'

3 lichtmasten
met armatuur

C

asfalt

A

ballenvangers

ballenvangers

asfalt.