BIJLAGE 1 - OVERALL PLANNING
Nieuwbouw Zonnewereld

pcou willibrord

| Id | Taaknaam | Duur | Begindatum | Einddatum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Initiatiefase** | **70 dagen** | **maa 2-3-20** | **maa 8-6-20** |
| 7 | **Project definitiefase** | **102 dagen** | **maa 8-6-20** | **din 17-11-20** |
| 16 | **Ontwerpfase (t/m DO-)** | **146 dagen** | **maa 30-11-2(** | **maa 5-7-21** |
| 17 | **Ontwerpfase Schetsontwerp** | **56 dagen** | **maa 30-11-2(** | **maa 1-3-21** |
| 27 | **Ontwerpfase Voorontwerp + vergunningsstukken** | **90 dagen** | **din 2-3-21** | **maa 5-7-21** |
| 28 | Uitwerken Concept VO (architect) | 5 wkn | din 2-3-21 | maa 5-4-21 |
| 29 | Uitwerken VO Installaties | 5 wkn | din 16-3-21 | maa 19-4-21 |
| 30 | Uitwerken VO constructief | 3 wkn | din 30-3-21 | maa 19-4-21 |
| 31 | uitwerken VO Bouwfysica | 2 wkn | din 6-4-21 | maa 19-4-21 |
| 32 | Doorrekenen VO+ (bouwkosten E,B & M) | 1 wk | din 20-4-21 | maa 26-4-21 |
| 33 | aanpassen VO | 1 wk | din 27-4-21 | maa 3-5-21 |
| 34 | Goedkeuring VO stuurgroep | 0 dagen | maa 3-5-21 | maa 3-5-21 |
| 35 | Uitwerken vergunningsstukken (DO-) | 8 wkn | din 4-5-21 | maa 28-6-21 |
| 36 | Check Wijzigingen i.h.k.v. Bouwkosten | 1 wk | din 22-6-21 | maa 28-6-21 |
| 37 | Vergunningsstukken gereed | 0 dagen | maa 28-6-21 | maa 28-6-21 |
| 38 | Opstellen Vraagspecificatie | 6 wkn | din 4-5-21 | maa 14-6-21 |
| 39 | Opstellen fasedocument VO | 2 wkn | din 4-5-21 | maa 17-5-21 |
| 40 | Vrijgave fasedocument PCOU | 2 wkn | din 18-5-21 | maa 31-5-21 |
| 41 | Vrijgave fasedocument  Gemeente | 2 wkn | din 1-6-21 | maa 14-6-21 |
| 42 | Vrijgave stukken inschrijvingsfase | 1 wk | din 29-6-21 | maa 5-7-21 |
| 43 | **Omgevingsvergunning & bestemmingsplanprocedure** | **205 dagen** | **din 9-3-21** | **maa 24-1-22** |
| 44 | Ter Visie legging bestemmingsplan | 10 wkn | din 9-3-21 | maa 17-5-21 |
| 45 | Verwerken zienswijzen en besluitvorming | 18 wkn | vri 21-5-21 | don 14-10-21 |
| 46 | Bestemmingplan vastgesteld door de raad | 0 dagen | don 14-10-21 | don 14-10-21 |
| 47 | Bestemmingsplan bezwaartermijn | 6 wkn | vri 15-10-21 | don 25-11-21 |
| 48 | indienen omgevingsvergunningsaanvraag | 0 dagen | don 14-10-21 | don 14-10-21 |
| 49 | Doorlooptijd regulier procedure vergunningsaanvraag | 8 wkn | vri 15-10-21 | don 9-12-21 |
| 50 | eenmalige verlenging procedure vergunningsaanvraag | 4 wkn | din 14-12-21 | maa 24-1-22 |
| 51 | Omgevingsvergunning verkregen | 0 dagen | maa 24-1-22 | maa 24-1-22 |
| 52 | sloopmelding | 6 wkn | vri 15-10-21 | don 25-11-21 |
| 53 | **Aanbesteding integraal aannemer** | **160 dagen** | **din 2-3-21** | **maa 1-11-21** |
| 54 | Voorbereiden aanbesteding | 9 wkn | din 2-3-21 | maa 3-5-21 |
| 55 | goedkeuring aanbesteding PCOU | 0 dagen | maa 3-5-21 | maa 3-5-21 |
| 56 | **Selectiefase** | **37 dagen** | **don 13-5-21** | **vri 2-7-21** |
| 57 | Verzenden aankondiging | 0 dagen | don 13-5-21 | don 13-5-21 |
| 58 | Indienen vragen NvI | 12 vdagen | don 13-5-21 | din 25-5-21 |
| 59 | Publicatie NvI | 1 wk | woe 26-5-21 | din 1-6-21 |
| 60 | Uiterste termijn aanmelding | 10 dagen | woe 2-6-21 | din 15-6-21 |
| 61 | Selectiebeslissing | 1 wk | woe 16-6-21 | din 22-6-21 |
| 62 | rechtsbeschermingstermijn | 10 vdagen | din 22-6-21 | vri 2-7-21 |
| 63 | **Inschrijvingsfase** | **65 dagen** | **maa 5-7-21** | **maa 25-10-2** |
| 64 | Selectiebeslissing Def. + Uitnodiging inschrijving | 0 dagen | maa 5-7-21 | maa 5-7-21 |
| 65 | indienen vragen NvI 1.0 | 2 wkn | din 6-7-21 | maa 19-7-21 |
| 66 | Publicatie NvI 1.0 | 1 wk | din 20-7-21 | maa 26-7-21 |
| 67 | indienen vragen NvI 2.0 | 1 wk | din 27-7-21 | maa 23-8-21 |
| 68 | publicatie NvI 2.0 | 1 wk | din 24-8-21 | maa 30-8-21 |
| 69 | Uiterste termijn inschrijving | 2 wkn | din 31-8-21 | maa 13-9-21 |
| 70 | presentaties inschrijvingen | 4 dagen | din 14-9-21 | vri 17-9-21 |
| 71 | Beoordeling | 12 dagen | maa 20-9-21 | din 5-10-21 |
| 72 | Voornemen tot gunning | 0 dagen | din 5-10-21 | din 5-10-21 |
| 73 | Rechtsbeschremingstermijn | 14 dagen | woe 6-10-21 | maa 25-10-2 |
| 74 | Definitieve gunning | 0 dagen | maa 25-10-2 | maa 25-10-2 |
| 75 | Verificatie en contractafronding | 1 wk | din 26-10-21 | maa 1-11-21 |
| 76 | Contractvorming afgerond | 0 dagen | maa 1-11-21 | maa 1-11-21 |
| 77 | **Contractfase (UAV-gc)** | **290 dagen** | **din 2-11-21** | **maa 26-12-2** |
| 78 | **Ontwerpfase UO (UAV-gc)** | **65 dagen** | **din 2-11-21** | **maa 14-2-22** |
| 79 | Uitwerken UO + werkvoorbereiding Ruwbouw | 10 wkn | din 2-11-21 | maa 24-1-22 |
| 80 | Toetsing en Acceptatie UO | 3 wkn | din 25-1-22 | maa 14-2-22 |
| 81 | **Uitvoeringsfase (UAV-gc)** | **245 dagen** | **din 18-1-22** | **maa 26-12-2** |
| 82 | Start bouw | 0 dagen | maa 14-2-22 | maa 14-2-22 |
| 83 | Sloop / demontage tijdelijke huisvesting | 4 wkn | din 18-1-22 | maa 14-2-22 |
| 84 | Periode uitvoering | 45 wkn | din 15-2-22 | maa 26-12-2 |
| 85 | Oplevering | 0 dagen | maa 26-12-2 | maa 26-12-2 |
| 86 | **Inhuizen** | **10 dagen** | **maa 26-12-2** | **maa 9-1-23** |
| 87 | Kerstvakantie | 10 dagen | maa 26-12-2 | vri 6-1-23 |
| 88 | Inhuizen | 9 dagen | din 27-12-22 | vri 6-1-23 |
| 89 | Klaar voor ingebruikname | 0 dagen | vri 6-1-23 | vri 6-1-23 |
| 90 | Start school 2023 | 0 dagen | maa 9-1-23 | maa 9-1-23 |





De planning is indicatief; hieraan kunnen geen rechten worden ontleend