bam
infra

Datum opmeten : 13-12-2016 en 19-12-16
Datum boren **: Nacht 13-12-2016 en 19-12-16**
Werk **: Trambaan HTM Den Haag**
: Erasmusweg trambaan Station Moerwijk
Werknummer **: 116006 MW 024**
Onderzoek : Dikte Betonfundering
Opdrachtgever : Gem. Den Haag/HTM, via E. Schot/D. Suurmond
Rapportnummer : W 2016.671.10

Kern Nr.	Fundering	Constructie
3	**Beton**	1e laag Beton, ±180mm 2e laag beton, ±250mm Kleeflaag
4	**Beton**	1e laag Beton, ±170mm 2e laag beton, ±310mm Kleeflaag
5	**Beton**	1 laag beton ±420 mm Kleeflaag
6	**Beton**	1 laag beton ±420 mm. Kleeflaag
7	**Beton**	1e laag beton ±180 mm 2e laag beton, ±300mm Kleeflaag
8	**Beton**	1 laag beton ±320 mm. Kleeflaag.
9	**Beton**	1 laag beton ±340 mm. Kleeflaag.
10	**Beton**	1 laag beton ±320 mm. Kleeflaag.

Opmerkingen : voor exacte locaties zie tekening

Technoloog **: R. Mooijman**